

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 扬州山阳110千伏输变电工程

项目编号 2019-321000-44-02-137626

建设地点 扬州市宝应县

验收单位 国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司



2023 年 4 月 13 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	扬州山阳110千伏输变电工程	行业类别	输变电工程
主管部门 (或主要投资方)	国网江苏省电力有限公司	项目性质	新建建设类
水土保持方案批复机关、文号及时间	扬州市水利局，扬水许可〔2020〕59号，2020年9月11日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	国网江苏省电力有限公司，扬供电建〔2020〕47号，2020年6月4日		
项目建设起止时间	2021年10月~2022年11月		
水土保持方案编制单位	江苏辐环环境科技有限公司		
水土保持初步设计单位	扬州浩辰电力设计有限公司		
水土保持监测单位	江苏思极科技服务有限公司扬州分公司		
水土保持施工单位	江苏嘉力电力建设有限公司、江苏海能电力设计咨询有限公司		
水土保持监理单位	江苏新兴电力建设实业有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司		

二、验收意见

根据《生产建设项目水土保持管理办法》（2023年1月17号水利部令第53号发布）等相关法律及文件，国网江苏省电力有限公司于2023年4月13日在苏州市主持召开扬州山阳110千伏输变电工程水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司，技术评审单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院，水土保持方案编制单位江苏辐环环境科技有限公司，水土保持监测单位江苏思极科技发展有限公司扬州分公司，工程设计单位扬州浩辰电力设计有限公司，施工单位江苏嘉力电力建设有限公司、江苏海能电力设计咨询有限公司，水土保持监理单位江苏新兴电力建设实业有限公司，水土保持设施验收报告编制单位江苏嘉溢安全环境科技发展有限公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

会前验收组察看了工程现场，会议听取了工程设计建设情况、水土保持监测情况、水土保持设施验收报告内容的汇报，经质询、讨论，形成了水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

本工程位于江苏省扬州市宝应县山阳、安宜镇境内，为新建建设类输变电工程。建设内容为：①山阳110千伏变电站新建工程：本期新建2×50MVA主变，110kV出线4回（2回备用），10kV出线24回；②110千伏黄塍~齐心线路双T接山阳变线路工程，新建双回架空线路路径总长约6.49公里，全线共新建杆塔24基，均采用灌注桩基础；新建双回电缆线路路径总长约2.35公里，采用排管、电缆沟井敷设。工程于2021年10月开工，2022年11月完工。

(二) 水土保持方案批复情况

2020年9月11日，扬州市水利局以《关于扬州山阳110千伏输变电工程水土保持方案的行政许可决定》（扬水许可〔2020〕59号）文件，对本项目水土保持方案做了批复。批复的水土流失防治责任范围3.5482公顷。

(三) 水土保持设计情况

2020年3月10日，国网扬州供电公司以《国网扬州供电分公司关于江苏山阳110千伏输变电等工程初步设计的批复》（扬供电建〔2020〕47号），对本工程初步设计进行了批复（含水土保持部分）。

(四) 水土保持监测情况

2021年10月至2023年2月，江苏思极科技发展有限公司扬州分公司成立监测小组开展了监测工作，编制完成了《扬州山阳110千伏输变电工程水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：落实的水土保持防治措施较好地控制了水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中，水土流失治理度为99.73%；土壤流失控制比为2.56；渣土防护率为97.78%；表土保护率为95.79%；林草植被恢复率为99.10%；林草覆盖率为36.26%。

(五) 验收报告编制情况和主要结论

1. 验收报告编制情况

2023年1月至2023年2月，江苏嘉溢安全环境科技发展有限公司开展了水土保持设施验收报告编制工作，提交了《扬州山阳110千伏输变电工程水土保持设施验收报告》。

2. 验收报告主要结论

项目依法编报了水土保持方案，开展了工程监理和水土保持监

测工作，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整。完成了水土保持方案确定的防治措施，水土保持工程质量总体合格，各项水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的防治目标值，符合水土保持设施验收条件。

（六）验收结论

该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

运行期间加强水土保持设施管护工作，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务/职称	签 字	备注
组长	曹文勤	国网江苏省电力有限公司	研 高		
成员	黄轶康	国网江苏省电力有限公司	工程师		建设单位
	黄一芃	国网江苏省电力有限公司 扬州供电分公司	专 职		
	翟晓萌	国网江苏省电力有限公司 经济技术研究院	高 工		技术评审 单位
	黄利亚	江苏省水土保持生态环境 监测总站	教 高		特邀专家
	吴智洋	华东电力设计院	高 工		
	卢 艺	江苏辐环环境科技有限公 司	工程师		水土保持 方案编制 单位
	胡春江	江苏思极科技服务有限公 司扬州分公司	工程师		水土保持 监测单位
	朱 银	江苏嘉溢安全环境科技服 务有限公司	工程师		验收报告 编制单位
	石祥国	江苏新兴电力建设实业有 限公司	监理工程 师		监理单位
	吴伯春	江苏嘉力电力建设有限公 司	项目经理		施工单位
	孙亚峰	江苏海能电力设计咨询有 限公司			
	郭 耀	扬州浩辰电力设计有限公 司	工程师		设计单位