

江苏句容抽水蓄能电站 500 千伏送出工程

水土保持监测季度报告

（2021 年第 3 季度，总第 8 期）

建管单位：国网江苏省电力有限公司建设分公司

监测单位：南京和谐生态工程技术有限公司

2021年10月

江苏句容抽水蓄能电站 500 千伏送出工程

水土保持监测季度报告

(2021 年第 3 季度, 总第 8 期)

建管单位: 国网江苏省电力有限公司建设分公司

监测单位: 南京和谐生态工程技术有限公司

2021年10月

目 录

1.工程概况.....	1
1.1 项目概况.....	1
2.主体工程进展及监测分区.....	1
2.1 主体工程进展.....	1
2.2 监测分区.....	3
3.监测内容和方法.....	3
3.1 扰动土地面积监测.....	3
3.2. 气象监测.....	5
3.3. 水土保持措施调查.....	5
3.4. 土壤流失危害监测.....	6
3.5. 土壤侵蚀模数.....	6
4.土壤流失量.....	7
4.1 变电站工程.....	7
4.2 输电线路.....	8
5.水土保持监测三色评价指标.....	8
6.本期监测问题及建议.....	8
6.1 存在问题.....	8
6.2 监测建议.....	9

7.监测大事记.....	9
8.附件.....	9

1.工程概况

受国网江苏省电力有限公司建设分公司的委托，我公司承担江苏句容抽水蓄能电站 500 千伏送出工程的水土保持监测工作。

1.1 项目概况

（1）地理位置

点式工程位于江苏省镇江市丹徒区谷阳镇前七里山村东侧 300m 处，变电站南侧毗邻新建的 312 国道，东侧毗邻镇荣公路（S265 省道）。

线路经过镇江市的丹徒区、润州区、句容市（县级）。

（2）主要建设内容

上党 500kV 变电站间隔扩建工程：本期扩建 500kV 出线间隔 2 个，至句容电厂。4 号主变 35kV 侧装设 2 组 60Mvar 并联电抗器。

句容抽水蓄能电站——上党双回 500kV 线路工程：线路自句容仑山抽水蓄能电站向南采用两个单回路出线，之后合并为同塔双回路架设，向北绕开仑山水库，向东经高家边村、上沟村至 S243 省道西侧，转向东北至黄山岭附近，向东跨过 S243 省道，转向东南经傅家边村、陈家村，跨越上党——龙王山双回 500kV 线路，在徐克村跨越扬溧高速公路，平行上党——龙王山双回 500kV 线路向东接入上党 500kV 变电站。本工程新建线路路径长度 22km，其中同塔双回路 21.2km，单回路 0.8km，新建铁塔 53 基。

（3）参建单位

建设单位：国网江苏省电力有限公司建设分公司；

设计单位：甘肃省电力设计院有限公司；

监理单位：吉林省吉能电力建设监理有限公司；

施工单位：江苏省送变电有限公司。

2.主体工程进展及监测分区

2.1 主体工程进度

计划工期：工程计划 2019 年 7 月开工，完工时间为 2021 年 1 月。

实际工期：本工程已于 2019 年 11 月开工，计划 2022 年 12 月完工。
施工进度见表 2-1。

表 2-1 工程进展横道图

项目		201 年 9 年		2020 年				2021 年				2022 年			
1.变电站工程		7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12
施工准备阶段	计划工期		...												
	实际工期		—												
基础工程阶段	计划工期														
	实际工期		—	—	—	—									
主体工程阶段	计划工期														
	实际工期					—	—	—							
植被恢复阶段	计划工期							...							
	实际工期						—								
2.输电线路															
施工准备阶段	计划工期														
	实际工期		—												
基础施工阶段	计划工期														
	实际工期		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
立塔架线施工阶段	计划工期														
	实际工期							—	—	—	—	—	—	—	—
植被恢复阶段	计划工期														
	实际工期													—	

2.2 监测分区

根据工程进展，本季度处于变电站已全部完成并投入使用，线路正在进行基础和立塔工作，因此本季度将项目区划分为变电站区、塔基区、人抬道路区、牵张场区。

按照监测实施方案要求，本季度塔基区为监测重点区。

3.监测内容和方法

3.1 扰动土地面积监测

截止目前工程扰动面积共计 1.71hm²，各分区面积详见下表。

表 3-1 各分区扰动面积汇总表

分区		设计	新增	累计
变电站工程	变电站区	0.60	0	0.60
输电线路	塔基区	3.92	0.08	1.11
	人抬道路区	0.22	0	0
	牵张场区	1.00	0	0
合计		5.74	0.08	1.71

3.1.1 变电站工程

截至本季度变电站工程总扰动面积为 0.60hm²，变电站区已于 2020 年 12 月完工并投运，因此本季度不作为重点监测。

3.1.2 输电线路

截至本季度线路工程总扰动面积为 1.11hm²，全部为塔基区扰动面积。

(1) 塔基区

本处选择 2 个塔基作为监测对象，均为角钢塔，该两处区域已于 2020 年 8 月完成基础，与 2021 年 5 月立塔一基。由于本季度没有施工的塔基，目前现阶段对原有的塔基进行监测。

利用无人机对开工的 G5、G9 等 2 处塔基航拍，解译扰动土地面积分别为 182m²、178m²。由此获得塔基区域开挖的平均扰动面积为 178m²。详见下表。

表 3-2 塔基区扰动面积统计表 单位 m²

塔基号	基础形式	塔型	新增	累计	平均扰动面积
G5	灌注桩基础	角钢塔	0	182	178
G9	灌注桩基础	角钢塔	0	174	



图 3-1 塔基区扰动面积现状图

(2) 施工道路

本处选择 1 条施工道路作为监测对象，由于工程现阶段塔基施工完成时间较长，后续长时间未进场施工，因此大部分区域已长出植被。

利用无人机对开工的 G5 等 1 条塔基施工道路进行航拍，解译扰动土地面积分别为 66m²。由此获得施工道路区开挖的平均扰动面积为 66m²、详见下表。

表 3-3 塔基区扰动面积统计表 单位 m²

塔基号	路长（m）	路宽（m）	新增	累计	平均扰动面积
G5	22	3	0	66	66



T59

T62

图 3-2 施工道路区扰动面积现状图

(3) 跨越及牵张场区

本季度无新增立塔架线工作，因此该区域不产生扰动，暂不进行监测。

(4) 人抬道路区

本季度暂未进行山地区域塔基建设工作，因此该区域不产生扰动，暂不进行监测。。

3.2. 气象监测

采用测风仪测量现场风速，降雨量主要通过“Wheata 小麦芽”软件进行监测。天气情况来自中国气象局发布的天气数据。详见附表 1。

3.3. 水土保持措施调查

在监测过程中，水土保持措施的监测方法主要有 GPS 量测、激光测距仪测量、钢尺测量等实地测量方法以及施工图读取。



临时排水沟



铺设钢板

图 3-3 措施布设成果图

3.4. 土壤流失危害监测

本季度降雨为 523.40mm，经调查本工程无土壤流失危害。

3.5. 土壤侵蚀模数

3.5.1 变电站工程

变电站工程已完工投运，不再进行重点监测。

3.5.2 输电线路

本工程沿线共布设 1 个监测点位，位于塔基区。通过调查获得的水土流失因子，采用《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）的土壤流失模型，计算塔基区的侵蚀模数为 $430\text{t}/(\text{km}^2\cdot\text{a})$ ，详见下表。

表 3-4 输电线路土壤侵蚀模数统计表

编号	塔基号	监测分区	土质类型	地貌类型	一般扰动面积 (m ²)	开挖面积 (A)	土壤侵蚀模数
1	G5	塔基区	黄棕壤	耕地	182	0	430



监测点 1

图 3-4 输电线路监测点位布设图

4.土壤流失量

4.1 变电站工程

本季度末，变电站工程扰动土地面积达到 0.60hm²，目前变电站已完工投运，且各个区域植被恢复良好，本次根据降雨量等数据采用估测法测量变电站的水土流失量。

综上所述，结合本工程实际计列，变电站工程本季度产生土壤流失量 0.48t。

土壤流失情况详见表 4-1。

表 4-1 变电站工程土壤流失量统计表

一级分区	二级分区	土壤侵蚀模数 t/(km ² •a)	土壤流失面积 (hm ²)	周期(a)	土壤流失量 (t)
平原区	变电站区	320	0.60	0.25	0.48
合计			0.60	/	0.48

4.2 输电线路

本季度末，输电线路扰动土地面积达到 1.11hm²，其中已施工的塔基基础由于长期未进场，现阶段扰动区域已被植被覆盖，土壤流失量较小。

人抬道路区和牵张场区目前暂扰动，因此不产生土壤流失量。

综上所述，结合本工程实际计列，输电线路本季度产生土壤流失量 1.19t。

土壤流失情况详见表 4-2。

表 4-2 输电线路土壤流失量统计表

一级分区	二级分区	土壤侵蚀模数 t/(km ² •a)	土壤流失面积 (hm ²)	周期(a)	土壤流失量 (t)
平原区	塔基区	430	1.11	0.25	1.19
合计			1.11	/	1.19

5.水土保持监测三色评价指标

本工程在 2021 年第 3 季度，变电站工程和输电线路水土保持监测三色评价指标值 98 分，三色评价结论为绿色，详见附表。

6.本期监测问题及建议

6.1 存在问题

(1) 变电站工程

本季度不存在问题

(2) 输电线路

本季度不存在问题

6.2 监测建议

(1) 变电站工程

加强植被养护工作。

(2) 输电线路

加强植被养护工作。

7.监测大事记

(1) 2021 年 7 月 25 日，水土保持监测部踏勘工程现场，调查水土流失现状，收集工程建设资料及了解工程情况。

(2) 2021 年 8 月 14 日，水土保持监测部踏勘工程现场，调查水土流失现状。

(3) 2021 年 9 月 7 日，水土保持监测部踏勘工程现场，调查水土流失现状，了解工程施工进行情况。

8.附件

附表 1.气象资料

附表 2.水土保持监测季度报告表


附表 3.生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

附表 1 气象资料

	7 月	8 月	9 月
1	0.00	0.00	0.00
2	21.08	0.00	0.00
3	7.11	0.00	0.00
4	19.81	0.00	0.00
5	1.02	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00
7	4.32	0.00	0.00
8	40.13	0.00	0.00
9	1.02	0.00	0.00
10	0.00	1.02	0.00
11	0.00	3.56	0.00
12	0.00	0.00	0.00
13	0.00	49.67	1.02
14	5.08	8.89	0.00
15	12.70	14.99	0.00
16	26.92	12.70	0.00
17	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	4.83
21	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.25	0.00
24	0.51	65.79	0.00
25	13.97	0.00	0.00
26	35.31	5.84	0.00
27	77.49	0.00	0.00
28	18.29	0.00	16.00
29	0.25	36.83	17.02
30	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00
月降雨量 (mm)	285.01	199.53	38.86
降雨日数	16.00	10.00	4.00
最大日降雨量 (mm)	77.49	65.79	17.02
最大降雨日	27.00	24.00	29.00

水土保持监测季度报告表

监测时段: 2021 年 07 月 01 日至 2021 年 9 月 30 日

项目名称	江苏句容抽水蓄能电站 500 千伏送出工程							
建设单位联系人及电话	胡晓冬/13776622622		监测项目负责人(签字):		生产建设单位(盖章):			
填表人及电话	张洋/13770716815		 2021 年 10 月 11 日		 2021 年 10 月 11 日			
主体工程进度								
				本季度继续开展塔基建设工作, 新建 3 基塔基基础, 总计完成 13 基, 约占总塔基数量的 25%。立塔已完成 6 基, 本季度无新增立塔和架线工作, 工程整体完成约 15%。				
指标					设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 hm ²	分区				5.74	0.08	1.71	
	变电站区				0.60	0	0.60	
	塔基区				3.92	0.08	1.11	
	人抬道路区				0.22	0	0	
	牵张场区				1.00	0	0	
水土保持措施 进度	分区	类型	内容	单位	设计总量	本季度新增	累计	
	变电站区	工程措施	土地整治	hm ²	0.5	0	0.5	
			表土剥离	万 m ³	0.14	0	0.14	
			表土回覆	万 m ³	0.14	0	0.14	
		植物措施	铺植草皮	hm ²	0.5	0	0.5	
			临时措施	密目网苫盖	m ²	6000	0	5000
		临时排水沟		m	130	0	150	
		沉沙池		座	1	0	1	
		编织袋围挡		m ³	24	0	30	
		塔基区		工程措施	土地整治	hm ²	3.76	0
			表土剥离		万 m ³	0.72	0.06	0.22
	表土回覆		万 m ³		0.72	0	0	
	植物措施		撒播草籽	hm ²	2.09	0	0	
			临时措施	泥浆沉淀池	个	28	3	13
	密目网苫盖			m ²	24300	900	7100	
	临时排水沟			m	5300	48	958	
	沉砂池			座	53	3	13	
	编织袋围挡	m ³		318	0	0		
	人抬道路区	工程措施	土地整治	hm ²	0.22	0	0	
	牵张场区	工程措施	土地整治	hm ²	1.00	0	0	
植物措施		铺设钢板	hm ²	1.00	0	0		
水土流失影响 因子	降雨量 (mm)				523.40			
	最大 24 小时降雨(mm)				77.49			

	最大风速 (m/s)	11.7
	土壤流失量 (t)	1.67
	水土流失危害事件	无
监测工作开展情况	正常进行日常现场勘查、测量和评价工作	
存在问题与建议	整体措施布设完善，建议对已实施的措施加强管护。	
水土保持“三色”评价	根据本季度水土保持监测，结合《生产建设项目水土保持三色评价指标及赋分表》评分情况，本工程总体评价为“绿色”。	

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称		江苏句容抽水蓄能电站 500 千伏送出工程		
监测时段和防治责任范围		2021 年 3 第季度, 1.71 公顷		
三色评价结论 (勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动土地情况	扰动范围控制	15	15	本季度不存在擅自扩大施工扰动面积的行为
	表土剥离保护	5	5	现场堆放的表土已苫盖
	弃土 (石、渣) 堆放	15	15	不设置弃土场
水土流失状况		15	15	本季度土壤流失总量不足 100 立方米
水土流失防治成效	工程措施	20	20	本季度无可实施工程措施
	植物措施	15	15	本季度无可实施植物措施
	临时措施	10	8	部分区域苫盖不完善
水土流失危害		5	5	本季度无水土流失危害事件发生
合计		100	98	

