

2019年第3季度

监测时段：2019年07月01日至2019年09月30日

项目名称		江苏盐城龙口500千伏输变电工程					
建设单位联系人及电话	胡晓冬/13776622622	监测项目负责人(签字):		生产建设单位(盖章)			
填表人及电话	张春平/17718223118	 2019年10月8日		 2019年10月8日			
主体工程进度		本季度主要进行变电站基础工作, 总体完成15%。					
指标					设计总量	本季度新增	累计
扰动地表面积 hm ²	合计				6.74	0.36	5.08
	站区				3.84	0.36	3.88
	进站道路区				0.29	0.00	0.28
	施工生产生活区				(0.40)	0.00	0.92
	表土堆存场区				0.56	0.00	0.00
	塔基区				0.53	0.00	0.00
	塔基施工场地区				0.71	0.00	0.00
	牵张及跨越场地区				0.36	0.00	0.00
	施工临时道路区				0.45	0.00	0.00
损坏水土保持设施数量 (hm ²)					6.74	0.36	5.08
水土保持工程 进度	分区	类型	内容	单位	设计总量	本季度新增	累计
	站区	工程措施	雨水管网	m	860	0	0
			表土剥离	m ³	11509	0	10560
			表土回覆	m ³	499	0	0
			土地整治	hm ²	0.17	0	0
		植物措施	铺植草皮	hm ²	0.16	0	0
			栽植乔灌木	株	1440	0	0
		临时措施	临时排水沟	m ³	341	0	88
			沉沙池	座	4	0	1
			临时拦挡	m ³	150	0	0
			临时苫盖	m ²	5000	0	35200
	进站道路区	工程措施	表土剥离	m ³	888	0	0
			临时排水沟	m ³	155	0	0
		临时措施	临时苫盖	m ²	400	0	0
			洗车平台	座	0	0	1
	施工生产生活区	工程措施	土地整治	hm ²	0.00	0	0
			临时拦挡	m ³	200	0	0
		临时措施	临时苫盖	m ²	1000	0	0
			临时排水沟	m ³	0	0	25
				沉沙池	座	0	0

	表土堆存场区	工程措施	土地整治	hm ²	0.56	0	0
		植物措施	撒播草籽	hm ²	0.56	0	0
		临时措施	临时拦挡	m ³	299	0	0
			临时苫盖	m ²	5600	0	0
	塔基区	工程措施	表土剥离	m ³	1580	0	0
			表土回覆	m ³	1580	0	0
			土地整治	hm ²	0.52	0	0
		植物措施	撒播草籽	hm ²	0.52	0	0
		临时措施	泥浆沉淀池	座	15	0	0
			临时拦挡	m ³	675	0	0
	临时苫盖		m ²	2850	0	0	
	塔基施工场地区	工程措施	表土剥离	m ³	2124	0	0
			表土回覆	m ³	2124	0	0
			土地整治	hm ²	0.71	0	0
		临时措施	铺设钢板	m ²	3430	0	0
			临时排水沟	m ³	273	0	0
			沉沙池	座	15	0	0
	牵张及跨越场地区	工程措施	土地整治	hm ²	0.36	0	0
			临时措施	铺设钢板	m ²	2000	0
		临时排水沟	m ³	105	0	0	
施工临时道路区	工程措施	表土剥离	m ³	1350	0	0	
		表土回覆	m ³	1350	0	0	
		土地整治	hm ²	0.45	0	0	
	临时措施	临时排水沟	m ³	315	0	0	
		临时拦挡	m ³	140	0	0	
		临时苫盖	m ²	1400	0	0	
		铺设钢板	m ²	0	0	0	
水土流失影响因子	降雨量 (mm)			422			
	最大 24 小时降雨量 (mm)			37			
	最大风速 (m/s)			13			
土壤流失量 (t)	10.85						
水土流失危害事件	无						
存在问题与建议	本季度未发现问题。						