


2019 年第四季度

监测时段: 2019 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

项目名称	梅里至惠泉 500 千伏线路加装串联电抗器工程						
建设单位联系人及电话	胡晓冬/13776622622				总监理工程师	 建设管理单位: (盖章)	
填表人及电话	张春平/0552-3093517				(签字)		
主体工程进度					本工程已于 2019 年 10 月开工, 本季度主要进行施工前准备及还建道路、施工生产生活区施工, 以及变电站扩建区基础施工, 总体完成 30%		
指标					设计总量	本季度新增	累计
扰动土地面积 hm ²	分区				0.75	0.75	0.75
	变电站扩建区				0.59	0.55	0.55
	还建道路区				0.16	0.11	0.11
	施工生产生活区				0.00	0.09	0.09
水土保持措施 进度	分区	类型	内容	单位	设计总量	本季度新增	累计
	变电站 扩建区	工程措施	表土剥离	万 m ³	0.13	0.15	0.15
			表土回覆	万 m ³	0.15	0	0
			土地整治	hm ²	0.26	0	0
			雨水排水管网	m	400	0	0
		植物措施	铺植草坪	hm ²	0.26	0	0
			编织袋装土拦挡	m ³	80	0	0
		临时措施	临时排水沟	m ³	5	0	0
			沉沙池	座	1	0	0
			彩条布苫盖	m ²	1000	0	0
			铺设钢板	m ²	0	40	40
	还建道 路区	工程措施	表土剥离	万 m ³	0.03	0	0
			表土回覆	万 m ³	0.01	0	0
			土地整治	hm ²	0.02	0	0
		植物措施	撒播草籽	hm ²	0.02	0	0
			铺植草坪	hm ²	0.00	0	0
		临时措施	编织袋装土拦挡	m ³	20	0	0
			彩条布苫盖	m ²	400	0	0
		临时措施	编织布铺垫	m ²	0	600	600
		水土流失影响 因子	降雨量 (mm)				147.1
最大 24 小时降雨 (mm)				24.4			
最大风速 (m/s)				5.5			
土壤流失量 (t)					0.85		
水土流失危害事件					无		
存在问题与建议					建议建设单位进一步加强水土保持宣传, 提高水土流失防治意识。		