


2020 年第 1 季度

监测时段：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日

项目名称	梅里至惠泉 500 千伏线路加装串联电抗器工程							
建设单位联系人及电话	胡晓冬/13776622622				总监测工程师：	 建设管理单位：（盖章）		
填表人及电话	张春平/0552-3093517				张春平			
主体工程进度					本工程已于 2019 年 10 月开工，本季度主要进行设备建设及管道铺设工作，总体完成 60%			
指标					设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 hm ²	分区				0.75	0.00	0.75	
	变电站扩建区				0.59	0.00	0.55	
	还建道路区				0.16	0.00	0.11	
	施工生产生活区				0.00	0.00	0.09	
水土保持措施 进度	分区	类型	内容	单位	设计总量	本季度新增	累计	
	变电站 扩建区	工程措施	表土剥离	万 m ³	0.13	0	0.15	
			表土回覆	万 m ³	0.15	0	0	
			土地整治	hm ²	0.26	0	0	
			雨水排水管网	m	400	0	246	
		植物措施	铺植草坪	hm ²	0.26	0	0	
			临时措施	编织袋装土拦挡	m ³	80	0	0
		临时措施	临时排水沟	m ³	5	0	0	
			沉沙池	座	1	0	0	
			彩条布苫盖	m ²	1000	0	0	
			铺设钢板	m ²	0	0	40	
		还建道 路区	工程措施	表土剥离	万 m ³	0.03	0	0
				表土回覆	万 m ³	0.01	0	0
	土地整治			hm ²	0.02	0	0	
	植物措施		撒播草籽	hm ²	0.02	0	0	
			铺植草坪	hm ²	0.00	0	0	
	临时措施		编织袋装土拦挡	m ³	20	0	0	
			彩条布苫盖	m ²	400	0	0	
	临时措施		编织布铺垫	m ²	0	0	600	
	水土流失影响 因子	降雨量 (mm)				261.5		
最大 24 小时降雨 (mm)				23.7				
最大风速 (m/s)				3.4				
土壤流失量 (t)					1.35			
水土流失危害事件					无			
存在问题与建议					建议建设单位进一步加强水土保持宣传，提高水土流失防治意识。			