



2020 年第 2 季度

监测时段: 2020 年 04 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日

项目名称		江苏 500 千伏石牌~玉山线路增容改造工程						
建设单位联系人及电话	胡晓冬/13776622622	监测项目负责人(签字):		生产建设单位(盖章)				
填表人及电话	张洋/13770716815	 2020 年 7 月 5 日		 2020 年 7 月 5 日				
主体工程进度		本季度处于项目试运行期, 无施工活动。						
指标					设计总量	本季度新增	累计	
扰动地表面积 hm^2	合计				2.56	0.00	4.04	
	改建间隔区				0.65	0.00	0.00	
	塔基区				0.00	0.00	0.12	
	牵张场地区				0.50	0.00	2.20	
	跨越施工场地区				0.84	0.00	1.21	
	临时道路区				0.57	0.00	0.51	
损坏水土保持设施数量 (hm^2)					2.56	0.00	4.04	
水土保持工程进度	分区	类型	内容	单位	设计总量	本季度新增	累计	
	改建间隔区	工程措施	表土剥离	m^3	650	0	0	
			表土回覆	m^3	650	0	0	
			土地整治	hm^2	0.60	0.00	0.00	
		植物措施	铺植草坪	hm^2	0.60	0.00	0.00	
			临时措施	编织袋拦挡	m^3	28	0	0
		彩条布苫盖		hm^2	0.03	0.00	0.00	
		临时排水沟		m^3	50	0	0	
		临时沉砂池		座	1	0	0	
		塔基区	工程措施	表土剥离	m^3	0	0	60
				表土回覆	m^3	0	0	60
	土地整治			hm^2	0.00	0.00	0.10	
	植物措施		撒播草籽	hm^2	0.00	0.00	0.03	
			临时措施	泥浆沉淀池	座	0	0	3
	彩条布苫盖			hm^2	0.00	0.00	0.12	
	牵张场地区		工程措施	土地整治*	hm^2	0.50	0.00	2.20
		彩条布铺垫		hm^2	0.04	0.00	1.07	
		临时措施	铺设钢板	hm^2	0.00	0.00	0.87	
	跨越施工场地区		工程措施	土地整治*	hm^2	0.84	0.00	1.21
	临时道路区	工程措施	表土剥离	m^3	1710	0	0	
			表土回覆	m^3	1710	0	0	
			土地整治*	hm^2	0.57	0.00	0.51	
		临时措施	彩条布苫盖	hm^2	0.38	0.00	0.00	

			铺设钢板	hm ²	0.00	0.00	0.51
水土流失影响因子	降雨量（mm）			175			
	最大 24 小时降雨量（mm）			35			
	最大风速（m/s）			13			
土壤流失量（t）		2.01					
水土流失危害事件		无					
存在问题与建议		本季度未发现问题。					