

水土保持监测季度报告表

2020 年第 3 季度

监测时段: 2020 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日								
项目名称		吴江南 500kV 输变电工程						
建设单位		胡晓冬/13776622622			总监测工程师 张洋			
联系人及电话					建设管理单位: 江苏电力有限公司			
填表人及电话		张洋/17372959966			(签字) (盖章)			
主体工程进度					本工程已于 2020 年 4 月开工, 本季度主要进行线路塔基基础作业, 总体完成 20%			
指标					设计总量	本季度新增	累计	
扰动土地面积 hm ²	一级分区		二级分区		32.03	6.28	14.88	
	变电站工程	站区		3.78	0	3.78		
		进站道路区		0.12	0	0.12		
		还建设施区		0.26	0	0.02		
		施工生产生活区		0.20	0	0.2		
		站外排水		0.22	0.02	0.02		
	线路工程	塔基及塔基施工区		13.45	5.24	9.44		
		牵张及跨越场地区		8.57	0.02	0.1		
		施工临时道路区		4.47	1	1.2		
		拆除工程区		0.96	0	0		
水土保持措施进度	分区	类型	内容	单位	设计总量	累计	累计	
	变电站工程	工程措施	雨水管网	m	1500	1430	1430	
			表土剥离	m ³	1172	0	1100	
			土地整治*	hm ²	0.39	0	0	
		植物措施	铺植结缕草草皮	hm ²	0.38	0	0	
			种植大叶黄杨	株	1500	0	0	
			种植红叶石楠	株	1500	0	0	
		临时措施	车辆清洁池	座	1	0	1	
			排水沟土方开挖	m ³	252	0	220	
			沉沙池	座	4	0	1	
			填土草袋	m ³	460	0	0	
			编织布苫盖	m ²	1250	300	1300	
		进站道路区	工程措施	表土剥离	m ³	83	0	0
				土地整治*	hm ²	0.03	0	0
			植物措施	撒播狗牙根草籽	hm ²	0.03	0	0
				临时措施	排水沟土方开挖	m ³	55	0
			编织布苫盖		m ²	300	0	0
		还建建设	工程措施	土地整治	hm ²	0.03	0	0
		施工生产生活区	工程措施	表土剥离	m ³	600	0	560
	土地整治*			hm ²	0.20	0	0	
	临时措施		排水沟土方开挖	m ³	32.4	0	0	

线路工程	站外排水 管线区	工程措施	编织布苫盖	m ²	1000	0	2000	
			表土剥离	m ³	646	0	0	
		临时措施	土地整治*	hm ²	0.22	0	0	
			编织布苫盖	m ²	1100	0	0	
	塔基及塔 基施工区	工程措施	表土剥离	m ³	16589	880	1200	
			土地整治*	hm ²	5.47	0	0	
		植物措施	撒播草籽	hm ²	2.34	0	0	
		临时措施	铺设钢板	m ²	7000	300	600	
			泥浆沉淀池	座	149	0	0	
			排水沟土方开挖	m ³	3184	282	550	
			填土草袋	m ³	4342	0	0	
			编织布苫盖	m ²	4945	1030	1680	
			牵张及跨 越场地区	工程措施	土地整治	hm ²	8.57	0
		临时措施		铺设钢板	m ²	6000	310	860
				排水沟土方开挖	m ³	1981	0	0
		施工临时 道路区	工程措施	土地整治	hm ²	4.47	0	0
			临时措施	排水沟土方开挖	m ³	2682	0	0
		拆除工	工程措施	土地整治*	hm ²	0.96	0	0
水土流失	降雨量（mm）				234.7			
土壤流失量（t）					土壤流失量（t）		23.4	
					取土（石、料）弃土（石、渣） 潜在土壤流失量		工程无取弃土 场	
水土流失危害事件					无			
存在问题与建议					建议建设单位进一步加强水土保持宣传，提高水土流失防治意识。			
水土保持“三色”评价					根据本季度水土保持监测，结合《生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表》评分情况，本工程总体评价为“绿色”。 			