


2021 年第 1 季度

监测时段: 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 03 月 31 日

项目名称		江苏 500 千伏石牌~玉山线路增容改造工程						
建设单位联系人及电话	胡晓冬/13776622622		监测项目负责人(签字):		建设单位(盖章)			
填表人及电话	张洋/13770716815		 2021 年 4 月 1 日		 2021 年 4 月 1 日			
主体工程进度			本季度处于项目试运行期, 无施工活动。					
指标					设计总量	本季度新增	累计	
扰动地表面 积 hm ²	合计				2.56	0.00	4.04	
	改建间隔区				0.65	0.00	0.00	
	塔基区				0.00	0.00	0.12	
	牵张场地区				0.50	0.00	2.20	
	跨越施工场地区				0.84	0.00	1.21	
	临时道路区				0.57	0.00	0.51	
损坏水土保持设施数量 (hm ²)					2.56	0.00	4.04	
水土保持工 程进度	分区	类型	内容	单位	设计总量	本季度新增	累计	
	改建间隔区	工程措施	表土剥离	m ³	650	0	0	
			表土回覆	m ³	650	0	0	
			土地整治	hm ²	0.60	0.00	0.00	
		植物措施	铺植草坪	hm ²	0.60	0.00	0.00	
			临时措施	编织袋拦挡	m ³	28	0	0
		彩条布苫盖		hm ²	0.03	0.00	0.00	
		临时排水沟		m ³	50	0	0	
		临时沉砂池		座	1	0	0	
		塔基区	工程措施	表土剥离	m ³	0	0	60
				表土回覆	m ³	0	0	60
	土地整治			hm ²	0.00	0.00	0.10	
	植物措施		撒播草籽	hm ²	0.00	0.00	0.03	
			临时措施	泥浆沉淀池	座	0	0	3
	彩条布苫盖			hm ²	0.00	0.00	0.12	
	牵张场地区	工程措施	土地整治*	hm ²	0.50	0.00	2.20	
			临时措施	彩条布铺垫	hm ²	0.04	0.00	1.07
		铺设钢板		hm ²	0.00	0.00	0.87	
	跨越施工场地区	工程措施	土地整治*	hm ²	0.84	0.00	1.21	
	临时道路区	工程措施	表土剥离	m ³	1710	0	0	
			表土回覆	m ³	1710	0	0	
			土地整治*	hm ²	0.57	0.00	0.51	
		临时措施	彩条布苫盖	hm ²	0.38	0.00	0.00	

附件 1

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表（试行）

项目名称		江苏 500 千伏石牌~玉山线路增容改造工程		
监测时段和 防治责任范围		<u>2021</u> 年第 <u>1</u> 季度, <u>4.04</u> 公顷		
三色评价结论 (勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动 土地 情况	扰动范围 控制	15	15	
	表土剥离 保护	5	5	
	弃土(石、 渣)堆放	15	15	
水土流失状况		15	15	
水土 流失 防治 成效	工程措施	20	20	
	植物措施	15	12	
	临时措施	10	10	
水土流失危害		5	5	
合 计		100	97	