

2023 年 11 月常州地区分布式光伏接入进度信息公开

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
							电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模（万元）	
1	常州市光合新能源有限公司建设江苏国茂减速机股份有限公司26.1074兆瓦屋顶分布式光伏项目	光伏	已备案	2023/10/24	2023/10/30	2023/11/30	新建 20kV 环网柜 2 台，新建 DTU2 台，新放 ZR-YJV22-18/24-3*400 电缆约 2015m，拆除 ZR-YJV22-18/24-3*400 电缆约 340m；新建 5m 现浇井 5 座，新建 4 孔∅ 200MPP 拉管 105m，新建 4 孔∅ 200MPP 排管 40m。	20 千伏 311.63 万元	已开工