

建设项目竣工环境保护验收调查表

项目名称： 泰州 110kV 万福等 6 项输变电工程

建设单位： 国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司

编制单位： 江苏省苏核辐射科技有限责任公司

编制日期： 二〇二〇年七月

目 录

1	工程概况.....	1
1.1	项目总体情况及工程规模	1
1.2	环境敏感目标	5
2	验收调查范围、调查因子、调查重点及执行标准.....	6
2.1	验收调查范围	6
2.2	验收调查因子	6
2.3	验收调查重点	6
2.4	验收执行标准	7
3	环境影响评价回顾.....	9
3.1	项目环评报告结论要点	9
3.2	项目环评批复要点	11
4	环保措施执行情况.....	12
4.1	工程前期环境保护措施落实情况.....	12
4.2	施工阶段环境保护措施落实情况.....	13
4.3	试运行阶段环境保护措施落实情况.....	14
5	电磁环境、声环境监测.....	16
5.1	验收监测布点方法	16
5.2	监测工况及时间	16
5.3	监测结果分析	16
6	环境影响调查.....	17
6.1	施工期环境影响调查	17
6.2	试运行期环境影响调查	19
6.3	变动环境影响调查	22
7	环境管理及监测计划.....	23
7.1	环境管理规章制度建立情况.....	23
7.2	施工期环境管理机构设置	23
7.3	试运行期环境管理机构设置.....	23
7.4	环境监测计划落实情况调查.....	23
7.5	环境保护档案管理情况调查.....	24
7.6	环境管理情况分析	24
8	竣工环保验收调查结论与建议.....	25
8.1	工程基本情况	25
8.2	环境保护措施执行情况	25
8.3	生态环境影响调查	25
8.4	污染环境的影响调查	26
8.5	社会环境影响调查	27

8.6	环境管理及监测计划落实情况调查	27
8.7	验收调查总结论	27
8.8	建议	27

1 工程概况

1.1 项目总体情况及工程规模

国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司（以下简称“泰州供电公司”）本次验收的输变电工程共有 6 项，分别为(1)泰州 110kV 万福输变电工程、(2)泰州文东—联兴 π 入双越变电站 110kV 线路工程、(3)泰州界牌~三桥 π 入白马~许庄 110kV 线路工程、(4)泰州唐刘 220kV 变电站 110kV 送出线路工程、(5)江苏泰州 110kV 顾大线改造工程、(6)泰州唐子变至钓鱼变 110kV 线路单 π 入 220kV 东鲍变线路工程。

本批项目共新建 110kV 变电站 1 座，新增主变 2 台，新增主变容量 160MVA；新建 110kV 架空送电线路（折单）70.4km，新建 110kV 电缆线路（折单）9.12km。

本批项目总投资 19400 万元，其中环保投资 105 万元。截止 2020 年 7 月，该批项目已陆续投入试运行。

本批验收各项目总体情况详见表 1-1，各项目规模情况详见表 1-2。

表 1-1 本批项目总体情况一览表

序号	工程名称	环境影响评价					工程核准			初步设计				环境保护设施设计单位	环境保护设施施工单位	开工时间	试运行时间	监测（调查）时间
		环评报告名称	评价单位	审批部门	文号	时间	核准部门	文号	时间	设计单位	审批部门	文号	时间					
1	泰州 110kV 万福输变电工程	泰州 110kV 万福输变电工程环境影响报告表	江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司	原泰州市环境保护局	泰环辐审[2016]12 号	2016.4.11	江苏省发改委	苏发改能源发[2016]788 号	2016.7.15	泰州市姜堰区新光电力工程有限公司	江苏省电力公司	苏电建（2017）521 号	2017.6.13	泰州市姜堰区新光电力工程有限公司	江苏精享裕建工有限公司、靖江兴力工程建设有限公司	2018.3	2020.4	2020.7
2	泰州文东—联兴 π 入双越变电站 110kV 线路工程	泰州文东—联兴 π 入双越变电站 110kV 线路工程环境影响报告表	江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司	原泰州市环境保护局	泰环辐审[2017]19 号	2017.4.24	江苏省发改委	苏发改能源发[2017]821 号	2017.7.11	泰州开泰电力设计有限公司	江苏省电力有限公司	苏电建（2018）275 号	2018.3.26	泰州开泰电力设计有限公司	江苏海能电力设计咨询有限责任公司、靖江兴力工程建设有限公司	2019.3	2020.4	2020.5
3	泰州界牌~三桥 π 入白马~许庄 110kV 线路工程	泰州界牌~三桥 π 入白马~许庄 110kV 线路工程环境影响报告表	江苏辐环环境科技有限公司	原泰州市环境保护局	泰环辐审[2017]12 号	2017.3.27	江苏省发改委	苏发改能源发[2017]821 号	2017.7.11	泰州开泰电力设计有限公司	江苏省电力有限公司	苏电建（2018）275 号	2018.3.26	泰州开泰电力设计有限公司	兴化市兴能输变电工程有限公司	2019.3	2020.4	2020.5
4	泰州唐刘 220kV 变电站 110kV 送出线路工程	泰州唐刘 220kV 变电站 110kV 送出线路工程环境影响报告表	江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司	原泰州市环境保护局	泰环辐审[2016]15 号	2016.4.18	江苏省发改委	苏发改能源发[2016]788 号	2016.7.15	泰州开泰电力设计有限公司	江苏省电力公司	苏电建（2017）521 号	2017.6.13	泰州开泰电力设计有限公司	兴化市兴能输变电工程有限公司、靖江兴力工程建设有限公司	2018.2	2020.7	2020.7
5	江苏泰州 110kV 顾大线改造工程	江苏泰州 110kV 顾大线改造工程环境影响报告表	江苏方天电力技术有限公司	泰州市生态环境局	泰环辐审[2020]10 号	2020.6.19	江苏省发改委	苏发改能源发[2016]788 号	2016.7.15	泰州开泰电力设计有限公司	泰州供电公司	泰供电运检（2017）186 号	2017.8.18	泰州开泰电力设计有限公司	兴化市兴能输变电工程有限公司	2020.6	2020.7	2020.7
6	泰州唐子变至钓鱼变 110kV 线路单 π 入 220kV 东鲍变线路工程	泰州唐子变至钓鱼变 110kV 线路单 π 入 220kV 东鲍变线路工程环境影响报告表	江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司	原泰州市环境保护局	泰环辐审[2016]9 号	2016.4.11	江苏省发改委	苏发改能源发[2016]788 号	2016.7.15	泰州市姜堰区新光电力工程有限公司	江苏省电力公司	苏电建（2017）521 号	2017.6.13	泰州市姜堰区新光电力工程有限公司	兴化市兴能输变电工程有限公司	2018.9	2020.7	2020.7

注：以上信息均由建设单位提供。

表 1-2 本批项目验收规模一览表

序号	工程名称	本批验收工程组成	调度名称	性质	建设地点	建设规模		占地面积 (m²)	投资额(万元)	环保投资 (万元)
						环评及批复	实际建成			
1	泰州 110kV 万福输变电工程	110kV 变电站	110kV 万福变	新建	靖江市	户内型 本期新建 2×80MVA（#1、#2）	户内型 本期新建 2×80MVA（#1、#2）	4500	5200	20
		110kV 配套线路	110kV 靖福 769/助福 916 线	新建		2 回，线路路径全长约 1.69km， ①同塔双回架设 1.60km ②双回电缆敷设 0.09km	2 回，线路路径全长 1.24km， ①同塔双回架设 1.2km ②双回电缆敷设 0.04km	/		
2	泰州文东—联兴 π 入双越变电站 110kV 线路工程	220kV 双越变新出两回 110kV 线路 π 接至文东—联兴线路	110kV 越桥 950/越兴 95A 线	新建	靖江市、泰兴市	2 回，线路路径全长约 4.92km， ①同塔双回架设 3.10km ②双回电缆敷设 1.82km	2 回，线路路径全长 4.6km， ①同塔双回架设 2.8km ②双回电缆敷设 1.8km	/	3500	10
3	泰州界牌~三桥 π 入白马~许庄 110kV 线路工程	110kV 界牌~三桥 π 入白马~许庄线路	110kV 白桥 718 线 110kV 界许 936 线	新建	医药高新区	2 回，线路路径全长约 1.38km， ①双回电缆敷设 1.13km ②单回电缆敷设 0.07km ③利用原有通道 0.18km	2 回，线路路径全长 1.2km， ①双回电缆敷设 0.92km ②单回电缆敷设 0.20km ③利用原有通道 0.18km	/	1600	10
4	泰州唐刘 220kV 变电站 110kV 送出线路工程	110kV 顾大线 π 入唐刘变线路工程	110kV 刘大 7E5 线	新建	兴化市	1 回，线路路径全长约 0.34km 单回电缆敷设	1 回，线路路径全长 0.34km 单回电缆敷设	/	4500	30
			110kV 刘顾 739 线			1 回，线路路径全长约 0.4km 单回电缆敷设	1 回，线路路径全长 0.4km 单回电缆敷设			
		110kV 唐荻线 π 入唐刘变线路工程	110kV 刘子 889 线	新建	兴化市	1 回，线路路径全长约 0.2km 单回电缆敷设	1 回，线路路径全长 0.2km 单回电缆敷设	/		
			110kV 刘荻 7E3 线			1 回，线路路径全长约 0.125km 单回电缆敷设	1 回，线路路径全长 0.125km 单回电缆敷设			
		110kV 唐史线 π 入唐刘变线路工程	110kV 刘子 7E1 线	新建	兴化市	1 回，线路路径全长约 1.82km 与 110kV 唐济线 π 入唐刘变线路同塔 双回架设	1 回，线路路径全长 1.82km 与 110kV 刘永 7E2 线同塔双回架设	/		
			110kV 刘史 7E6 线			1 回，线路路径全长约 1.78km 与 110kV 唐济线 π 入唐刘变线路同塔 双回架设	1 回，线路路径全长 1.78km 与 110kV 刘同 7E4 线同塔双回架设			
		110kV 唐济线 π 入唐刘变线路工程	110kV 刘永 7E2 线	新建	兴化市	1 回，线路路径全长约 1.82km 与 110kV 唐史线 π 入唐刘变线路同塔 双回架设	1 回，线路路径全长 1.82km 与 110kV 刘子 7E1 线同塔双回架设	/		
			110kV 刘同 7E4 线			1 回，线路路径全长约 1.78km 与 110kV 唐史线 π 入唐刘变线路同塔 双回架设	1 回，线路路径全长 1.78km 与 110kV 刘史 7E6 线同塔双回架设			
		唐子~合陈、唐刘~永合 110kV 线路工程	110kV 刘永 7E2 线/唐陈 882 线	新建	兴化市	2 回，线路路径全长约 3.1km ①同塔双回架设 2.9km ②单回架设 0.1km ③单回电缆敷设 0.1km	2 回，线路路径全长 3.0km， ①同塔双回架设 2.7km ②单回架设 0.1km ③单回电缆敷设 0.2km	/		
			110kV 唐陈 884 线			1 回，线路路径全长约 0.15km 单回电缆敷设	1 回，线路路径全长 0.15km 单回电缆敷设			

泰州 110kV 万福等 6 项输变电工程竣工环境保护验收调查表										
序号	工程名称	本批验收工程组成	调度名称	性质	建设地点	建设规模		占地面积 (m²)	投资额(万元)	环保投资 (万元)
						环评及批复	实际建成			
4	泰州唐刘 220kV 变电站 110kV 送出线路工程	唐刘~同济 T 接堡东、同济~北朱 110kV 线路改造工程	110kV 刘同 7E4 线	改建	兴化市	1 回，线路路径全长约 13.4km 更换原有线路单回线路	1 回，线路路径全长 12.4km 更换原有线路单回线路	/	/	/
			110kV 刘同线堡东支 7E4 线			1 回，线路路径全长约 3.17km ①利用 35kV 线路通道与 35kV 济东#1 线混压双回架设 2.97km ②单回电缆敷设 0.2km	1 回，线路路径全长 2.55km ①利用 35kV 线路通道与 35kV 济东#1 线混压双回架设 2.40km ②单回电缆敷设 0.15km			
			110kV 同朱 892 线			1 回，线路路径全长约 0.2km， 单回架设	1 回，线路路径全长 0.2km，单回架设			
5	江苏泰州 110kV 顾大线 改造工程	南开环 (110kV 唐刘至顾庄线路)	110kV 刘大 7E5 线	新建	兴化市	1 回，线路路径全长约 2.0km ①单回架设 0.5km ②与 220kV 线路混压四回架设 1.5km	1 回，线路路径全长 2.0km ①单回架设 0.5km ②与 220kV 线路混压四回架设 1.5km	/	400	5
		北开环 (110kV 唐刘至大垛线路)	110kV 刘顾 739 线	新建	兴化市	1 回，线路路径全长约 2.4km ①单回架设 0.9km ②与 220kV 线路混压四回架设 1.5km	1 回，线路路径全长 2.4km ①单回架设 0.9km ②与 220kV 线路混压四回架设 1.5km			
		拆除线路	/	/	/	拆除现状 110kV 顾大单回线#51 至#54 塔间线路 拆除段线路长约 0.8km	拆除现状 110kV 顾大单回线#51 至#54 塔间线路 拆除段线路长 0.8km			
6	泰州唐子变至钓鱼变 110kV 线路单 π 入 220kV 东鲍变线路工程	唐子变至钓鱼变 110kV 线路 单 π 入 220kV 东鲍变线路	110kV 鲍钓 97A/鲍子 979 线	新建	兴化市	2 回，线路路径全长约 16.3km ①同塔双回架设 15.69km ②双回电缆敷设 0.61km	2 回，线路路径全长 15.9km ①同塔双回架设 15.2km ②双回电缆敷设 0.7km	/	4200	30

1.2 环境敏感目标

电磁环境保护目标为变电站及线路调查范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物；声环境保护目标为变电站及线路调查范围内的医院、学校、机关、科研单位、住宅等对噪声敏感的建筑物或区域。

本次验收变电站调查范围内共计有 2 处环境敏感目标。本次验收的输电线路调查范围内共计有 43 处环境敏感目标。

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区的影响。

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本批工程验收调查范围不涉及江苏省国家级生态保护红线。

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本批工程线路调查范围内不涉及生态空间管控区域。

2 验收调查范围、调查因子、调查重点及执行标准

2.1 验收调查范围

验收调查（监测）范围原则上与环评一致，详见表 2-1。

表 2-1 验收调查（监测）范围

调查对象	调查内容	调查（监测）范围
变电站	电磁环境	110kV 变电站：站界外 30m 范围内区域
	声环境	站界外 100m 范围内区域
	生态环境	站场围墙外 500m 范围内区域
架空线路	电磁环境	110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域
	声环境	110kV 线路：边导线地面投影外两侧各 30m 范围内区域
	生态环境	边导线地面投影外两侧各 300m 范围内区域（不涉及生态敏感区）
电缆线路	电磁环境	线路管廊两侧边缘各外延 5m 范围内区域
	生态环境	线路管廊两侧边缘各外延 300m 范围内区域

2.2 验收调查因子

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电工程》（HJ 705-2014），确定环境监测因子，具体如下：

- （1）电磁环境：工频电场、工频磁场。
- （2）声环境：等效连续 A 声级。
- （3）生态环境：调查工程施工中植被遭到破坏和恢复的情况。

2.3 验收调查重点

- （1）工程设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要工程内容；
- （2）核查实际工程内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况；
- （3）环境保护目标基本情况及变更情况；
- （4）环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况；
- （5）环境保护设计文件、环境影响评价文件及其审批文件中提出的环境保护措施

落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况及其有效性；

(6) 环境质量和环境监测因子达标情况；

(7) 工程施工期和试运行期实际存在的及公众反映强烈的环境问题；

(8) 工程环境保护投资落实情况。

2.4 验收执行标准

(1) 电磁环境

根据相关技术规范，本次验收时采用项目环评阶段中经环境保护部门确认的限值进行验收。工频电场、工频磁场以《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 μ T 作为验收监测的评价标准（公众曝露控制限值）。

架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

(2) 声环境

根据相关技术规范，本次验收时采用项目环评中经环境保护部门确认的声环境标准进行验收。本批工程验收监测时执行的标准见表 2-2。具体限值见表 2-3。

表 2-2 本批工程噪声验收执行标准

序号	工程名称		声环境质量标准	厂界环境噪声排放标准
1	泰州 110kV 万福输变电工程	110kV 万福变	《声环境质量标准》2 类	《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类
		110kV 配套线路 ^[1]	/	/
2	泰州文东—联兴 π 入双越变电站 110kV 线路工程	泰州文东—联兴 π 入双越变电站 110kV 线路	《声环境质量标准》2 类	/
3	泰州界牌~三桥 π 入白马~许庄 110kV 线路工程	泰州界牌~三桥 π 入白马~许庄 110kV 线路	/	/
4	泰州唐刘 220kV 变电站 110kV 送出 线路工程	泰州唐刘 220kV 变电站 110kV 送出 线路	《声环境质量标准》1 类	/
5	江苏泰州 110kV 顾大线改造工程	江苏泰州 110kV 顾大线改造工程	《声环境质量标准》1 类	/
6	泰州唐子变至钓鱼变 110kV 线路单 π 入 220kV 东鲍变线路工程	泰州唐子变至钓鱼变 110kV 线路单 π 入 220kV 东鲍变线路	《声环境质量标准》1/2 类	/

注：[1]本工程中泰州 110kV 万福输变电工程中 110kV 配套出线工程环评阶段未对线路进行声环境影响评价，故本次验收未评价此项目线路声环境。

表 2-3 声环境标准限值

标准名称、标准号	标准分级	标准限值（dB(A)）	
		昼间	夜间
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	2 类	60	50
《声环境质量标准》 (GB 3096-2008)	1 类	55	45
	2 类	60	50

3 环境影响评价回顾

3.1 项目环评报告结论要点

(1) 生态环境

工程施工时会破坏一些自然植被，施工完成后对变电站周围、施工现场及线路塔基周围进行植被恢复，对周围生态环境影响较小。

(2) 电磁环境

经类比监测和预测分析表明，变电站和输电线路运行期间的工频电场、工频磁场均小于工频电场4000V/m、工频磁场100 μ T的控制限值要求。

架空输电线路跨越民房时需保持一定的净空高度，具体要求如下：

表 3-1 本批工程环评阶段时不同情况下净空距离要求 单位：m

序号	工程名称	敏感目标类型	排列方式				
			双回同相序	双回逆相序	单回架设	混压四回同相序	混压四回逆相序
1	泰州 110kV 万福输变电工程	尖顶房屋	≥ 5	≥ 5	/	/	/
		平顶房屋	≥ 6	≥ 6	/	/	/
2	泰州文东—联兴 π 入双越变电站 110kV 线路工程	电磁环境敏感目标	≥ 5	≥ 5	/	/	/
3	泰州唐刘 220kV 变电站 110kV 送出线路工程	尖顶房屋	≥ 5	≥ 5	/	/	/
		平顶房屋	≥ 6	≥ 6	/	/	/
4	江苏泰州 110kV 顾大线改造工程	有人员驻留的建筑物屋顶	/	/	≥ 5	≥ 6.4	≥ 6
5	泰州唐子变至钓鱼变 110kV 线路单 π 入 220kV 东鲍变线路工程	尖顶房屋	≥ 5	≥ 5	/	/	/
		平顶房屋	≥ 6	≥ 6	/	/	/

(3) 声环境

变电站选用符合设计要求的主变，110kV万福变为户内型布置，采用了低噪声主变、隔声门等措施降噪。运行后厂界排放噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准要求；线路及变电站周围环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关标准要求。

(4) 水环境

施工期对水环境影响较小。试运行期变电站无人值班，日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活污水经化粪池处理后，定期清理，不外排，不会对变电站周围的水环境造成影响。

（5）固体废物

工程施工期和运行期产生的建筑垃圾、生活垃圾等均进行统一收集，集中处理，不会对项目周围环境造成固废污染。变电站日常巡视及检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，不会对外环境造成影响。站内废旧蓄电池、废变压器油及含油废水委托有资质的单位回收处理，不外排。

（6）事故风险

变电站内建有事故油池，变电站运行期正常情况下，变压器无漏油产生。事故时排出的油经事故油池统一收集，由有资质的单位回收处理，不外排。

3.2 项目环评批复要点

(1) 该输变电工程符合国家产业政策。根据《报告表》评价结论，项目建设具备环境可行性。

(2) 在工程设计、建设和运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施，确保污染物达标排放。

(3) 严格按照环保要求及设计规范建设，确保项目运行期周边的工频电场、磁场满足环保标准限制要求。

(4) 项目建设应符合当地规划要求，严格按照规划和城建部门的要求进行建设。

(5) 项目通过有人居住的建筑物时，应采取增加导线对地净空高度等措施。

(6) 加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生噪声、扬尘等扰民现象，降低施工对环境的影响。

(7) 施工期产生的施工废水、生活污水按照《报告表》要求妥善处理，严禁随意排放。

(8) 做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对周围居民进行必要的解释、说明，取得公众对工程建设的理解和支持，避免产生纠纷。

(9) 项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目试运行前，建设单位必须按规定程序申请项目竣工环保验收。

(10) 本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

各项目环评批复要求详见附件2-1~附件2-6。

4 环保措施执行情况

4.1 工程前期环境保护措施落实情况

表 4-1 本批工程前期（设计阶段）环保措施落实情况

环境问题	环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施	环境保护措施落实情况
生态影响	严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。	已落实： 项目已取得相关规划部门同意。已优化设计，部分线路采用同塔双回、混压四回和电缆敷设，减少了土地占用。
污染影响	（1）变电站的主变及电气设备合理布局，保证导体和电气设备安全距离，选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影响。 （2）提高导线对地高度，优化导线相间距离以及导线布置，以降低输电线路对周围电磁环境的影响。线路通过有人居住的建筑物时，应采取增加导线对地高度等措施。 （3）选用低噪声设备并采取必要的消声降噪措施，确保变电站厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准。 （4）变电站内生活污水经化粪池预处理后，定期清理，不外排。 （5）站内的废旧蓄电池、废主变压器油及含油废水应委托有资质的单位回收处理，并办理相关环保手续。 （6）站内须设有事故油池。	已落实： （1）变电站的电气设备布局合理，带电设备均安装了接地装置。 （2）优化了线路路径，尽可能避开了居民区等环境敏感目标，线路跨越居民住宅等环境敏感目标时，其净空距离满足了环评报告提出的要求，详见表 6-4。 （3）110kV 万福变为户内型布置，采用了低噪声主变、隔声门等措施降噪，监测结果表明厂界噪声达到相应环境功能区的要求。 （4）110kV 万福变电站建有化粪池，产生的少量生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理，不外排。 （5）站内的废旧蓄电池、废主变压器油及含油废水应委托有资质的单位回收处理，并办理相关环保手续。变电站扩建工程利用变电站已有设施进行处理。 （6）变电站内设置了事故油池。
社会影响	做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持。	已落实： 建设单位已配合当地政府及相关部门对周围居民开展输变电工程环保知识宣传工作。 本批工程无环保拆迁，调查范围内也不涉及具有保护价值的文物和遗迹，未产生不良社会影响。

4.2 施工阶段环境保护措施落实情况

表 4-2 本批工程施工期环境保护措施落实情况

环境问题	环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施	环境保护措施落实情况
生态影响	(1) 施工期采取加强施工管理, 控制施工占地范围; 合理安排施工工期, 避开雨季土建施工; 施工结束后对临时占地采取工程措施恢复水土保持功能等措施减少对周围生态环境的影响。 (2) 加强施工期环境保护, 落实各项环保措施, 尽量减少土地占用和对植被的破坏。	已落实: (1) 施工期加强了施工管理, 严格控制施工范围, 合理安排施工工期。在施工结束后, 临时占地和临时道路已经按要求进行恢复。站区周围土地已恢复原有用途, 线路塔基植被恢复良好。 (2) 已加强施工期环境保护, 落实了各项环保措施, 减少了土地占用和对植被的破坏。施工完成后对变电站周围、施工现场及塔基周围进行了植被恢复。
污染影响	(1) 运输散体材料时密闭, 施工现场设置围挡, 弃土弃渣等合理堆放, 定期洒水, 对空地硬化和覆盖, 减少裸露地面面积。 (2) 施工期产生的施工废水、生活污水按照《报告表》要求妥善处理, 严禁随意排放。 (3) 施工期产生的建筑垃圾及生活垃圾等固体废物按报告表提出的方式处置。拆除的废旧铁塔和线路由泰州供电公司回收利用。 (4) 选用低噪声施工设备, 错开高噪声设备使用时间, 夜间不施工。 (5) 严格按照环保要求和设计规范进行建设。 (6) 加强施工期环境保护, 落实各项环保措施, 尽量减少土地占用和对植被的破坏, 防止发生噪声、扬尘等扰民现象, 降低施工对环境的影响。	已落实: (1) 运输散体材料时密闭, 施工现场设置围挡, 弃土弃渣等合理堆放, 定期洒水, 对空地硬化和覆盖, 减少了裸露地面面积。 (2) 施工期采取施工废水严禁随意排放, 废水排入临时沉淀池, 去除悬浮物后的废水循环使用, 不外排; 线路施工人员生活污水排入居住点的化粪池及时清理等措施。 (3) 建筑垃圾由渣土公司清运, 施工生活垃圾由环卫部门清运。拆除的废旧铁塔和线路由泰州供电公司回收利用。 (4) 已选用低噪声机械设备, 定期维护保养; 未在夜间施工。 (5) 已严格按照环保要求及设计规范建设。 (6) 工程在施工期落实了各项环保措施, 未发生噪声和扬尘等扰民现象。
社会影响	/	文明施工, 尽量减小设备、材料运输对当地交通等影响。 施工期未收到公众反映环境问题。

4.3 试运行阶段环境保护措施落实情况

表 4-3 本批工程试运行期环保措施落实情况

环境问题	环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施	环境保护措施落实情况
生态影响	(1) 加强站区周围的绿化工作和塔基下植被恢复,以改善运行环境。 (2) 项目建设必须严格执行环保“三同时”制度。	已落实: (1) 已按要求对站外、线路塔基及电缆管廊上方进行植被恢复。 (2) 生态保护、水土流失防治措施已落实并与主体工程同时投入使用。
污染影响	(1) 变电站内生活污水经化粪池预处理后,定期清理,不外排。 (2) 变电站日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理,不外排。站内的废旧蓄电池、废主变压器油及含油废水应委托有资质的单位回收处理,并办理相关环保手续。 (3) 变电站运行期正常情况下,变压器无漏油产生,事故时排出的油经事故油池统一收集,交由有资质单位回收处理,不外排。 (4) 线路通过有人居住的建筑物时,应采取增加导线对地高度等措施。 (5) 在工程运行中要认真落实《报告表》所提出的环保措施,确保污染物达标排放。 (6) 项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目试运行前,建设单位应按规定程序申请竣工环保验收。 (7) 本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的,应重新报批项目的环境影响评价文件。	已落实: (1) 试运行期变电站无人值班。110kV 万福变电站产生的少量生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理,不外排。 (2) 本批变电站日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理,不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油统一收集,交由有资质的单位回收处理,不外排,目前 110kV 万福变未产生废变压器油。废旧蓄电池由泰州供电公司根据《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的要求,依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家相关法律、法规委托有资质的单位回收处理,目前 110kV 万福变未产生废旧蓄电池。 (3) 工程自试运行以来,未发生过变压器漏油事故。110kV 万福变电站设置有事故油池,事故时排出的事故油经事故油池统一收集,交由有资质单位回收处理,不外排。 (4) 已优化线路路径,线路尽可能避开了居民区等环境敏感目标。线路跨越居民住宅等环境敏感目标时,其净空距离满足了环评报告提出的要求,详见表 6-4。 (5) 已落实《报告表》所提出的环保措施,监测结果表明各项污染物达标排放。 (6) 本批工程执行了“三同时”制度,环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本批工程目前正在按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办

泰州 110kV 万福等 6 项输变电工程竣工环境保护验收调查表

环境问题	环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施	环境保护措施落实情况
		法》（国环规环评[2017]4 号）要求开展竣工环境保护验收工作。 （7）本批工程自批复下达之日起五年内开工建设。项目的性质、规模、地点、采取的环境保护措施未发生重大变动。
社会影响	做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要的解释、说明，取得公众对本工程建设的支持和理解。	已落实： 建设单位定期开展了公众解释与宣传工作。试运行期间，当地环保主管部门及建设单位均未收到有关该批工程环保问题的投诉。

5 电磁环境、声环境监测

5.1 验收监测布点方法

按照《环境影响评价技术导则—输变电工程》（HJ 24-2014）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范—输变电工程》（HJ 705-2014）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中布点方法，对变电站和线路的工频电场、工频磁场及噪声进行验收监测布点。

5.2 监测工况及时间

江苏省苏核辐射科技有限责任公司于 2020 年 5 月 20 日、2020 年 7 月 23 日~2020 年 7 月 24 日对选定的监测点位按监测规范和技术要求进行了监测。监测时各项工程的工况满足验收监测要求。

5.3 监测结果分析

监测结果表明，本批验收的输变电工程所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 μ T 的控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。

本批验收变电站周围厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准要求。变电站周围敏感目标测点处环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。本批验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。

断面监测结果表明，随着测点距变电站或线路距离的增大，测点处工频电场、工频磁场影响总体呈递减趋势。

6 环境影响调查

6.1 施工期环境影响调查

6.1.1 生态影响

1) 生态敏感目标调查

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），本批工程验收调查范围不涉及江苏省国家级生态保护红线。

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本工程线路调查范围内不涉及生态空间管控区域。

2) 自然生态影响调查

根据现场调查，本批工程变电站站址及线路沿线主要为农田、空地等地区，工程所在区域已经过多年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，无古树名木，无需要保护的野生植物资源。

本批工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和一般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。

3) 农业生态影响调查

工程施工对周围农作物造成影响；对受损的青苗，建设单位按政策规定进行了经济补偿。工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。

本批工程建设对农业生态影响较小。

4) 生态保护措施有效性分析

调查结果表明，工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生态环境影响较小。

6.1.2 污染影响

变电站及线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对周围环境的影响较小。

变电站及线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输可能会产生扬尘，短时间影响周围大气环境，但影响范围很小，随着施工结束即可恢复。

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中生活污水排入临时厕所，定期清理，线路施工人员租用当地民房，生活污水通过当地已有的化粪池等处理设施进行处理，未随意排放。生产废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水对周围水体基本无影响。

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时清理，对周围环境影响较小。

6.1.3 社会影响

大件运输车辆、施工设备对道路交通有短暂的影响，施工结束即已消除。本批工程无环保拆迁，调查范围内不涉及具有保护价值的文物和遗迹，未产生不良社会影响。

6.2 试运行期环境影响调查

6.2.1 生态影响

本批工程中 110kV 万福变电站新增占地为预留建设用地，由于工程的建设，使得站址占用土地的功能发生了改变，给局部区域的植被带来一定的影响。由于站址地区无珍稀植物和国家、地方保护动物，受影响的主要是农作物的生产，对当地植被及生态系统的影响较小。

局部输电线路需要在农田中穿过，塔基永久占地会对农业生态环境带来一定影响。输电线路塔基建成后，塔基上方覆土。通过调查当地农民，农田中建立铁塔以后，给局部农业耕作带来不便，但对农业收入和整个农田环境影响很小。临时占地对农业生态环境的影响一般都是临时的，随着施工结束并采取相应恢复措施以后，其不利环境影响将不再发生。

通过现场调查确认，本批工程施工建设及试运行阶段很好地落实了生态恢复和水土保持措施，未发现施工弃土弃渣随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态环境及造成水土流失问题的现象。变电站、电缆管廊及线路塔基周围的土地已恢复原貌，变电站、电缆管廊及线路塔基建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。

6.2.2 污染影响

6.2.2.1 电磁环境影响调查

（1）变电站电磁环境影响调查

本批验收的 110kV 万福变电站优化了站区布局，所有带电设备均安装了接地装置，降低了静电感应强度。验收监测结果表明，110kV 变电站运行时产生的工频电场、工频磁场均符合相应环保标准限值要求。

（2）输电线路电磁环境影响调查

本批验收的输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度，部分线路采用同塔双回、混压四回架设及电缆敷设，减少了对周围电磁环境的影响。验收监测结果表明，输电线路沿线敏感目标测点处的工频电场、工频磁场测值均满足工频电场 4000V/m 和工频磁场 100 μ T 的公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养殖等场所工频电场 10kV/m 的控制限值要求。

本次验收调查时对同塔双回架空线路的相序排列方式进行了现场核查，核查结果表明，由于部分线路开断环入，综合考虑调度等方面因素，本批工程同塔双回段架空线路采用了双回同相序排列。架空线路相序排列具体见表 6-3。

表 6-3 本批验收工程架空线路相序排列方式一览表

序号	工程名称	项目组成	相序排列方式
1	110kV 万福输变电工程	110kV 靖福 769 线	双回同相序 (BAC/BAC)
		110kV 助福 916 线	
2	泰州文东—联兴 π 入双越变电站 110kV 线路工程	110kV 越桥 950 线	双回异相序 (BAC/BCA)
		110kV 越兴 95A 线	
3	泰州唐刘 220kV 变电站 110kV 送出线路工程	110kV 刘子 7E1 线	双回同相序 (BAC/BAC)
		110kV 刘永 7E2 线	
		110kV 刘同 7E4 线	双回同相序 (BAC/BAC)
		110kV 刘史 7E6 线	
		110kV 刘永 7E2 线	双回同相序 (BAC/BAC)
		110kV 唐陈 882 线	
		110kV 刘同 7E4 线	双回同相序 (BAC/BAC)
		110kV 同史 890 线	
4	泰州唐子变至钓鱼变 110kV 线路单 π 入 220kV 东鲍变线路工程	110kV 鲍钓 97A 线	双回同相序 (BCA/BCA)
		110kV 鲍子 979 线	

架空输电线路经过居民区时提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响。验收时现场对所有跨越点净空高度进行了核查，跨越点的净空高度均能够满足环评阶段所提出的净空高度要求。

6.2.2.2 声环境影响调查

本批验收的 110kV 万福变电站选用了符合设计要求的主变，并采用了低噪声主变、隔声门等措施降噪。验收监测结果表明，本批验收的 110kV 万福变电站厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相应标准要求，变电站周围的环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相应标准要求。

本批验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。

6.2.2.3 水环境影响调查

110kV 万福变电站试运行期变电站无人值班。其产生的少量生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理，不外排。未对变电站周围水环境造成影响。

6.2.2.4 固体废物环境影响调查

110kV 万福变电站日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油统一收集，交由有资质的单位回收处理，不外排，目前本批验收工程未产生废变压器油。废旧蓄电池由泰州供电公司根据《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的要求，依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家相关法律、法规委托有资质的单位回收处理，目前本批验收工程未产生废旧蓄电池。

6.2.2.5 环境风险事故防范及应急措施调查

输变电工程在运行过程中可能引发环境风险事故隐患主要为变压器油外泄。

国家电网有限公司根据有关法规及要求编制了《国家电网有限公司突发环境事件应急预案》，泰州供电公司亦根据文件内容相应制定了严格的检修操作规程及风险应急预案，工程自试运行以来，未发生过重大的环境风险事故。

本次验收的 110kV 万福变电站设有事故油池，变电站运行期正常情况下，变压器无漏油产生。事故时排出的油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。变压器事故排放油防治措施检查结果见表 6-5，事故油池示例见图 6-5。事故油池容量能够满足各变压器事故排放油的收集。

表 6-5 竣工环保验收变压器事故排放油防治措施检查结果

序号	项目名称	变电站名称	主变油量		油污防治措施	落实情况
1	泰州 110kV 万福输变电工程	110kV 万福变	#1 主变	24.10t (26.93m ³)	事故油池 (30m ³)	新建
			#2 主变	29.84t (33.34m ³)		

注：温度在 20℃时，正常值（一般情况下）变压器油密度为 0.895t/m³。

根据《变电站建筑设计技术规程》（DL/T5457-2012）第 10.3.3 条“事故油池的容积应能满足贮存最大一台主变油量的 60%”，按此估算，现有事故油池均能满足本期新建主变要求。

6.2.3 社会影响

本批工程无环保拆迁，调查范围内也不涉及具有保护价值的文物和遗迹，未产生不良社会影响。

6.3 变动环境影响调查

本批验收各项目中，部分项目工程建设内容、敏感目标、生态空间管控区域与环评阶段略有变化。根据《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射[2016]84 号），本批验收项目的工程变动内容均不属于重大变动。

7 环境管理及监测计划

7.1 环境管理规章制度建立情况

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和变电站环境保护运行规定。建设单位制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《变电站运行规程》等，对输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。

7.2 施工期环境管理机构设置

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。泰州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，公司设立了环保管理机构，设有环保专职。

7.3 试运行期环境管理机构设置

变电站运行期环境保护日常管理由变电工区负责；输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区负责；泰州供电公司对运行期环境保护进行监督管理，运行期对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。公司设有专职环保人员负责本批工程运行后的环境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境及声环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。

7.4 环境监测计划落实情况调查

根据相关规定，工程竣工投入运行后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责定期对电磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况。项目建成投入试运行后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和噪声进行了竣工环保验收监测。本批输变电工程运行期环境监测计划见表 7-1。

表 7-1 运行期监测计划

序号	名称	内容
1	工频电场 工频磁场	点位布设
		变电站厂界、线路及附近环境敏感目标
		监测项目
		工频电场、工频磁场
2	噪声	监测方法
		《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)
		监测频次和时间
		变电站工程试运行后进行竣工环境保护验收监测一次，变电站日常监测频次为 1 次/4 年，其后有群众反映时进行监测； 线路工程试运行后进行竣工环境保护验收监测一次，其后有群众反映时进行监测。
2	噪声	点位布设
		变电站厂界、线路及附近环境敏感目标
		监测项目
		连续等效 A 声级
2	噪声	监测方法
		《声环境质量标准》(GB3096-2008) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
		监测频次和时间
		变电站工程试运行后进行竣工环境保护验收监测一次，变电站日常监测频次为 1 次/4 年，其后有群众反映时进行监测； 线路工程试运行后进行竣工环境保护验收监测一次，其后有群众反映时进行监测。

7.5 环境保护档案管理情况调查

建设单位建立了环保设施运行台帐，各项环保档案资料（如环境影响报告、环评批复、项目核准批复、初步设计及批复等）及时归档，由档案管理员统一管理，负责登记归档并保管。

7.6 环境管理情况分析

经过调查核实，施工期及试运行期环境管理状况较好，认真落实、实施了环境影响报告表及其批复提出的环保措施。

(1) 建设单位环境管理组织机构健全。

(2) 环境管理制度和应急预案完善。

(3) 环保工作管理规范。本批项目均执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。

8 竣工环保验收调查结论与建议

根据对泰州供电公司泰州 110kV 万福等 6 项输变电工程的环境现状监测以及对各工程环保管理执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建议。

8.1 工程基本情况

国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司（以下简称“泰州供电公司”）本次验收的输变电工程共有 6 项，分别为(1)泰州 110kV 万福输变电工程、(2)泰州文东—联兴 π 入双越变电站 110kV 线路工程、(3)泰州界牌~三桥 π 入白马~许庄 110kV 线路工程、(4)泰州唐刘 220kV 变电站 110kV 送出线路工程、(5)江苏泰州 110kV 顾大线改造工程、(6)泰州唐子变至钓鱼变 110kV 线路单 π 入 220kV 东鲍变线路工程。

本批项目共新建 110kV 变电站 1 座，新增主变 2 台，新增主变容量 160MVA；新建 110kV 架空送电线路（折单）70.4km，新建 110kV 电缆线路（折单）9.3km；拆除 110kV 架空线路（折单）0.8km。

本批项目总投资 19400 万元，其中环保投资 105 万元。截止 2020 年 7 月，该批项目已陆续投入试运行。

8.2 环境保护措施执行情况

本批验收各输变电工程的环评及批复文件中提出了较为全面、详细的环境保护措施，各项环保措施在工程实际建设和试运行中已得到落实。

8.3 生态环境影响调查

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区的影响。

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74 号），本批工程验收调查范围不涉及江苏省国家级生态保护红线。

对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号），本批工程线路调查范围内不涉及生态空间管控区域。

本批工程施工期及试运行期严格落实了各项生态保护措施，变电站及线路周围的

土地已恢复原貌，变电站和线路塔基建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。

8.4 污染环境的影响调查

8.4.1 电磁环境影响调查

本批验收的 6 项输变电工程试运行期间，变电站和输电线路周围、敏感目标测点处的工频电场、工频磁场能够满足相应环保标准控制限值要求。

8.4.2 声环境影响调查

本批验收的变电站厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准要求，变电站周围的环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。本批验收的线路沿线测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。

8.4.3 水环境影响调查

110kV 万福变电站试运行期变电站无人值班。其产生的少量生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理，不外排。未对变电站周围水环境造成影响。

8.4.4 固体废物环境影响调查

110kV 万福变电站日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，不外排。变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油统一收集，交由有资质的单位回收处理，不外排，目前本批验收工程未产生废变压器油。废旧蓄电池由泰州供电公司根据《国家电网公司废旧物资处置管理办法》的要求，依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家相关法律、法规委托有资质的单位回收处理，目前本批验收工程未产生废旧蓄电池。

8.4.5 环境风险事故防范及应急措施调查

输变电工程在运行过程中可能引发环境风险事故隐患主要为变压器油外泄。

国家电网有限公司根据有关法规及要求编制了《国家电网有限公司突发环境事件应急预案》，泰州供电公司亦根据文件内容相应制定了严格的检修操作规程及风险应急预案，工程自试运行以来，未发生过重大的环境风险事故。

本次验收的 110kV 万福变电站设有事故油池，变电站运行期正常情况下，变压器无漏油产生。事故时排出的油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外

排。

8.5 社会环境影响调查

本批验收的输变电工程无环保拆迁，调查范围内也不涉及具有保护价值的文物和遗迹，未产生不良社会影响。试运行期间，当地环保主管部门及建设单位均未收到有关该批工程环保问题的投诉。

8.6 环境管理及监测计划落实情况调查

建设单位设有专职环保人员负责本批工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。

8.7 验收调查总结论

综上所述，泰州供电公司(1)泰州 110kV 万福输变电工程、(2)泰州文东—联兴 π 入双越变电站 110kV 线路工程、(3)泰州界牌~三桥 π 入白马~许庄 110kV 线路工程、(4)泰州唐刘 220kV 变电站 110kV 送出线路工程、(5)江苏泰州 110kV 顾大线改造工程、(6)泰州唐子变至钓鱼变 110kV 线路单 π 入 220kV 东鲍变线路工程。共计 6 项输变电工程，该批输变电工程已认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，试运行期间工频电场、工频磁场和噪声符合相应的环保标准限值要求，建议该批项目通过竣工环境保护验收。

8.8 建议

加强对变电站和输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。