


江苏电网泰州 2×300 兆乏调相机工程水土保持监测季度报告表

2019 年第三季度（7 月-9 月）

项目名称		江苏电网泰州 2×300 兆乏调相机工程					
建设单位联系人及电话		胡晓冬 13776622622	总监测工程师：（签字） 		建设管理单位：（盖章） 		
填表人及电话		袁希功 /0552-3093540					
指标		设计总量	本季度新增		累计		
扰动土地面积 (hm ²)	合计	1.03	0		0.97		
	站区	1.03	0		0.97		
分区	措施类型	措施内容	单位	设计工程量	本季度	累计	
塔基区	工程措施	表土剥离	m ³	2830	0	2910	
		土地整治	hm ²	0.29	0	0.3	
		表土回覆	hm ²	0.29	0	0.3	
	植物措施	种植草皮	hm ²	0.19	0	0.3	
		栽植灌木	株	29	0	0	
		撒播草籽	hm ²	0.1	0	0	
	临时措施	塑钢彩板挡护	m ²	600	0	0	
		临时堆土苫布覆盖	m ²	760	0	800	
		临时排水沟	m ³	70	0	70	
		沉砂池	座	1	0	1	
	水土流失影响因子	降雨量(mm)	135.1				
		最大 24 小时降雨(mm)	23.5				
土壤流失量		土壤流失量	t	47	0.01	10.04	
		取土(石、料)弃土(石、渣)潜在土壤流失量(万 m ³)		/			
水土流失危害事件		无					
监测工作开展情况		本季度共进场监测 3 次, 进行了现场勘测、测量和评价工作。					
存在问题及建议		/					