

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段: 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日

项目名称		江苏电网苏州 2×300 兆乏调相机工程						
建设单位联系人及电话	胡晓冬/13776622622		监测项目负责人(签字):		生产建设单位(盖章)			
填表人及电话	张洋/17372959966		张洋		2020 年 4 月 5 日			
主体工程进度		本季度停工						
指标					设计总量	本季度新增	累计	
扰动地表面积 hm ²	合计				1.62	0	2.10	
	调相机站区				1.22	0	1.08	
	施工生产生活区				0.40	0	1.02	
损坏水土保持设施数量 (hm ²)					1.62	0	2.10	
水土保持工程进度	分区	类型	内容	单位	设计总量	本季度新增	累计	
	调相机站区	工程措施	站内雨水管道	m	270	0	150	
			雨水口	个	14	0	7	
			绿化覆土(淤泥回覆)	m ³	3000	0	630	
			土地整治	hm ²	0.21	0	0.23	
		植物措施	铺植草坪	hm ²	0.21	0	0.21	
			屋顶绿化	hm ²	0.00	0	0.02	
			撒播草籽	hm ²	0.00	0	0	
		临时措施	防尘网苫盖(彩条布苫盖)	hm ²	0.3	0	1.08	
			临时排水沟	m	300	0	420	
			临时沉沙池	座	1	0	1	
		施工生产生活区	工程措施	土地整治	hm ²	0.00	0	0
			植物措施	撒播草籽	hm ²	0.00	0	0
	临时措施		编织袋拦挡	m	180	0	0	
			彩条布苫盖	hm ²	0.12	0	0	
			临时排水沟	m	180	0	230	
			临时沉沙池	座	0	0	1	
	水土流失影响因子	降雨量 (mm)		313				
		最大 24 小时降雨量 (mm)		84				
最大风速 (m/s)		4.7						
土壤流失量 (t)		2.18						
水土流失灾害事件		无						
存在问题与建议		建设单位已根据上季度提出的问题及时整改, 本季度未发现问题。						