


水土保持监测季度报告表

(2020年第2季度)

监测时段: 2020年4月1日至2020年6月30日								
项目名称	西津渡(句容)-廻峰山-武南500千伏线路改造工程							
建设单位联系人及电话	刘志伟/15951015099			总监理工程师:	建设管理单位:			
填表人及电话	张洋/17372959966			张洋 (签字)	 (盖章)			
主体工程进度				停工				
指标				设计总量	本季度新增	累计		
扰动土地面积 hm ²	分区			27.21	0.00	15.72		
	变电站扩建间隔工程区			1.50	0	1.5		
	塔基区			7.67	0	6.89		
	塔基施工区			3.58	0	3.47		
	牵张场区			6.25	0	0		
	跨越施工场区			4.16	0	0		
	施工临时道路区			2.22	0	2.03		
	工程拆迁区			1.83	0	1.83		
水土保持措施 进度	分区	类型	内容	单位	设计总量	本季度新增	累计	
	变电站扩建 间隔工程区	工程措施	表土剥离	万m ³	1.04	0	1.05	
			铺植草皮	hm ²	2.40	0	0	
		植物措施	栽植灌木	株	500	0	0	
			临时措施	苫布覆盖	m ²	0	0	0
				塑料钢板挡护	m ²	6000	0	0
	塔基区	工程措施	表土剥离	万m ³	0.16	0	0.01	
			表土回覆	万m ³	0.16	0	0	
			土地整治	hm ²	0.21	0	0	
		植物措施	撒播草籽	hm ²	0.11	0	0	
			栽植灌木	株	1000	0	0	
			土地整治	hm ²	0.50	0	0	
	塔基施工区	工程措施	表土剥离	万m ³	0.16	0	0.01	
			表土回覆	万m ³	0.16	0	0.01	
			撒播草籽	hm ²	0.21	0	0	
		植物措施	撒播草籽	hm ²	0.21	0	0	

			种植乔木	hm ²	0.21	0	0
		临时措施	拆卸苫布覆盖	m	300	0	60
			泥浆沉淀池	座	1	0	1
			编织袋土围护	m ³	400	0	0
	牵张场区	工程措施	土地整治	hm ²	0.25	0	0
			铺设钢板	hm ²	0.25	0	0
	跨越施工场区	工程措施	土地整治	hm ²	0.53	0	0
		植物措施	撒播草籽	hm ²	0	0	0
			种植乔木	hm ²	0	0	0
	施工临时道路区	工程措施	土地整治	hm ²	0.16	0	0
		植物措施	撒播草籽	hm ²	0	0	0
			种植乔木	hm ²	0	0	0
	工程拆迁区	工程措施	土地整治	hm ²	0.25	0	0
		植物措施	撒播草籽	hm ²	0.25	0	0
水土流失影响因子	降雨量（mm）				459.74		
	最大 24 小时降雨(mm）				75.95		
	最大风速（m/s）				25.3		
土壤流失量（t）					土壤流失量（t）		23.58
					取土（石、料）弃土（石、渣）潜在土壤流失量		工程无取弃土场
水土流失危害事件					无		
监测工作开展情况					正常进行日常现场勘查、测量和评价工作。		
存在问题与建议					本季度未发现问题。 建议对已实行水保措施的区域加强管护。		