

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2021年4月1日至2021年6月30日

项目名称		盐城射阳 500 千伏输变电工程						
建设单位联系人及电话	胡晓冬/13776622622		监测项目负责人（签字）：		生产建设单位（盖章）			
填表人及电话	张洋/17372959966		张洋		2021年7月9日			
主体工程进度		本季度主要进行站区主体工程、塔基基础工程、铁塔组立工程，总体进度 65%。						
指标					设计总量	本季度新增	累计	
扰动地表面积 hm ²	合计				44.82	15.83	43.42	
	站区				5.50	0	6.45	
	施工生产生活区				0.80	0	1.60	
	临时堆土场区				0.60	0	0.80	
	塔基区				28.23	13.268	28.89	
	施工道路区				4.50	2.56	5.68	
	牵张及跨越场区				5.19	0	0	
损坏水土保持设施数量（hm ² ）					44.82	15.83	43.42	
水土保持工程进度	分区	类型	内容	单位	设计总量	本季度新增	累计	
	站区	工程措施	挡土墙	m ³	1850	0	1850	
			排水管网	m	2000	0	0	
			表土剥离	万 m ³	0.88	0	1.24	
			土地整治	hm ²	3.39	0	1.92	
		植物措施	铺植草坪	hm ²	2.30	0	0	
			临时措施	洗车平台	座	1	0	1
		泥浆沉淀池		个	1	0	1	
		密目网苫盖		m ²	55000	0	39600	
		临时排水沟		m ³	300	0	116	
		沉沙池		座	5	0	1	
	施工生产生活区	工程措施		土地整治	hm ²	0.80	0	0
		临时措施	临时排水沟	m ³	50	0	38	
			沉沙池	座	1	0	1	
			临时堆土场区	工程措施	土地整治	hm ²	0.60	0
		临时措施		密目网苫盖	m ²	8000	0	9000
				临时排水沟	m ³	32	0	0
	沉沙池			座	1	0	0	
	塔基区	工程措施	表土剥离	万 m ³	1.35	0	1.09	
			土地整治	hm ²	27.74	0	27.42	
		植物措施	撒播草籽	hm ²	0.00	0	7.16	

		临时措施	泥浆沉淀池	个	246	77	203
			密目网苫盖	m ²	14760	0	16000
			临时排水沟	m ³	3875	350	965
	施工道路区	工程措施	土地整治	hm ²	4.50	0	0
		植物措施	撒播草籽	hm ²	0.00	0	0
		临时措施	铺设钢板	m ²	7000	4000	11000
	牵张及跨越场区	工程措施	土地整治	hm ²	5.19	0	0
		植物措施	撒播草籽	hm ²	0.00	0	0
		临时措施	铺设钢板	m ²	10000	0	0
			密目网苫盖	m ²	41900	0	0

水土流失影响因子	降雨量（mm）	389.47
	最大 24 小时降雨量（mm）	62.15
	最大风速（m/s）	10.2
土壤流失量（t）	65.24	
水土流失灾害事件	无	
存在问题与建议	本季度未发现问题。根据本季度水土保持监测，结合《生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表》评分情况，本工程总体评价为“绿色”。	

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称		盐城射阳 500 千伏输变电工程		
监测时段和 防治责任范围		<u>2021</u> 年第 <u>2</u> 季度, <u>43.42</u> 公顷		
三色评价结论 (勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动 土地 情况	扰动范围 控制	15	0	塔基区、施工道路区共扩大施工扰动范围 1.84hm ²
	表土剥离 保护	5	5	已根据占地类型实施表土剥离保护措施
	弃土(石、渣)堆放	15	15	无乱堆乱弃或顺坡溜渣
水土流失状况		15	15	水土流失量不足 100 立方米
水土 流失 防治 成效	工程措施	20	20	工程措施状况良好
	植物措施	15	15	植物措施状况良好
	临时措施	10	10	临时防护措施落实基本及时
水土流失危害		5	5	未发生水土流失危害
合 计		100	85	