



西津渡（句容）-廻峰山-武南 500 千伏线路改造工程

水土保持监测季度报告

（2023 年第 2 季度，总第 30 期）

建管单位：国网江苏省电力有限公司建设分公司

编制单位：南京和谐生态工程技术有限公司

2023 年 7 月

西津渡（句容）-廻峰山-武南 500 千伏线路改造工程

水土保持监测季度报告

（2023 年第 2 季度，总第 30 期）

建管单位：国网江苏省电力有限公司建设分公司

编制单位：南京和谐生态工程技术有限公司

2023 年 7 月

目录

1、工程概况	1
1.1 项目概况	1
2、主体工程进展及监测分区	1
2.1 主体工程进展	1
2.2 监测分区	1
3、监测内容和方法	1
3.1 扰动土地面积监测	1
3.2 气象监测	2
3.3 水土保持措施监测	2
3.4 水土流失危害监测	2
3.5 土壤侵蚀模数	2
4、土壤流失量	2
5、水土保持监测三色评价指标	2
6、本期监测问题及建议	3

1、工程概况

1.1 项目概况

西津渡（句容）-廻峰山-武南 500 千伏线路改造工程由 4 个点式工程和 3 个线路工程组成，工程途径江苏省镇江市句容市、南京市溧水区、常州市溧阳市、无锡市宜兴市、武进经济开发区。点式工程包括：①西津渡 500 千伏变电站间隔扩建工程（不涉及土建），②廻峰山 500 千伏变电站间隔扩建工程（不涉及土建），③天目湖 500 千伏变电站间隔扩建工程（不涉及土建），④武南 500 千伏变电站间隔扩建工程（不涉及土建）；线路工程包括：①西津渡~廻峰山 II 回 500 千伏线路工程，②廻峰山~武南单改双 500 千伏线路工程，③西津渡~天目湖~武南 500 千伏线路工程。

2、主体工程进展及监测分区

2.1 主体工程进度

西津渡（句容）-廻峰山-武南 500 千伏线路改造工程分期投入试运行。第一、二阶段工程于 2016 年 3 月开工，2019 年 4 月完工。剩余工程于 2017 年 1 月停工，目前依旧是停工状态。

2.2 监测分区

工程停工。

3、监测内容和方法

3.1 扰动土地面积监测

截止目前工程扰动土地面积共计 30.34hm²，其中变电站扩建间隔工程区 0.00hm²、塔基区 7.62hm²、塔基施工区 16.34hm²、牵张场区 2.75hm²、跨越施工场区 1.03hm²、施工临时道路区 2.60hm²。详见表 3-1。

表 3-1 扰动土地面积统计表				
指标		设计总量	本季度新增	累计
扰动地表 面积 hm ²	合计	27.21	0	30.34
	变电站扩建间隔工程区	1.50	0	0.00
	塔基区	7.67	0	7.62
	塔基施工区	3.58	0	16.34
	牵张场区	6.25	0	2.75
	跨越施工场区	4.16	0	1.03
	施工临时道路区	2.22	0	2.60
	工程拆迁区	1.83	0	0.00

3.2 气象监测

采用测风仪测量现场风速，降雨量主要通过“Wheata 小麦芽”软件进行监测。天气情况来自中国气象局发布的天气数据。

3.3 水土保持措施监测

本季度停工。

3.4 水土流失危害监测

经调查，本工程本季度未发生水土流失危害。

3.5 土壤侵蚀模数

本工程在塔基施工区共布设 2 个监测点位。通过调查获得的水土流失因子，采用《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）的土壤流失模型，计算塔基施工区的平均侵蚀模数为 610t/(km²•a)。现阶段土壤侵蚀强度降至 320t/(km²•a)。

4、土壤流失量

本季度产生土壤流失量 3.27。

5、水土保持监测三色评价指标

本工程在 2023 年第 2 季度，水土保持监测三色评价指标值 100 分，三色评价结论为绿色。

表 5-1 生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称		西津渡（句容）-廻峰山-武南 500 千伏线路改造工程		
监测时段和防治责任范围		2023 年第 2 季度， 30.34 公顷		
三色评价结论（勾选）		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动 土地 情况	扰动范围控制	15	15	本季度不存在擅自扩大施工扰动面积的行为
	表土剥离保护	5	5	本季度无新增可剥离表土
	弃土（石、渣）堆放	15	15	本项目不设置弃渣场
水土流失状况		15	15	本季度土壤流失总量不足 100m3
水土 流失 防治 成效	工程措施	20	20	本季度无可实施工程措施
	植物措施	15	15	本季度无可实施植物措施
	临时措施	10	10	本季度无可实施植物措施
水土流失危害		5	5	无水土流失危害事件发生
合 计		100	100	

6、本期监测问题及建议

本季度未发现问题。

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

项目名称		西津渡（句容）-廻峰山-武南 500 千伏线路改造工程					
建设单位联系人及电话	胡晓冬/13776622622	监测项目负责人（签字）：		生产建设单位（盖章）：			
填表人及电话	张洋/17372959966	张洋		2023 年 7 月 10 日			
主体工程进度		本季度停工，总体进度 70%。					
扰动地表面积 hm²	指标				设计总量	本季度新增	累计
	合计				27.21	0	30.34
	变电站扩建间隔工程区				1.50	0	0.00
	塔基区				7.67	0	7.62
	塔基施工区				3.58	0	16.34
	牵张场区				6.25	0	2.75
	跨越施工场区				4.16	0	1.03
	施工临时道路区				2.22	0	2.60
	工程拆迁区				1.83	0	0.00
损坏水土保持设施数量（hm²）				27.21	0	30.34	
水土保持工程进度	分区	类型	内容	单位	设计总量	本季度新增	累计
	变电站扩建间隔工程区	工程措施	表土剥离	万 m³	0.30	0	0
			土地整治	hm²	1.50	0	0
		植物措施	铺植草皮	hm²	0.67	0	0
			栽植灌木	株	325	0	0
			临时措施	苫布覆盖	m²	5040	0
	塔基区	工程措施	表土剥离	万 m³	1.53	0	0.79
			土地整治	hm²	7.62	0	7.30
		植物措施	撒播草籽	hm²	1.99	0	4.75
			临时措施	防尘网苫盖	m²	0	0
	塔基施工区	工程措施	表土剥离	万 m³	0.72	0	1.61
			土地整治	hm²	3.23	0	16.01
		植物措施	撒播草籽	hm²	1.12	0	10.48
			种植乔木	株	320	0	0
		临时措施	泥浆沉淀池	座	88	0	119
			编织袋土维护	m³	5370	0	0
			苫布覆盖	m²	13500	0	42000
			临时排水沟	m	0	0	2400
			沉沙池	座	0	0	40
			牵张场区	工程措施	土地整治	hm²	6.25
	牵张场区	植物措施	撒播草籽	hm²	0	0	2.00
		临时措施	铺设钢板	hm²	3.12	0	0.40
			防尘网铺垫	m²	0	0	5400
	跨越施工场区	工程措施	土地整治	hm²	4.16	0	1.03
植物措施		撒播草籽	hm²	1.24	0	0.79	
施工临时	工程措施	土地整治	hm²	2.22	0	2.60	

		植物措施	撒播草籽	hm²	0.34	0	2.30
			种植乔木	株	35	0	0
		临时措施	铺设钢板	hm²	0	0	1.87
	工程拆迁区	工程措施	土地整治	hm²	1.83	0	0
		植物措施	撒播草籽	hm²	1.83	0	0
水土流失影响因子		降雨量（mm）		390.1			
		最大 24 小时降雨量（mm）		73.2			
		最大风速（m/s）		4.2			
土壤流失量（t）		4.23					
水土流失灾害事件		无					
存在问题与建议		本季度未发现问题。根据本季度水土保持监测，结合《生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表》评分情况，本工程总体评价为“绿色”。					

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称		西津渡（句容）-廻峰山-武南 500 千伏线路改造工程		
监测时段和防治责任范围		<u>2023</u> 年第 <u>2</u> 季度， <u>30.34</u> 公顷		
三色评价结论（勾选）		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动 土地 情况	扰动范围控制	15	15	本季度不存在擅自扩大施工扰动面积的行为
	表土剥离保护	5	5	本季度无新增可剥离表土
	弃土（石、渣）堆放	15	15	本项目不设置弃渣场
水土流失状况		15	15	本季度土壤流失总量不足100m ³
水土 流失 防治 成效	工程措施	20	20	本季度无可实施工程措施
	植物措施	15	15	本季度无可实施植物措施
	临时措施	10	10	本季度无可实施植物措施
水土流失危害		5	5	无水土流失危害事件发生
合 计		100	100	