			2	025年3月]徐州地	区电源	项目接	人进度信	息公开							
												配套电网工程概况				Ī
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	电压等级	接网工程投资 主体	接网工程前期工作进展情况	并网意向书 提交时间	并网意向受 理通知书时 间	接入系统设 计方案提交 时间	接入系统设 计方案受理 通知书时间	接入系统设 计方案书面 回复时间	电源项目配套 电网工程投产 计划	电源项目配套电 网工程建设规模	电源项目配套电网 工程投资规模 (万 元)	开工时间	电源项目配套电 网工程建设进度	备注
1	苏能(沛县)光伏发电有限公司徐州市沛县采煤塌陷区光伏发电项目 (200兆 瓦)	光伏	220kV	电力公司	已核准	2022/5/2	2022/5/2	2022/5/23	2022/5/24	2022/6/13	2025-12-31	1.28	554	2023/10/15	工程在建	
2	徐州聚隆光伏发电有限公司协合徐州沛县 200兆瓦渔光互补光伏电站项目	光伏	220kV	电力公司	已核准	2024/3/6	2024/3/6	2024-04-18	2024/4/19	2024/5/24	2025-09-30	12.6	3318	未开工	初设阶段,本体暂 停	
3	宏盈农业发展徐州市铜山区新区街道 30MW农光互补复合项目	光伏	10kV	电力公司	前期工作已 完成	2023-02-20	2023-02-20	2023-05-31	2023-05-31	2023-06-07	2025/4/30	3.56	1721.36	2024/6/23	工程在建	
4	江苏极易新材料有限公司生物质热电联产项目	生物质	35kV	电力公司	已核准	2023/9/22	2023/9/22	2023/11/14	2023/11/20	2023-11-29	2025-10-15	8.1	1573	2024/12/12	工程在建	
5	洞电邳州能源有限公司邢楼镇渔光互补项目	光伏	110kV	电力公司	己核准	2023/10/17	2023/10/17	2023/11/6	2023/11/7	2023-12-06	2025-09-30	4.35	1129	未开工	初设阶段,本体暂 停	电源项目本 体工程暂停
6	邳州深能光伏科技有限公司盆河鎮 50MW渔光一体化项目	光伏	110kV	电力公司	已核准	2023-09-28	2023-09-28	2024/1/15	2024/1/16	2024-02-06	2025-06-30	8.85	1265	未开工	初设阶段,本体暂 停	电源项目本 体工程暂停
7	大唐邱集25MW渔光互补发电项目	光伏	35kV		已核准	2024/3/4	2024/3/4	2024/3/15	2024/3/18	2024-04-03	2025-06-30	5.2	825	2024-10-10	工程在建	
- 8	徐州硅亿睢宁县官山镇 40MW渔光互补光伏发电项目	光伏	110kV	电力公司	已核准	2024-05-06	2024-05-06	2024-05-27	2024-05-29	2024-06-13	2025-06-30	2.6	552	2024-09-01	工程在建	L
9	徐州邦泰新能源有限公司三堡街道 4.16MW 渔光互补发电项目	光伏	10kV	电力公司	工程在建	2024-08-03	2024-08-03	2024-08-13	2024-08-14	2024-08-26	2025/4/30	0.49	140.05	未开工	可研前期阶段	
10	新沂市港头鎮大营村 50MW地面集中式光伏发电项目	光伏	110kV	电力公司	可研前期阶 段	2024-06-15	2024-06-15	2024-08-21	2024/8/22	2024-09-05	2026/12/31	规模未定	规模未定	未开工	接入系統论证阶段	电源项目本 体工程暂停
11	华润电力柳新镇渔光互补发电项目	光伏	10kV	电力公司	可研前期阶	2024-08-23	2024-08-23	2024-09-12	2024-09-12	2024-09-20	2025-06-30	规模未定	規模未定	未开工	可研前期阶段	
12	新沂市新店镇马庄村 44MW地面集中式光伏发电项目	光伏	110kV	电力公司	可研前期阶 段	2024-08-21	2024-08-21	2024-10-22	2024-10-22	2024-11-12	2026/12/31	规模未定	规模未定	未开工	可研前期阶段	电源项目本 体工程暂停
13	新沂市新店镇王圩村 35MW地面集中式光伏发电项目	光伏	110kV	电力公司	可研前期阶段	2024-08-21	2024-08-21	2024-10-22	2024-10-22	2024-11-12	2026/12/31	规模未定	规模未定	未开工	可研前期阶段	电源项目本 体工程暂停
14	铜山区刘集镇120MW渔光互补光伏发电项目	光伏	110kV	电力公司	可研前期阶 段	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-24	2024/12/25	2025-01-03	2025/12/31	10.39	2628	未开工	可研前期阶段阶段	
15	新沂市钟吾街道孔圩村50MW地面集中式光伏发电项目	光伏	110kV	电力公司	可研前期阶 段	2024-06-15	2024-06-15	2025-01-02	2025-01-06	2025-01-16	2026/12/31	规模未定	规模未定	未开工	可研前期阶段阶段	电源项目本 体工程暂停
16	徐州贾汪富荣5万千瓦/10万千瓦时储能电站项目	电网侧储能	110kV	业主自建	接入系统批	2025-01-07	2025-01-07	2025-01-17	2025-01-17	2025-02-07	2025-06-30	规模未定	規模未定	-	业主自建接网工程	
17	新沂中清清洁能源有限公司新建合沟鎮 70MW地面集中式光伏发电项目	光伏	110kV	电力公司	接入系統论 证阶段	2024-11-29	2024-11-29	2025-02-24	2025-02-24		2025/12/31	2.02	1369	未开工	接入系統论证阶段	
18	徐矿丰县50MW/100MWh储能电站项目	电网侧储能	110kV	业主自建	接入系統论 证阶段	2025-01-22	2025-01-22				2025-06-30	规模未定	规模未定	-	业主自建接网工程	
19	沛县海聚共享储能电站项目	储能	220kV	业主自建	接入系统批	2023-11-22	2023-11-22	2023-12-20	2023-12-20	2024-01-18	2025-06-30	2.544	1920	-	业主自建接网工程	
20	睢宁旭丰新能源有限公司庆安鎮 30MW渔光互补光伏发电项目	光伏	110kV	无接网工程	接入系统批	2024-11-29	2024-11-29	2024-12-26	2024-12-26	2025-01-06	2026-01-30	0	0	-	无接网工程	
21	睢宁宝源热电联产项目	燃煤	110kV	无接网工程	接入系统批	2024-08-16	2024-08-16	2024-08-21	2024-08-22	2024-09-03	2025-05-30	0	0	-	无接网工程	
22	沛县星洲能源张庄镇坑塘治理光伏发电项目	光伏	10kV	电力公司	接入系统论 证阶段	2024-09-02	2024-09-02				2025/12/31	规模未定	规模未定	未开工	接入系統论证阶段	
23	沛县星洲能源张寨镇坑塘治理光伏发电项目	光伏	10kV	电力公司	接入系統论 证阶段	2024-09-02	2024-09-02				2025/12/31	规模未定	規模未定	未开工	接入系统论证阶段	
24	新沂市窑湾镇杨场村 180MW地面集中式光伏发电项目	光伏	110kV	电力公司	未开展	2024-06-15	2024-06-15				2026/12/31	规模未定	規模未定	未开工	接入系统论证阶段	
25	垞城矿采煤塌陷区光伏发电项目	光伏	220kV	电力公司	已核准	2025-02-12	2025-02-12				2026-06-30	規模未定	規模未定	未开工	接入系统论证阶段	
26	徐州国裕新能源科技有限公司新建双塘镇段宅村佃户村农湖村 80MW落地集中式光伏发电项目	光伏	110kV	电力公司	接入系統论 证阶段						2026-06-30	规模未定	规模未定	未开工	接入系统论证阶段	
27	三峡 (新沂) 发电有限公司新沂市草桥镇 60MW 渔光互补光伏发电项目	光伏	110kV	电力公司	接入系統论 证阶段						2026-06-30	规模未定	規模未定	未开工	接入系统论证阶段	
28	华润新能源 (邳州) 有限公司议堂镇50MWp渔光互补项目	光伏	110kV	电力公司	未开展						2026-12-31	规模未定	規模未定	未开工	接入系统论证阶段	
29	徐州国裕新能源科技有限公司新建双塘镇沙沟村佃户村 40MW落地集中式光 伏发电项目	光伏	220kV	电力公司	接入系統论 证阶段						2026-06-30	规模未定	规模未定	未开工	接入系统论证阶段	
30	徐州新森新能源科技有限公司新建草桥镇卢圩村 40MW落地集中式光伏发电项目	光伏	110kV	电力公司	接入系統论 证阶段						2026-06-30	规模未定	规模未定	未开工	接入系統论证阶段	
31	华润新能源 (邳州)有限公司车辐山镇 20MW 渔光互补项目	光伏	暂未确定	电力公司	未开展						2026-06-30	规模未定	規模未定	未开工	接入系统论证阶段	