

## 2025年4月徐州地区公用常规电源、集中式新能源和储能项目接入进度信息公开

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案的提交时间	接入系统设计方案的受理通知书时间	接入系统设计方案的书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模(万元)	
1	邳州深能光伏科技有限公司岔河镇50MW渔光一体化项目	光伏	已核准	2023/9/28	2023/9/28	2024/1/15	2024/1/16	2024/2/6	2026/6/30	110千伏8.85公里	110千伏1265万元	未开工
2	润电邳州能源有限公司那楼镇渔光互补项目	光伏	已核准	2023/10/17	2023/10/17	2023/11/6	2023/11/7	2023/12/6	2026/9/30	110千伏4.35公里	110千伏1129万元	未开工
3	大唐邳集25MW渔光互补发电项目	光伏	已核准	2024/3/4	2024/3/4	2024/3/15	2024/3/18	2024/4/3	2025/6/30	35千伏5.2公里	35千伏825万元	已开工
4	江苏极易新材料有限公司生物质热电联产项目	生物质	已核准	2023/9/22	2023/9/22	2023/11/14	2023/11/20	2023/11/29	2025/10/15	35千伏8.1公里	35千伏1573万元	已开工
5	徐州聚隆光伏发电有限公司协合徐州沛县200兆瓦渔光互补光伏电站项	光伏	已核准	2024/3/6	2024/3/6	2024/4/18	2024/4/18	2024/5/24	2026/7/30	220千伏12.6公里	220千伏3318万元	未开工
6	苏能(沛县)光伏发电有限公司徐州市沛县采煤塌陷区光伏发电项目(200兆瓦)	光伏	已核准	2022/5/2	2022/5/2	2022/5/23	2022/5/23	2022/6/13	2025/12/31	220千伏1.28公里	220千伏554万元	已开工
7	徐州硅亿睢宁县官山镇40MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/5/6	2024/5/6	2024/5/27	2024/5/29	2024/6/13	2025/10/20	110千伏2.6公里	110千伏552万元	已开工
8	新沂市港头镇大营村50MW地面集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/6/15	2024/6/15	2024/8/21	2024/8/23	2024/9/5	2026/12/31	规模未定	规模未定	未开工
9	新沂市钟吾街道孔圩村50MW地面集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/6/15	2024/6/15	2025/1/2	2025/1/6	2025/1/16	2026/12/31	规模未定	规模未定	未开工
10	华润电力柳新镇渔光互补发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/8/23	2024/8/23	2024/9/12	2024/9/12	2024/9/20	2026/6/30	规模未定	规模未定	未开工
11	新沂市新店镇马庄村44MW地面集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/8/21	2024/8/21	2024/10/22	2024/10/22	2024/11/12	2026/12/31	规模未定	规模未定	未开工
12	新沂市新店镇王圩村35MW地面集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/8/21	2024/8/21	2024/10/22	2024/10/22	2024/11/12	2026/12/31	规模未定	规模未定	未开工
13	沛县星洲能源张庄镇坑塘治理光伏发电项目	光伏	接入系统设计方案研究阶段	2024/9/2	2024/9/2					规模未定	规模未定	未开工
14	沛县星洲能源张寨镇坑塘治理光伏发电项目	光伏	接入系统设计方案研究阶段	2024/9/2	2024/9/2					规模未定	规模未定	未开工
15	铜山区刘集镇120MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/11/18	2024/11/18	2024/12/24	2024/12/26	2025/1/3	2026/11/15	110千伏10.39公里	110千伏2628万元	未开工

## 2025年4月徐州地区公用常规电源、集中式新能源和储能项目接入进度信息公开

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模(万元)	
16	新沂中清清洁能源有限公司新建合沟镇70MW地面集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/11/29	2024/11/29	2025/2/24	2025/2/24	2025/3/14	2026/12/31	110千伏2.02公里	110千伏1369万元	未开工
17	垞城矿采煤塌陷区光伏发电项目	光伏	已完成	2025/2/12	2025/2/12	2025/4/8	2025/4/8	2025/4/25	/	无接网工程	/	/
18	三峡(新沂)发电有限公司新沂市草桥镇60MW渔光互补光伏发电项目	光伏	接入系统设计方案研究阶段	2025/3/12	2025/3/12	2025/4/30	2025/4/30			规模未定	规模未定	未开工