

2025 年 4 月常州地区分布式光伏接入进度信息公开									
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
							电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模（万元）	
1	常州辉途鸣源新能源科技有限公司建设常州鸣源牧业有限公司屋顶 3.683 兆瓦分布式光伏发电项目	光伏	已备案	2024/10/29	2024/11/8	2025/4/30	15m 水泥杆 2 根，10T1G-13m 钢管杆 3 基，JKLYJ-10-240 导线 205m*3，外串联固定间隙 2 组，一二次融合成套柱上断路器 1 台，1 孔Φ100MPP 排管 5m，ADSS-24 芯光缆 2.38km	10 千伏 32 万元	已开工
2	汇智（北京）能源有限公司常州分公司建设常州紫星仓储服务有限公司 11.97 兆瓦分布式光伏发电项目	光伏	已备案	2025/3/27	2025/4/13	2025/4/30	新建 10kV 环网柜 2 台，新建预制环网柜基础 1 座，新建现浇环网柜基础 1 座，新放 YJV22-10-3*240 电缆 420m，新放 YJV22-10-3*400 电缆 780m，拆旧：YJV22-10-3*240 电缆 110m，YJV22-10-3*400 电缆 206m	10 千伏 198.39 万元	已开工

3	华电江苏常州新能源有限公司建设苏普拉迪数控科技有限公司屋顶 8.52MW 分布式光伏发电项目 (二期)	光伏	已备案	2025/3/24	2025/3/26	2025/4/30	190*15 砼杆 2 基, 10kV 一二次融合柱上开关 2 台, 避雷器 4 组。	10 千伏 15.47 万元	已开工
4	常州泽丰新能源有限公司建设江苏凯邦重工科技有限公司屋顶 5.4 兆瓦分布式光伏发电项目	光伏	已备案	2025/3/5	2025/3/21	2025/4/30	一二次融合断路器 1 台; 避雷器 2 组	10 千伏 6.98 万元	已开工
5	常州武南新能源投资有限公司建设江苏奔牛港务集团有限公司屋顶 5.12 兆瓦分布式光伏发电项目	光伏	已备案	2025/3/21	2025/3/25	2025/4/30	新立Φ190*15m 砼杆一基, 新放架空线 JKLYJ-240-3*1 档约 26m, 新装柱上开关 1 台, 新装避雷器 2 组	10 千伏 8.41 万元	已开工
6	华能南京燃机发电有限公司建设常州京武供应链有限公司屋顶	光伏	已备案	2025/3/18	2025/3/19	2025/4/30	新装柱上开关 1 台, 新装避雷器 2 组	10 千伏 6.32 万元	已开工

	4.192 兆瓦分布 式光伏发电项目								
7	无锡南能新能源 有限公司建设常 州市锅炉设备有 限公司屋顶 2.88 兆瓦分布式光伏 项目	光伏	已备案	2025/4/7	2025/4/13	2025/4/30	新装一二次融合柱上开关 1 台，新装避雷器 2 组	10 千伏 10.42 万元	已开工