

2025年11月徐州地区常规公共电厂、集中式新能源和独立储能项目接入进度信息公开

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模	
1	徐州聚隆光伏发电有限公司协合徐州沛县200兆瓦渔光互补光伏电站项目	光伏	已核准	2024/3/6	2024/3/6	2024/4/18	2024/4/18	2024/5/24	2026/7/30	220千伏 12.6公里	220千伏 3318万元	未开工
2	新沂市港头镇大营村50MW地面集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/6/15	2024/6/15	2024/8/21	2024/8/23	2024/9/5	2026/12/31	规模未定	规模未定	未开工
3	新沂市钟吾街道孔圩村50MW地面集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/6/15	2024/6/15	2025/1/2	2025/1/6	2025/1/16	2026/12/31	规模未定	规模未定	未开工
4	华润电力柳新镇渔光互补发电项目	光伏	已完成	2024/8/23	2024/8/23	2024/9/12	2024/9/12	2024/9/20	2026/3/1	10千伏2.8公里	10千伏287万元	已开工
5	新沂市新店镇马庄村44MW地面集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/8/21	2024/8/21	2024/10/22	2024/10/22	2024/11/12	2026/12/31	规模未定	规模未定	未开工
6	新沂市新店镇王圩村35MW地面集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/8/21	2024/8/21	2024/10/22	2024/10/22	2024/11/12	2026/12/31	规模未定	规模未定	未开工
7	沛县星洲能源张庄镇坑塘治理光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/9/2	2024/9/2	2025/8/11	2025/8/11	2025/8/21	2026/6/30	规模未定	规模未定	未开工
8	沛县星洲能源张寨镇坑塘治理光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/9/2	2024/9/2	2025/8/11	2025/8/11	2025/8/21	2026/6/30	规模未定	规模未定	未开工
9	铜山区刘集镇120MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/11/18	2024/11/18	2024/12/24	2024/12/26	2025/1/3	2026/11/15	110千伏 10.39公里	110千伏 2628万元	未开工
10	新沂中清清洁能源有限公司新建合沟镇70MW地面集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/11/29	2024/11/29	2025/2/24	2025/2/24	2025/3/14	2026/12/31	110千伏 2.02公里	110千伏 1369万元	未开工
11	三峡（新沂）发电有限公司新沂市草桥镇60MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2025/3/12	2025/3/12	2025/4/30	2025/4/30	2025/5/13	2026/12/31	规模未定	规模未定	未开工

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模	
12	徐州新森新能源科技有限公司新建草桥镇卢圩村40MW渔光互补落地集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2025/5/7	2025/5/7	2025/6/27	2025/6/27	2025/7/29	2026/12/30	规模未定	规模未定	未开工
13	徐州市汉合新能源有限公司31.5MW泰山渔光互补光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2025/6/5	2025/6/5	2025/9/4	2025/9/4	2025/9/17	2026/12/30	规模未定	规模未定	未开工
14	江苏徐塘发电有限责任公司厂区二期4.396MW光伏发电项目	光伏	接入系统设计方案研究阶段	2025/7/1	2025/7/1	2025/11/7	2025/11/7	/	/	/	/	/
15	徐州国裕新能源科技有限公司新建双塘镇沙沟村佃户村40MW落地集中式光伏发电项目	光伏	接入系统设计方案研究阶段	2025/7/2	2025/7/2	2025/11/28	2025/11/29	/	/	/	/	/
16	徐州国裕新能源科技有限公司新建双塘镇段宅村佃户村袁湖村80MW落地集中式光伏发电项目	光伏	接入系统设计方案研究阶段	2025/7/2	2025/7/2	2025/11/28	2025/11/29	/	/	规模未定	规模未定	未开工
17	沛县星之华能源有限公司吉宝绿色纺织产业园14.4MW屋顶集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2025/09/29	2025/09/29	2025/10/17	2025/10/20	2025/10/31	/	规模未定	规模未定	未开工
18	徐州普路通纺织科技有限公司29.75MW屋顶集中式光伏电站项目	光伏	接入系统设计方案研究阶段	2025/10/21	2025/10/25	2025/11/13	2025/11/19	/	/	/	/	/
19	睢宁辉映邱集镇25MW渔光互补光伏发电项目	光伏	接入系统设计方案研究阶段	2025/11/19	2025/11/19	暂未提交	/	/	/	/	/	/
20	徐州润重新能源科技有限公司徐工重型厂区屋顶光伏发电二期(11250kW)项目	光伏	接入系统设计方案研究阶段	2025/11/26	2025/11/27	暂未提交	/	/	/	/	/	/

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模	
21	丰县华山镇虎王集村渔光互补光伏发电项目	光伏	接入系统设计方案研究阶段	2025/11/25	2025/11/26	暂未提交	/	/	/	/	/	/
22	江苏天雨牧业有限公司西厂4.984MW集中式光伏发电项目	光伏	接入系统设计方案研究阶段	2025/11/21	2025/11/21	暂未提交	/	/	/	/	/	/
23	徐州鑫宁新能源睢宁县垃圾填埋场5.1MW光伏电站项目	光伏	接入系统设计方案研究阶段	2025/11/26	2025/11/26	2025/11/26	2025/11/29	/	/	/	/	/
24	徐州中务正创新能源技术有限公司12.6MW屋顶集中式光伏发电项目	光伏	接入系统设计方案研究阶段	2025/11/27	2025/11/27	暂未提交	/	/	/	/	/	/