

| 2025年2月泰州地区公用常规电源、集中式新能源和储能项目接入进度信息公开 |                                            |      |              |            |             |              |                 |                |                |                |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| 序号                                    | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目                         | 项目类别 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间  | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划 | 配套电网工程概况       |                    | 电源项目配套电网工程建设进度 |
|                                       |                                            |      |              |            |             |              |                 |                |                | 电源项目配套电网工程建设规模 | 电源项目配套电网工程投资规模（万元） |                |
| 1                                     | 国信靖江电厂2×100万千瓦机组扩建项目                       | 燃煤   | 已核准          | 2023/6/20  | 2023/6/26   | 2023/9/28    | 2023/10/8       | 2023/11/29     | 2025/11/30     | 500千伏29.2公里    | 500千伏42475万元       | 建设中            |
| 2                                     | 国华泰州海陵二期渔光互补项目                             | 光伏   | 已核准          | 2023/7/14  | 2023/7/16   | 2023/8/19    | 2023/8/21       | 2023/9/18      | 2025/3/8       | 110千伏1间隔9.2公里  | 110千伏966万元         | 已投运            |
| 3                                     | 国华泰州海陵95MW渔光互补项目                           | 光伏   | 可研阶段         | 2023/7/14  | 2023/7/16   | 2023/8/19    | 2023/8/21       | 2023/9/26      | 2025/3/8       | 110千伏1间隔9.2公里  | 110千伏4286万元        | 已投运            |
| 4                                     | 泰州诚胜光伏发电有限公司俞垛100MW渔光互补项目                  | 光伏   | 已核准          | 2023/10/27 | 2023/10/27  | 2023/10/27   | 2023/10/27      | 2023/10/27     | 2025/5/30      | 110千伏5.33公里    | 110千伏2281万元        | 建设中            |
| 5                                     | 泰州鑫储科技有限公司高港协鑫150兆瓦 / 300兆瓦时储能电站项目         | 新型储能 | 业主自建         | 2023/12/21 | 2023/12/25  | 2024/1/19    | 2024/1/22       | 2024/1/22      | 业主自建           | /              | /                  | /              |
| 6                                     | 大唐泰州热电有限责任公司大唐姜堰溱潼100兆瓦渔光互补项目              | 光伏   | 无接网工程        | 2023/12/22 | 2023/12/26  | 2024/1/11    | 2024/1/15       | 2024/2/22      | 无接网工程          | /              | /                  | /              |
| 7                                     | 兴化市戴窑镇70MW渔光互补项目                           | 光伏   | 已核准          | 2023/12/24 | 2023/12/26  | 2024/1/19    | 2024/1/22       | 2024/2/22      | 2025/12/30     | 110千伏8.25公里    | 110千伏1963万元        | 未开工            |
| 8                                     | 俞垛镇泰州祥泰新能源有限公司100MW渔光互补光伏发电项目              | 光伏   | 已核准          | 2024/2/18  | 2024/2/19   | 2024/3/18    | 2024/3/20       | 2024/4/23      | 2025/3/28      | 220千伏2.4公里     | 220千伏825万元         | 已投运            |
| 9                                     | 润电智慧能源曲霞镇鱼塘水面光伏发电项目                        | 光伏   | 已核准          | 2024/3/18  | 2024/3/20   | 2024/4/17    | 2024/4/19       | 2024/5/14      | 2025/3/30      | 10千伏0.795公里    | 10千伏31.92万元        | 建设中            |
| 10                                    | 三峡泰州海陵渔光互补项目                               | 光伏   | 可研阶段         | 2024/4/17  | 2024/4/18   | 2024/5/8     | 2024/5/11       | 2024/6/4       | 未核准，待商定        | 暂未明确           | 暂未明确               | 未开工            |
| 11                                    | 靖江市新桥镇75MW渔光互补光伏发电项目                       | 光伏   | 已核准          | 2024/4/18  | 2024/4/19   | 2024/5/14    | 2024/5/17       | 2024/6/13      | 2025/12/30     | 110千伏3.2公里     | 110千伏958万元         | 未开工            |
| 12                                    | 泰州姜堰区娄庄镇50MW渔光互补光伏发电项目                     | 光伏   | 已核准          | 2024/5/14  | 2024/5/17   | 2024/5/22    | 2024/5/23       | 2022/7/20      | 2025/7/30      | 110千伏2.68公里    | 110千伏1811万元        | 未开工            |
| 13                                    | 泰州尚豪光电有限公司俞垛30兆瓦渔光互补项目                     | 光伏   | 已核准          | 2024/5/17  | 2024/5/19   | 2024/5/25    | 2024/5/31       | 2024/7/1       | 2025/3/13      | 10千伏10.096公里   | 10千伏460.64万元       | 已投运            |
| 14                                    | 智润新能源（泰州海陵）有限公司智润新能源泰州海陵城东街道渔光互补光伏项目（56兆瓦） | 光伏   | 可研阶段         | 2024/7/30  | 2024/7/31   | 2024/8/30    | 2024/9/3        | 2024/9/29      | 未核准，待商定        | 暂未明确           | 暂未明确               | 未开工            |
| 15                                    | 顶峰（泰兴）热电有限公司顶峰泰兴开发区南区公用热电联产项目（2×37兆瓦）      | 热电联产 | 可研阶段         | 2024/7/29  | 2024/7/31   | 2024/9/6     | 2024/9/7        | 2024/9/29      | 未核准，待商定        | 暂未明确           | 暂未明确               | 未开工            |
| 16                                    | 三优汇能（泰州）科技有限公司泰兴经济开发区95MW/190WMh共享储能项目     | 新型储能 | 业主自建         | 2024/12/5  | 2024/12/9   | 2024/12/27   | 2024/12/31      | 2025/1/24      | 业主自建           | /              | /                  | /              |
| 17                                    | 江苏荣宝电力有限公司生物质气化热、电、炭多联产项目                  | 生物质  | 可研阶段         | 2025/2/5   | 2025/2/8    | 2025/2/13    | 2025/2/17       | 2025/3/10      | 未核准，待商定        | 暂未明确           | 暂未明确               | 未开工            |
| 18                                    | 靖江市东兴镇35MW渔光互补光伏发电项目及配套储能                  | 光伏   | 暂未开展         | 2025/3/3   | 2025/3/7    | 2025/3/12    | 2025/3/15       | 2025/3/31      | 未核准，待商定        | 暂未明确           | 暂未明确               | 未开工            |