

2025年4月泰州地区公用常规电源、集中式新能源和储能项目接入进度信息公开												
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模（万元）	
1	国信靖江电厂2×100万千瓦机组扩建项目	燃煤	已核准	2023/6/20	2023/6/26	2023/9/28	2023/10/8	2023/11/29	2025/11/30	500千伏29.2公里	500千伏42475万元	建设中
2	泰州诚胜光伏发电有限公司俞垛100MW渔光互补项目	光伏	已核准	2023/10/27	2023/10/27	2023/10/27	2023/10/27	2023/10/27	2025/5/30	110千伏5.33公里	110千伏2281万元	建设中
3	泰州鑫储科技有限公司高港协鑫150兆瓦 / 300兆瓦时储能电站项目	新型储能	业主自建	2023/12/21	2023/12/25	2024/1/19	2024/1/22	2024/1/22	业主自建	/	/	/
4	大唐泰州热电有限责任公司大唐姜堰溱潼100兆瓦渔光互补项目	光伏	无接网工程	2023/12/22	2023/12/26	2024/1/11	2024/1/15	2024/2/22	无接网工程	/	/	/
5	兴化市戴窑镇70MW渔光互补项目	光伏	已核准	2023/12/24	2023/12/26	2024/1/19	2024/1/22	2024/2/22	2025/12/30	110千伏8.25公里	110千伏1963万元	未开工
6	润电智慧能源曲霞镇鱼塘水面光伏发电项目	光伏	已核准	2024/3/18	2024/3/20	2024/4/17	2024/4/19	2024/5/14	2025/3/26	10千伏0.795公里	10千伏31.92万元	建设中
7	三峡泰州海陵渔光互补项目	光伏	可研阶段	2024/4/17	2024/4/18	2024/5/8	2024/5/11	2024/6/4	未核准，待商定	暂未明确	暂未明确	未开工
8	靖江市新桥镇75MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/4/18	2024/4/19	2024/5/14	2024/5/17	2024/6/13	2025/12/30	110千伏3.2公里	110千伏958万元	未开工
9	泰州姜堰区娄庄镇50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/5/14	2024/5/17	2024/5/22	2024/5/23	2022/7/20	2025/7/30	110千伏2.68公里	110千伏1811万元	未开工
10	智润新能源（泰州海陵）有限公司智润新能源泰州海陵城东街道渔光互补光伏项目（56兆瓦）	光伏	可研阶段	2024/7/30	2024/7/31	2024/8/30	2024/9/3	2024/9/29	未核准，待商定	暂未明确	暂未明确	未开工
11	顶峰（泰兴）热电有限公司顶峰泰兴开发区南区公用热电联产项目（2×37兆瓦）	热电联产	可研阶段	2024/7/29	2024/7/31	2024/9/6	2024/9/7	2024/9/29	未核准，待商定	暂未明确	暂未明确	未开工
12	三优汇能（泰州）科技有限公司泰兴经济开发区95MW/190WMh共享储能项目	新型储能	业主自建	2024/12/5	2024/12/9	2024/12/27	2024/12/31	2025/1/24	业主自建	/	/	/
13	江苏荣宝电力有限公司生物质气化热、电、炭多联产项目	生物质	可研阶段	2025/2/5	2025/2/8	2025/2/13	2025/2/17	2025/3/10	未核准，待商定	暂未明确	暂未明确	未开工
14	靖江市东兴镇35MW渔光互补光伏发电项目及配套储能	光伏	可研阶段	2025/3/3	2025/3/7	2025/3/12	2025/3/15	2025/3/31	未核准，待商定	暂未明确	暂未明确	未开工