

2025年1月无锡地区公用常规电源、新能源和储能项目接入进度信息公开												
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模（万元）	
1	江阴利港2×1000MW扩建项目	煤机	取得核准批复	2023/7/15	2023/7/20	2023/9/22	2023/9/25	2023/10/25	2025/12/1	新建500千伏开关站1座，新建500千伏线路27千米	64386	建设中
2	江阴燃机热电有限公司燃气轮机创新发展示范项目及补单项目	燃机	取得核准批复	2022/8/25	2022/8/30	2022/11/7	2022/11/10	2022/12/8	2025/12/30	新建220千伏线路13.4千米	7174	建设中
3	国家电投集团宜兴银环智慧能源有限公司国家电投集团宜兴杨巷二期光伏发电项目（34兆瓦）	光伏	无外线	2022/5/25	2022/5/30	2022/6/7	2022/6/10	2022/7/4	—			
4	中电建徐霞客镇40MW渔光互补光伏发电项目	光伏	取得核准批复	2023/5/30	2023/5/30	2023/8/22	2023/8/22	2023/9/15	2025/6/30	新建35千伏线路2.6千米	1540	建设中
5	华锐绿能江阴市一般工业固废资源化热电联产项目	综合利用	取得核准批复	2023/10/25	2023/10/27	2023/12/26	2023/12/28	2024/1/29	2025/12/31	新建110千伏线路5.64千米	2869	建设中
6	江苏海伦石化有限公司资源综合利用发电（热电）项目	自备电厂	无外线	2023/12/24	2023/12/24	2024/1/25	2024/1/25	2024/2/27	无外线			
7	无锡能达热电有限公司热电联产扩建项目	煤机	取得核准批复	2024/3/18	2024/3/18	2024/3/25	2024/3/25	2024/4/30	2025/9/30	新建110千伏线路7.05千米	3451	建设中
8	华润智慧能源（无锡）有限公司华润宜兴杨巷130兆瓦渔光互补项目	光伏	可研前期办理中	2023/10/8	2023/10/10	2023/11/11	2023/11/12	2023/12/21				
9	三峡宜兴杨巷镇100MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研前期办理中	2024/8/1	2024/8/3	2024/8/4	2024/8/4	2024/9/2				
10	华润宜兴高腾100MW渔光互补项目	光伏	可研前期办理中	2024/8/20	2024/8/20	2024/9/12	2024/9/13	2024/9/29				
11	路通能源宜兴官林镇52.8MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研前期办理中	2024/8/8	2024/8/8	2024/9/12	2024/9/13	2024/9/29				
12	宜兴市新建镇50MW生态农业养殖光伏发电一体化融合项目	光伏	可研前期办理中	2024/8/7	2024/8/7	2024/9/12	2024/9/13	2024/10/18				
13	江阴周北热电有限公司新建燃煤亚临界背压机组替代整合项目	煤机	可研前期办理中	2024/7/16	2024/7/16	2024/10/28	2024/11/1	2024/12/11				
14	大唐宜兴杨巷二期（60MW）渔光互补复合型光伏发电项目	光伏	可研前期办理中	2024/12/6	2024/12/6	2025/1/13	2025/1/13					
15	江阴市斯托德新能源科技有限公司江阴徐霞客镇10万千瓦20万千瓦时储能电站项目	储能	业主自建	2025/1/17	2025/1/17							
16	无锡新绿储能源科技有限公司惠山长安街道100兆瓦200兆瓦时储能电站项目	储能	接入方案办理中	2025/1/18	2025/1/18							