

江苏常州庙桥 110kV 开关站新建工程 建设项目竣工环境保护 验收调查报告表

建设单位： 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司

调查单位： 江苏省苏核辐射科技有限责任公司

编制日期：二〇二五年六月

目 录

表 1	建设项目总体情况.....	1
表 2	调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点	3
表 3	验收执行标准.....	7
表 4	建设项目概况.....	8
表 5	环境影响评价回顾.....	12
表 6	环境保护设施、环境保护措施落实情况.....	16
表 7	电磁环境、声环境监测.....	19
表 8	环境影响调查.....	22
表 9	环境管理及监测计划.....	25
表 10	竣工环境保护验收调查结论与建议.....	27

表 1 建设项目总体情况

建设项目名称	江苏常州庙桥 110kV 开关站新建工程				
建设单位	国网江苏省电力有限公司常州供电分公司				
法人代表/授权代表	黄 清		联系人	王一平	
通讯地址	江苏省常州市局前街 27 号				
联系电话	0519-88191505	传真	/	邮政编码	213000
建设地点	常州市武进区				
项目建设性质	新建√改扩建□技改□	行业类别	电力供应，D4420		
环境影响报告表名称	江苏常州庙桥 110kV 开关站新建工程环境影响报告表				
环境影响评价单位	江苏辐环环境科技有限公司				
初步设计单位	常州常供电力设计院有限公司				
监理单位	江苏兴力工程管理有限公司				
环境影响评价审批部门	常州市生态环境局	文号	常环核审[2022]6 号	时间	2022.1.25
建设项目核准部门	江苏省发展和改革委员会	文号	苏发改能源发[2022]39 号	时间	2022.1.13
初步设计审批部门	国网江苏省电力有限公司常州供电分公司	文号	常供电建[2022]269 号	时间	2022.12.13
环境保护设施设计单位	常州常供电力设计院有限公司				
环境保护设施施工单位	江苏鹿苑建设集团有限公司、江苏常新电力建设有限公司、常州晋陵电力实业有限公司				
环境保护设施监测单位	江苏省苏核辐射科技有限责任公司				
投资总概算（万元）	10105	环保投资（万元）	45	环保投资占总投资比例	0.45%

实际总投资 (万元)	9981	环保投资 (万元)	45	环保投资 占总投资 比例	0.45%
环评阶段项目 建设内容	(1) 庙桥 110kV 开关站新建工程 建设庙桥 110kV 开关站，一座，户内式布置，本期无主变，电压等级为 110/10kV。远景为 110kV 变电站，主变 3 台（#1、#2、#3），容量为 3×50MVA。110kV 进线本期 4 回（2 回备用），远景规模不变。 (2) 武杭线 π 入庙桥开关站 110kV 线路工程 建设武杭线 π 入庙桥开关站 110kV 线路工程，2 回，线路路径总长度约 4.8km，其中同塔双回架空线路路径长度约 1.868km，双回电缆路径总长度约 2.932km。 本工程架空线路导线采用 1×JL3/G1A-400/35 高导电率钢芯铝绞线；电缆采用 ZC-Z-YJLW03-64/110kV-1×800mm² 阻燃、阻水电力电缆。			项目开工 日期	2024.4.17
项目实际建设 内容	(1) 庙桥 110kV 开关站新建工程 户内型，电压等级为 110/10kV，本期无主变，110kV 配电装置采用户内 GIS 布置，110kV 电缆进线 4 回（2 回备用）。开关站总占地面积 3866m²（其中围墙内占地面积 3440m²）。 (2) 武杭线 π 入庙桥开关站 110kV 线路工程 2 回，线路路径总长 5.047km，其中：①同塔双回架设线路路径长 1.86km，②恢复单回架线路路径长 0.27km，③双回电缆线路路径长 2.917km。 本工程 110kV 架空线路导线型号为 1×JL3/G1A-400/35 钢芯铝绞线；110kV 电缆线路型号为 ZC-YJLW03-64/110kV-1×800mm²C 类阻燃阻水电力电缆。			环保设施 投入调试 日期	2025.4.15
项目建设过程 简述	本工程建设过程如下： （1）2022 年 1 月 13 日，江苏省发展和改革委员会以《省发展改革委关于 110 千伏南京群力输变电工程等电网项目核准的批复》（苏发改能源发[2022]39 号）核准了本工程； （2）2022 年 1 月，国网江苏省电力有限公司常州供电分公司委托江苏辐环环境科技有限公司编制完成了《江苏常州庙桥 110kV 开关站新建工程项目环境影响报告表》； （3）2022 年 1 月 25 日，常州市生态环境局以《关于江苏常州庙桥 110kV 开关站新建工程项目环境影响报告表的批复》（常环核审[2022]6 号）批复了本工程环境影响报告表； （4）2022 年 12 月 13 日，国网江苏省电力有限公司常州供电分公司以《国网江苏省电力有限公司常州供电分公司关于江苏常州大观 110 千伏输变电等工程初步设计的批复》（常供电建[2022]269 号）批复了本工程初步设计文件； （5）2024 年 4 月 17 日，本工程开工； （6）2025 年 4 月 15 日，本工程竣工，进入环境保护设施调试期； （7）2025 年 5 月 29 日，本工程开展验收调查及验收监测。				

表 2 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

调查范围

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020)要求,验收调查范围与环境影响评价文件的评价范围一致,见表 2-1。

表 2-1 调查范围

调查对象	调查内容	调查(监测)范围
110kV 开关站	电磁环境	站界外 30m 范围内区域
	声环境	站界外 200m 范围内区域
	生态影响	站场围墙外 500m 范围内区域
110kV 架空线路	电磁环境	边导线地面投影外两侧各 30m 范围内带状区域
	声环境	边导线地面投影外两侧各 30m 范围内带状区域
	生态影响	边导线地面投影外两侧各 300m 范围内带状区域
110kV 电缆线路	电磁环境	线路管廊两侧边缘各外延 5m 范围内带状区域(水平距离)
	生态影响	线路管廊两侧边缘各外延 300m 范围内带状区域(水平距离)

环境监测因子

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ 705-2020),确定本工程主要环境监测因子为:工频电场、工频磁场、噪声,见表 2-2。

表 2-2 环境监测因子

调查对象	环境监测因子	环境监测指标及单位
110kV 开关站 110kV 架空线路	工频电场	工频电场强度, kV/m
	工频磁场	工频磁感应强度, μT
	噪声	昼间、夜间等效声级, L_{eq} , dB(A)
110kV 电缆线路	工频电场	工频电场强度, kV/m
	工频磁场	工频磁感应强度, μT

环境敏感目标

验收调查阶段环境敏感目标调查包括：环境影响评价文件中确定的环境敏感目标、环境影响评价审批文件中要求的环境敏感目标、因项目建设发生变更而新增加的环境敏感目标及环境影响评价文件遗漏的环境敏感目标。环境敏感目标包括电磁环境敏感目标、声环境保护目标、生态保护目标。

(1) 电磁环境敏感目标：根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020)，电磁环境敏感目标为开关站及线路电磁环境影响评价需重点关注的对象，包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物。

根据项目现场实际情况以及对环境影响报告表中列出的环境敏感目标的现场调查，经踏勘确定，本工程开关站调查范围内有 1 处电磁环境敏感目标，架空线路和电缆线路调查范围内有 11 处电磁环境敏感目标。

(2) 声环境保护目标：根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，开关站及线路声环境调查范围内依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区；根据《中华人民共和国噪声污染防治法》要求，用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等的建筑物为主的区域，划定为噪声敏感建筑物集中区域。

根据项目现场实际情况以及对环境影响报告表中列出的环境保护目标的现场调查，经踏勘确定，本工程开关站调查范围内有 1 处声环境保护目标，架空线路调查范围有 7 处声环境保护目标。

(3) 生态保护目标：开关站及线路调查范围内受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等，重点关注《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发[2018]74 号)、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发[2020]1 号)、和《江苏省自然资源厅关于常州市武进区生态空间管控区域调整方案的复函》(苏自然资函[2024]777 号)中的江苏省国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域。

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划调查工程对生态保护区域的影响。

根据现场踏勘，本工程验收调查范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响分类管理目录(2021 版)》中第三条“(一)中全部环境敏感区”。

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发[2018]74 号)，本工程不进入且生态影响调查范围不涉及江苏省国家级生态保护红线。

对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发[2020]1 号)和《江苏省自然资源厅关于常州市武进区生态空间管控区域调整方案的复函》(苏自然资函[2024]777 号)，本工程不进入且生态影响调查范围不涉及江苏省生态空间管控区域。

对照《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2022),本工程调查范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。

调查重点

- 1、项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容。
- 2、核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况。
- 3、环境敏感目标基本情况及变动情况。
- 4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。
- 5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况。
- 6、环境质量和环境监测因子达标情况。
- 7、建设项目环境保护投资落实情况。

表 3 验收执行标准

电磁环境标准

《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中频率 50Hz 对应的电场强度 4000V/m、磁感应强度 100 μ T 作为验收监测的执行标准（公众曝露控制限值）。

架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

声环境标准

本工程验收监测时执行的标准见表 3-1。具体限值见表 3-2。

表 3-1 本工程声环境验收执行标准

工程名称		声环境质量标准	厂界环境噪声排放标准
江苏常州庙桥 110kV 开关站新建工程	庙桥 110kV 开关站新建工程	3 类	3 类
	武杭线 π 入庙桥开关站 110kV 线路工程	3 类、4a 类	/

表 3-2 本工程声环境验收执行标准限值

标准名称、标准号	标准分级	控制限值（dB(A)）	
		昼间	夜间
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）	3 类	65	55
《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）	3 类	65	55
	4a 类	70	55

其他标准和要求

环境质量标准执行现行有效的环境质量标准。污染物排放标准原则上执行环境影响评价报告表及其审批部门批复中规定的标准，在环境影响评价报告表审批之后发布或修订的标准对建设项目执行标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。本工程验收执行标准不涉及新发布或修订标准情况。

表 4 建设项目概况

项目建设地点 本工程庙桥 110kV 开关站位于常州市武进区工业大道南侧，武杭线 π 入庙桥开关站 110kV 线路工程位于常州市武进区工业大道北侧。
主要建设内容及规模 (1) 庙桥 110kV 开关站新建工程 户内型，电压等级为 110/10kV，本期无主变，远景调度名称为龙轩 110kV 变电站，110kV 配电装置采用户内 GIS 布置，110kV 电缆进线 4 回（2 回备用）。开关站新建化粪池 1 座，开关站新建事故油池 1 座（有效容积为 28m³）。 (2) 武杭线 π 入庙桥开关站 110kV 线路工程 线路调度名称为 110kV 武轩 7413/杭轩 7740 线，2 回，线路路径总长 5.047km，其中：①同塔双回架设线路路径长 1.86km，②恢复单回架线路径长 0.27km，③双回电缆线路路径长 2.917km。 本工程 110kV 架空线路导线型号为 1×JL3/G1A-400/35 钢芯铝绞线；110kV 电缆线路型号为 ZC-YJLW03-64/110kV-1×800mm²C 类阻燃阻水电力电缆。
建设项目占地、总平面布置及输电线路路径 1、工程占地 开关站总占地面积 3866m²，其中围墙内占地面积 3440m²，站内绿化面积为 1150m²，临时占地面积约 1651m²。 110kV 线路新建钢管塔 19 基和角钢塔 1 基，塔基永久占地面积为 101m²，新建电缆沟（井）永久占地面积为 65m²，临时占地面积约 19523m²。根据《江苏省电力条例》第十八条 架空电力线路走廊（包括杆、塔基础）和地下电力电缆线路建设不实行征地。 2、总平面布置 庙桥 110kV 开关站采用户内型布置，本期无主变压器，远景主变压器户内布置于综合楼南部，110kV 配电装置采用户内 GIS 布置于综合楼东部，10kV 开关室户内布置于综合楼北部，事故油池位于站区东北部，化粪池位于站区西北部。 3、输电线路路径 线路自原有 110kV 武杭 7740 线#2 塔东北侧开环点新建电缆终端杆，恢复原有 110kV 武杭 7740 线#2~#3 塔间单回架空线路，新建电缆线路沿武南路北侧向东敷设，至青洋路东侧转向南敷设，顶管钻越武南路和武南河，改为架空线路继续向南架设，改为电缆线路钻越 500kV 武惠 5279/武泉 5280 线、500kV 瓶武 5905/窑武 5915 线后，改为架空线路继续向南架设，改为电缆线路钻越 500kV 政武 5273/政南 5274

线后，改为架空线路继续向南架设，至桂阳路南侧改为电缆线路先向南敷设，再转向西敷设，至常州市礼宝建材化学厂东侧转向南敷设，再转向西敷设至规划路东侧转西南敷设，穿越工业大道，转向西敷设接入庙桥 110kV 开关站东侧间隔。

建设项目环境保护投资

本工程投资总概算 10105 万元，其中环保投资约为 45 万元，环保投资比例 0.45%；实际总投资 9981 万元，实际环保投资 45 万元，实际环保投资比例 0.45%，见表 4-1。

表 4-1 本工程环评阶段与验收阶段环保投资变化情况一览表

工程实施阶段	污染类型	环境保护设施、措施	环保投资估算 (万元)	实际环保投资 (万元)
施工阶段	生态影响	合理进行施工组织，控制施工用地，采用灌注桩基础减少土石方开挖，减少弃土，保护表土，针对施工临时用地进行生态恢复	5	5
	大气环境	施工围挡、遮盖、洗车平台、定期洒水	5	4
	水环境	临时隔油池、临时沉淀池、临时化粪池	5	4
	声环境	采用低噪声施工设备、施工工艺等噪声防治措施	2	2
	固体废弃物	生活垃圾、建筑垃圾清运	2	2
运行阶段	电磁环境	开关站 110kV GIS 配电装置采用户内布置；开关站电气设备均合理布局，保证导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影响；线路提高导线高度并优化导线布置方式，部分线路采用地下电缆，减少电磁环境影响。运营阶段做好设备维护，加强运行管理，定期开展电磁环境监测	5	5
	声环境	开关站采用隔声门等措施；选用表面光滑的导线。运行阶段做好设备维护，加强运行管理，开展开关站和线路声环境监测		
	生态影响	加强运维管理、植被绿化	1	1
	水环境	开关站采用雨污分流，站内巡检人员的生活污水经化粪池处理，环卫定期清运，不外排	1	1
	固体废弃物	开关站生活垃圾由环卫定期清运，危险废物交有资质单位处理处置	4	3
	风险控制	开关站新建事故油池、事故油坑、排油管道，事故油及油污水交有资质单位处理处置；针对开关站可能发生的突发环境事件，制定突发环境事件应急预案，并定期演练	15	13
环境影响评价及竣工环保验收费用			/	5
合计			45	45

建设项目变动情况及变动原因**1、工程建设内容变化情况**

本工程建设内容验收阶段与环评阶段略有变化，对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射[2016]84号），本工程建设内容变动情况不属于重大变动。

2、敏感目标变化情况

本工程调查范围内电磁环境敏感目标与环评阶段略有变化，本工程调查范围内声环境保护目标与环评阶段略有变化，对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射[2016]84号），本工程电磁环境敏感目标和声环境保护目标变动情况不属于重大变动。

3、重大变动核查情况

根据《关于印发<输变电建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办辐射[2016]84号），本工程重大变动核查情况见表4-2。

表 4-2 本工程重大变动核查情况一览表

序号	重大变动界定原则	环评阶段情况	验收阶段情况	是否涉及重大变动
1	电压等级升高	110kV	110kV	未变动
2	主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要设备总数量增加超过原数量的 30%	本期开关站无主变	本期开关站无主变	未变动
3	输电线路路径长度增加超过原路径长度的 30%	武杭线 π 入庙桥开关站 110kV 线路工程：2 回，线路路径总长度约 4.8km	武杭线 π 入庙桥开关站 110kV 线路工程：2 回，线路路径总长度 5.047km	线路长度减少，非重大变动 线路长度增加占原路径长度 5.15%，未超过 30%，非重大变动
4	变电站、换流站、开关站、串补站站址位移超过 500m	开关站位于常州市武进区工业大道南侧	开关站位于常州市武进区工业大道南侧	未变动
5	输电线路横向位移超出 500 米的累计长度超过原路径长度的 30%	输电线路横向偏移最大 300m，未超过 500m		非重大变动
6	因输变电工程路径、站址等发生变化，导致进入新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区	本工程无因线路路径变动导致进入新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区		
7	因输变电工程路径、站址等发生变化，导致新增的电磁和声环境敏感目标超过原数量的 30%	开关站评价范围内共约 29 户民房	开关站调查范围内共 29 户民房、1 处公司	站址未变，非重大变动
		线路评价范围内共约 3 间厂房、2 间临时工棚、3 间看护房及 5 户民房	线路调查范围内共民房 7 户、看护房 5 间、门卫室 1 间、农家小院 1 处、箱房 2 间、售票处 1 间、厂房 1 处	恢复架线段新增电磁环境敏感目标和声环境保护目标，线路路径

				调整，非重大变动
8	变电站由户内布置变为户外布置	开关站户内布置	开关站户内布置	未变动
9	输电线路由地下电缆改为架空线路	本工程输电线路地下电缆未改为架空线路		未变动
10	输电线路同塔多回架设改为多条线路架设累计长度超过原路径长度的 30%	本工程输电线路同塔多回架设未改为多条线路架设		未变动

经查阅设计资料、施工资料及相关文件，根据环评文件及现场踏勘调查确认，对照《关于印发<输变电建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办辐射[2016]84 号），本工程未发生清单中的一项或一项以上，且未造成不利环境影响显著加重，因此本工程不涉及重大变动。

项目分期验收情况

本工程一次建成，不存在分期验收情况。

表 5 环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论**1、生态影响**

根据现场踏勘和资料分析，本工程评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等特殊及重要生态敏感区。对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）和《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），本工程评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域。

本工程评价范围不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）中的环境敏感区。对照江苏省及常州市“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单），本工程符合江苏省及常州市“三线一单”的要求。本工程选址选线符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）环保技术要求。

本工程开关站站址和配套线路路径选址已取得常州市自然资源和规划局的盖章文件，项目的建设符合当地城镇发展的规划要求。

2、大气环境

施工场地设置围挡，对作业处裸露地面覆盖防尘网，定期洒水，遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业；优先选用商品混凝土，加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作，在易起尘的材料堆场，采取密闭存储或采用防尘布苫盖，以防止扬尘对环境空气质量的影响；运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输，采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗洒，不超载，经过敏感目标时控制车速。施工期主要采取扬尘污染防治措施，尽量减少施工期扬尘对大气环境的影响。

3、电磁环境

本工程开关站采用户内型布置、110kV配电装置采用户内GIS布置，电气设备合理布局，保证导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置，降低电磁环境的影响。架空线路建设时线路保证导线对地高度，优化导线相间距离以及导线布置方式，部分线路采用电缆敷设，以降低输电线路对周围电磁环境的影响。

本工程新建段同塔双回线路经过道路等场所及敏感目标时，导线对地高度为18m。

通过理论计算，本工程开关站四周的工频磁场、工频电场能够满足相关的标准限值；通过理论计算和类比分析，在满足报告表要求的前提下，本工程架空输电线路周围的工频电场、工频磁场能够满足相关的标准限值；通过类比分析，本工程电缆输电线路周围的工频电场、工频磁场也可满足相关的标准限值。

4、声环境

采用低噪声施工机械设备，设置围挡，控制设备噪声源强；优化施工机械布置、加强施工管理，文明施工，错开高噪声设备使用时间；在午休及夜间期间禁止开关站施工；合理安排噪声设备施工时段，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求。

本工程开关站采用户内式布置，本期无主变，远景主变安装在独立变压器室内，充分利用隔声门及墙体等降噪措施，减少开关站运营期噪声影响，确保开关站的四周厂界噪声稳定达标。架空线路建设时通过选用加工工艺水平高、表面光滑的导线减少电晕放电，并保证足够的导线对地高度等措施，以降低可听噪声。

通过理论计算，本工程投运后开关站四周的环境噪声能够满足相关标准要求；通过类比分析，本工程架空输电线路周围的噪声能够满足相关的标准限值。

5、水环境

开关站施工人员产生的生活污水经临时化粪池处理后，定期清运，不排入周围环境；线路施工阶段，施工人员居住在施工点附近租住的单位宿舍内，生活污水排入居住点的化粪池中及时清运。施工废水经隔油、沉淀处理后回用不外排；线路施工产生的少量泥浆水经临时沉淀池去除悬浮物后回用不外排。

开关站无人值班，日常巡视及检修等工作人员所产生的少量生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排，对周围水环境影响较小。线路工程运营期无废水产生。

6、固体废物

加强对施工期生活垃圾、建筑垃圾的管理，施工期间施工人员产生的少量生活垃圾分类收集后委托地方环卫部门及时清运；建筑垃圾委托相关的单位运送至指定受纳场地。

开关站日常巡视及检修等工作人员产生的生活垃圾由站内垃圾桶分类收集后，委托地方环卫部门及时清运。本期开关站无主变，不会产生废铅蓄电池及废变压器油。远景站内废铅蓄电池产生后运至国网江苏省电力有限公司常州供电分公司废旧物资仓库暂存，交由有资质的单位处理或处置，不随意丢弃，转移过程按规定办理转移备案手续。开关站正常运营及检修过程中产生的变压器油等应交由有资质单位处理，不贮存在事故油池内，转移过程按规定办理转移备案手续，对周围环境影响较小。

7、环境风险

根据设计资料，庙桥110kV开关站站内远景建设的单台主变事故油坑容积大于单台主变油量的20%，有效容积约4.6m³，拟建的事故油池有效容积约30m³。开关站运营期正常情况下，变压器无漏油产生。一旦发生事故，事故油及油污水经事故油坑收集后，通过排油管道排入事故油池，最终交由有资质的单位处理处置，不外排。事故油池、事故油坑及排油管道均采取防渗防漏措施，确保事故油及油污水在贮存过程中不会渗漏。针对本项目范围内可能发生的突发环境事件，建设单位应按照国家《建设项目环境风险评

价技术导则》(HJ169-2018)和《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)等国家有关规定制定突发环境事件应急预案,并定期演练。

江苏常州庙桥110kV开关站新建工程符合国家的法律法规,符合区域总体发展规划,在认真落实各项污染防治措施和生态环境保护措施后,建设项目运营期产生的工频电场、工频磁场、噪声等均满足相应标准,本项目的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围,从环境影响角度分析,本工程建设是可行的。

环境影响评价文件批复意见

本工程于 2022 年 1 月委托江苏辐环环境科技有限公司编制完成了《江苏常州庙桥 110kV 开关站新建工程环境影响报告表》，并已于 2022 年 1 月 25 日取得常州市生态环境局的批复（常环核审[2022]6 号）。

环评批复主要意见如下：

一、项目主要建设内容

（1）庙桥 110kV 开关站新建工程

建设庙桥开关站，户内式布置，本期无主变。远景为 110kV 变电站，主变 3 台（#1、#2、#3），容量为 3×50MVA。

（2）武杭线 π 入庙桥开关站 110kV 线路工程

建设武杭线 π 入庙桥开关站 110kV 线路工程，2 回，线路路径总长约 4.8km，其中架空线路路径长约 1.868km，电缆线路路径长约 2.932km。

该项目在落实《报告表》提出的各项环境保护措施和下列工作要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求。因此，我局同意你单位按《报告表》中所列内容和拟定方案建设。

二、项目建设及运行中应重点做好的工作

（一）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的公众曝露控制限值要求，架空输电线路经过耕地、园林等场所时工频电场强度须满足 10kV/m 的要求。

（二）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应要求；运营期确保站界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准要求，同时确保工程周围区域及敏感目标处噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。

（三）站内生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。开关站的排油槽和事故油池应进行防渗漏处理。

（四）加强施工期环境保护工作，采取有效防尘、降噪措施，不得扰民；施工过程中产生的固体垃圾应分类集中堆放，及时清理；产生的废水应收集处理，不得排入沿线地表水体；在建设牵张场、沉淀池等时，应尽量减少对地表植被的扰动，施工结束后，及时进行生态恢复治理。

（五）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要的解释、说明，取得公众对本工程建设的支持。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可投入运行。

四、我局委托常州市武进生态环境局负责该项目施工期间的环境保护监督检查工作。

表 6 环境保护设施、环境保护措施落实情况

阶段	影响类别	环境影响报告表及批复文件中要求的环保设施、环保措施	环保设施、环保措施落实情况，相关要求未落实的原因
前期	生态影响	(1) 开关站和线路尽可能减少新增土地占用面积，并注意生态环境的保护。 (2) 项目建设应符合当地规划要求，严格按照规划和城建部门的要求进行建设。	已落实： (1) 已优化设计，开关站采用了户内布置，部分架空线路采用同塔双回架设，部分线路采用电缆敷设，减少了土地占用。 (2) 本工程开关站站址及输电线路路径选线已取得了常州市自然资源和规划局的盖章文件，工程的建设符合当地城镇发展的规划要求。
	污染影响	(1) 开关站的电气设备布局合理，保证导体和电气设备安全距离，选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置。 (2) 优化导线相间距离以及导线布置方式，降低输电线路电磁环境影响。 (3) 线路通过有人居住、工作或学习的建筑物时，应采取增加导线对地高度等措施。 (4) 开关站应合理布局，选用低噪声设备，采取隔声降噪措施，防止噪声扰民。 (5) 开关站内生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。 (6) 开关站内须设有事故油池。	已落实： (1) 开关站的电气设备布局合理，带电设备均安装了接地装置，110kV 配电装置采用户内 GIS 型式。 (2) 优化了导线相间距离及导线布置方式，降低了输电线路电磁环境影响。 (3) 本工程优化了线路路径，提高了导线对地高度，满足环评报告表提出的要求，线路跨越居民住宅等环境敏感目标时，导线对地高度满足环评报告表中提出的要求。 (4) 开关站采用户内式布置，本期无主变，远景采用低噪声主变，采取了隔声门等降噪措施。 (5) 开关站新建化粪池，开关站无人值班，日常巡视、检修等工作人员产生少量的生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理，不外排。 (6) 开关站新建事故油池（有效容积为 28m³）。

阶段	影响类别	环境影响报告表及批复文件中要求的环保设施、环保措施	环保设施、环保措施落实情况，相关要求未落实的原因
施 工 期	生态影响	(1) 加强文明施工，采取土工膜覆盖等措施。材料运输过程中，应充分利用现有公路。材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时占地。施工结束后及时撤出临时占用场地，拆除临时设施，恢复地表植被，尽量保持原有生态原貌，开关站占用的土地进行固化处理或绿化。 (2) 加强施工期环境保护工作，采取有效防尘、降噪措施，不得扰民；施工过程中产生的固体垃圾应分类集中堆放，及时清理；产生的废水应收集处理，不得排入沿线地表水体；在建设牵张场、沉淀池等时，应尽量减少对地表植被的扰动，施工结束后，及时进行生态恢复治理。	已落实： (1) 加强了文明施工，松散土及时进行了清运，并建设了挡土护体措施，同时采用密目网进行苫盖。材料运输充分利用了现有公路。施工组织合理，减少了临时施工用地。施工结束后，临时占地和临时道路已经按要求进行恢复。开关站、电缆管廊及线路塔基周围植被恢复良好。 (2) 已加强施工期环境保护，落实了各项环保措施，减少了土地占用和对植被的破坏。施工完成后对施工现场、开关站、电缆管廊及线路塔基周围进行了植被恢复。
	污染影响	(1) 运输散体材料时密闭，施工现场设置围挡，弃土等合理堆放，定期洒水，对空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。 (2) 施工期所产生的污水主要为生产废水和生活污水，施工废水排入临时沉淀池，沉渣定期清理。生活污水经化粪池处理后，定期清理，不外排。 (3) 施工期产生的生活垃圾等固体废物按报告表提出的方式处置。 (4) 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 中相应要求。 (5) 落实施工期各项污染防治措施，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工结束后及时进行生态恢复治理。	已落实： (1) 运输散体材料时密闭，施工现场设置围挡，弃土等合理堆放，定期洒水，对空地硬化和覆盖，减少了裸露地面面积。 (2) 施工场地设置了简易施工废水处理池。施工人员生活污水经化粪池处理，定期清理，不排入周围环境。 (3) 建筑垃圾由渣土公司清运，施工生活垃圾由环卫部门清运。施工迹地、临时占地周围垃圾已清理并进行了土地功能恢复。 (4) 已选用低噪声机械设备，定期维护保养，未在夜间施工。施工期噪声执行了《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 中相应要求。 (5) 本工程在施工期落实了各项污染防治措施，减少了对土地的占用和植被的破坏，采取了必要的水土保持措施，未发生噪声和扬尘等扰民现象，施工结束后及时进行了生态恢复治理。

阶段	影响类别	环境影响报告表及批复文件中要求的环保设施、环保措施	环保设施、环保措施落实情况，相关要求未落实的原因
环境保护设施调试期	生态影响	(1) 加强开关站、电缆管廊及线路塔基周围植被恢复，以改善运行环境。 (2) 项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。	已落实： (1) 已按要求对开关站、电缆管廊及线路塔基周围进行植被恢复。 (2) 生态保护、水土流失防治措施已落实并与主体工程同时投入使用。
	污染影响	(1) 开关站日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。 (2) 开关站日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾由环卫部门定期清理，不外排。 (3) 开关站的排油槽和事故油池应进行防渗漏处理。 (4) 严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求，架空输电线路经过耕地、园林等场所时工频电场强度须满足10kV/m的要求。运营期确保站界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，同时确保工程周围区域及敏感目标处噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。 (5) 项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目建成后，建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》组织项目验收，验收合格后项目方可投入正式运行。	已落实： (1) 开关站新建化粪池，日常巡视、检修等工作人员产生少量的生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理，不外排。 (2) 开关站的日常巡视、检修等工作人员产生的少量生活垃圾分类收集并由环卫部门定期清理，不外排。 (3) 开关站新建事故油池，有效容积为28m³，开关站的排油槽和事故油池已进行防渗漏处理。 (4) 已落实《报告表》所提出的环保措施，监测结果表明各项污染物达标排放，见表7。 (5) 本工程执行了“三同时”制度，环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本工程目前正在按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求开展竣工环境保护验收工作。

表 7 电磁环境、声环境监测

监测单位及质量控制

本工程监测单位为江苏省苏核辐射科技有限责任公司已通过 CMA 计量认证，证书编号：221020340440，具备相应的检测资质和检测能力，为确保检测报告的公正性、科学性和权威性，制定了相关的质量控制措施，主要有：

（1）监测仪器

监测仪器定期校准，并在其证书有效期内使用。每次监测前后均检查仪器，确保仪器处在正常工作状态。

（2）环境条件

监测时环境条件须满足仪器的使用要求。电磁环境监测工作应在无雨、无雾、无雪的天气下进行，监测时环境湿度应在 80%以下；声环境监测工作应在无雨雪、无雷电的天气，风速 5m/s 以下时进行。

（3）人员要求

监测人员应经业务培训，考核合格并取得岗位合格证书。现场监测工作须不少于 2 名监测人员才能进行。

（4）数据处理

监测结果的数据处理应遵循统计学原则。

（5）检测报告审核

制定了检测报告三级审核制度，确保监测数据和结论的准确性和可靠性。

电磁环境监测因子及监测频次

- 1、监测因子：工频电场、工频磁场
- 2、监测频次：监测 1 次

电磁环境监测方法及监测布点

按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）、《交流变电站新建工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中布点方法，依据监测布点原则以及敏感目标实际情况，对开关站及线路周围设置监测点位，进行工频电场、工频磁场监测。

电磁环境监测单位、监测时间、监测环境条件

- 1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司（CMA 证书编号：221020340440）
- 2、监测时间：2025 年 5 月 29 日

电磁环境监测仪器及工况

验收监测期间，建设项目实际运行电压已达到设计额定电压等级。

电磁环境监测结果分析

监测结果表明，庙桥 110kV 开关站厂界周围各测点处工频电场强度为 0.3V/m~2.2V/m，工频磁感应强度为 0.025 μ T~0.066 μ T；开关站周围敏感目标测点处工频电场强度为 0.3V/m，工频磁感应强度为 0.038 μ T；110kV 电缆线路周围敏感目标测点处工频电场强度为 1.5V/m~148.2V/m，工频磁感应强度为 0.032 μ T~0.216 μ T；110kV 架空线路周围敏感目标测点处工频电场强度为 11.7V/m~152.6V/m，工频磁感应强度为 0.035 μ T~0.262 μ T；110kV 架空线路监测断面测点处工频电场强度为 2.2V/m~159.4V/m，工频磁感应强度为 0.021 μ T~0.265 μ T。

监测结果表明，本工程开关站及线路周围所有测点处工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中频率 50Hz 对应的电场强度 4000V/m、磁感应强度 100 μ T 公众曝露控制限值要求。架空线路监测断面测点处工频电场能满足耕地、道路、养殖等场所工频电场强度 10kV/m 的控制限值要求。断面监测结果表明，随着测点距线路距离的增大，测点处工频电场、工频磁场影响总体呈递减趋势。

声环境监测因子及监测频次

- 1、监测因子：噪声
- 2、监测频次：昼、夜间各监测一次

声环境监测方法及监测布点

1、监测方法

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

《声环境质量标准》（GB3096-2008）

声环境监测单位、监测时间、监测环境条件

- 1、监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司（CMA 证书编号：221020340440）
- 2、监测时间：2025 年 5 月 29 日
- 3、监测环境条件：晴，温度 20℃~26℃，相对湿度 37%RH~43%RH，风速 1.0m/s~1.4m/s

声环境监测仪器及工况

验收监测期间建设项目实际运行电压已达到设计额定电压等级，主要噪声源设备均正常运行。

声环境监测结果分析

监测结果表明，庙桥 110kV 开关站厂界测点处昼间噪声为 52dB(A)~57dB(A)，夜间噪声为 48dB(A)~53dB(A)，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求；开关站周围声环境保护目标测点处昼间噪声为 57dB(A)，夜间噪声为 53dB(A)，环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准要求。

监测结果表明，110kV 架空线路周围保护目标测点处的昼间噪声为 50dB(A)~56dB(A)，夜间噪声为 46dB(A)~51dB(A)，架空线路沿线测点处噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。

表 8 环境影响调查

施工期
生态影响 1、生态保护目标调查 根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。 根据现场踏勘，本工程验收调查范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响分类管理目录（2021 版）》中第三条“（一）中全部环境敏感区”。 对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），本工程调查范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。 对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），本工程不进入且生态影响调查范围不涉及江苏省国家级生态保护红线。 对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《江苏省自然资源厅关于常州市武进区生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函[2024]777号），本工程不进入且生态影响调查范围不涉及江苏省生态空间管控区域。 2、自然生态影响调查 根据现场调查，本工程开关站站址及输电线路周围主要为道路、空地等区域，工程所在区域已经过多年的人工开发，地表主要植被为次生植被和人工植被，生态调查范围内无国家和江苏重点保护的野生动植物，无古树名木，无需要保护的野生植物资源。 本工程生态调查范围内未见有需要重点保护的珍稀濒危动物出现，仅有鼠类、蛙类和一般鸟类等较为常见的动物，没有大型野生兽类动物。 3、农业生态影响调查 本工程施工未对周围农作物造成影响；工程施工结束后，施工单位对施工道路等临时占地进行了平整、清理、恢复。现场调查未发现工程建设破坏当地农业灌溉系统等现象。 4、生态保护措施有效性分析 调查结果表明，本工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复，所采取的水土保持工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生态影响较小。

污染影响

开关站及线路施工会产生施工噪声，建设单位在施工时选用低噪声设备，夜间未施工，对周围环境的影响较小。

开关站及线路施工过程中地表土的开挖及渣土的运输会产生扬尘，短时间影响周围大气环境，但影响范围很小，随着施工结束已恢复。

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工生产废水。这两类废水产生量较少，其中生活污水排入临时厕所，定期清理。施工废水排入临时沉淀池，经沉淀后的上清液回用，沉淀渣及时清理，不外排。施工期废水未影响周围水体。

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾两类。施工过程中进行了及时清理，对周围环境影响较小。

环境保护设施调试期**生态影响**

本工程开关站新增占地均为预留建设用地，部分线路采用电缆敷设，减少了土地占用。由于工程的建设，使得站址占用土地的功能发生了改变，给局部区域的植被带来一定的影响。由于站址地区无珍稀植物和国家、地方保护动物，受影响的主要是农作物的生产，对当地植被及生态系统的影响较小。

通过现场调查确认，本工程施工建设及调试期阶段很好地落实了生态恢复和水土保持措施，未发现施工弃土随意弃置、施工场地和临时占地破坏生态影响及造成水土流失问题的现象。根据现场调查，开关站、电缆管廊及线路塔基周围的土地已恢复原貌，建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。

污染影响**1、电磁环境调查**

本工程开关站优化了站区布局，所有带电设备均安装了接地装置，降低了静电感应。本工程输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度，部分输电线路采用电缆敷设，减少了对周围电磁环境的影响。验收监测结果表明，开关站周围及输电线路环境敏感目标测点处的工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中频率 50Hz 对应的电场强度 4000V/m、磁感应强度 100μT 公众曝露控制限值要求。架空线路经过耕地、道路等场所工频电场强度小于 10kV/m 控制限值要求。

本次验收调查时对同塔双回架空线路的相序排列方式进行了现场核查，核查结果表明，综合考虑调度等方面因素，本工程部分架空线路采用双回同相序（ABC/ABC）和单回路（ABC）架设。线路塔基周围已设置安全警示和防护指示标志。

架空输电线路优化了线路路径，提高了杆塔架设高度，减少了对周围电磁环境的影响，验收时现场对所有环境敏感目标处线路导线对地高度进行了核查。经现场核查，本工程架空线路经过居民住宅等环境敏感目标时，导线对地高度均大于 18m，能够满足环评阶段所提出的导线对地高度要求。

2、声环境影响调查

本工程开关站采用户内式布置，本期无主变，远景主变安装在独立变压器室内，采取了隔声门等降噪措施，验收监测结果表明，本工程开关站厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求；本工程开关站及架空线路周围保护目标测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。

3、水环境影响调查

开关站新建化粪池，开关站无人值班，日常巡视、检修等工作人员产生少量的生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理，不外排。

4、固体废物影响调查

本工程开关站工作人员产生的少量生活垃圾分类收集并由环卫部门定期清理，不外排。

本工程开关站采用户内式布置，本期无主变，不会产生废铅蓄电池及废变压器油。远景站内产生的废矿物油 HW08(900-220-08)和废旧铅蓄电池 HW31（900-052-31）危险废物，废旧铅蓄电池在常州供电公司凤林路危废库中暂存，废矿物油和废旧铅蓄电池交有资质单位进行处理处置，同时按照固废相关法规办理转移备案手续。

5、突发环境事件防范及应急措施调查

输变电项目在运行过程中可能引发环境风险事故隐患主要为变压器油外泄。

国家电网有限公司根据有关法规及要求编制了《国家电网有限公司突发环境事件应急预案》，常州供电公司亦根据文件内容相应制定了严格的检修操作规程及风险应急预案，工程自调试期以来，未发生过环境风险事故。

本工程开关站采用户内式布置，本期无主变，开关站新建事故油池，有效容积为 28m³，开关站运行期正常情况下，无变压器漏油产生。

表 9 环境管理及监测计划

环境管理机构设置

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设、运行等单位建立了环境保护管理制度，包括电力行业环境保护监督规定和开关站环境保护运行规定。建设单位制订了《环境保护管理制度》、《环境保护实施细则》等，运行单位建立了《开关站运行规程》等，对输变电设施运行、维护、事故应急处置等均有详细的规定。

(1) 施工期

施工期环境保护管理由施工单位负责，实行项目经理负责制和工程质量监理制，设环保兼职。常州供电公司负责施工期环境保护的监督，并将有关环境保护、文明施工的内容列入相关施工文件中，公司设立了环保管理机构，设有环保专职。

(2) 环境保护设施调试期

开关站运行期环境保护日常管理由变电工区负责，输电线路运行期环境保护日常管理由线路工区负责，常州供电公司对运行期环境保护进行监督管理，公司设有专职环保人员负责本工程运行后的环境管理工作，及时掌握工程附近的电磁环境及声环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。根据《输变电建设项目环境保护技术要求》，建设单位运行期对事故油池的完好情况进行了检查，确保无渗漏、无溢流。

环境监测计划落实情况

根据相关规定，工程竣工投运后需按要求进行监测，由建设单位委托有资质的监测单位负责对电磁环境及声环境进行监测，及时掌握工程的电磁环境及声环境状况，监测频次为工程投运后结合竣工环境保护验收监测一次，开关站日常监测频次为 1 次/4 年，其后有环保投诉时进行监测。

项目建成投运后，江苏省苏核辐射科技有限责任公司对工程电磁环境和声环境进行了环保竣工验收监测。

本工程运行期环境监测计划见表 9-1。

表 9-1 运营期监测计划

序号	名称		内容
1	工频电场 工频磁场	点位布设	开关站厂界及线路附近电磁环境敏感目标
		监测指标及单位	工频电场强度 (V/m)、工频磁感应强度 (μT)
		监测方法	《交流开关站新建工程电磁环境监测方法 (试行)》(HJ681-2013)
		监测频次和时间	①开关站工程投运后进行竣工环境保护验收监测一次, 开关站日常监测频次为 1 次/4 年, 其后有群众反映时进行监测; ②线路工程调试期后进行竣工环境保护验收监测一次, 昼间监测一次, 其后有群众反映时进行监测。
2	噪声	点位布设	开关站厂界及线路附近声环境保护目标
		监测指标及单位	昼间、夜间等效连续声级, Leq , dB (A)
		监测方法	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 《声环境质量标准》(GB3096-2008)
		监测频次和时间	①开关站工程调试期后进行竣工环境保护验收监测一次, 开关站日常监测频次为 1 次/4 年, 昼间、夜间各监测一次, 其后有群众反映时进行监测; ②线路工程调试期后进行竣工环境保护验收监测一次, 昼间、夜间各监测一次, 其后有群众反映时进行监测。

环境保护档案管理情况

建设单位建立了环保设施运行台帐, 各项环保档案资料 (如环境影响报告、环评批复、项目核准批复、初步设计及批复等) 及时归档, 由档案管理员统一管理, 负责登记归档并保管。

环境管理状况分析

经过调查核实, 施工期及运行期环境管理状况较好, 认真落实、实施了环境影响报告表及其批复提出的环保措施。

(1) 建设单位环境管理组织机构健全。

(2) 环境管理制度完善。

(3) 环保工作管理规范。本工程执行了环境影响评价制度及环保“三同时”管理制度。

表 10 竣工环境保护验收调查结论与建议**调查结论**

根据对国网江苏省电力公司常州供电分公司江苏常州庙桥 110kV 开关站新建工程的环境现状监测以及对工程环保管理执行情况、环境保护措施的落实情况调查，从工程竣工环境保护验收角度提出如下结论和建议。

1、工程基本情况

本次验收的建设项目为江苏常州庙桥 110kV 开关站新建工程。

(1) 庙桥 110kV 开关站新建工程

户内型，电压等级为 110/10kV，本期无主变，远景调度名称为龙轩 110kV 变电站，110kV 配电装置采用户内 GIS 布置，110kV 电缆进线 4 回（2 回备用）。开关站新建化粪池 1 座，开关站新建事故油池 1 座（有效容积为 28m³）。

(2) 武杭线 π 入庙桥开关站 110kV 线路工程

线路调度名称为 110kV 武轩 7413/杭轩 7740 线，2 回，线路路径总长 5.047km，其中：①同塔双回架设线路路径长 1.86km，②恢复单回架设线路路径长 0.27km，③双回电缆线路路径长 2.917km。

本工程 110kV 架空线路导线型号为 1×JL3/G1A-400/35 钢芯铝绞线；110kV 电缆线路型号为 ZC-YJLW03-64/110kV-1×800mm²C 类阻燃阻水电力电缆。

本工程总投资 9981 万元，其中环保投资 45 万元。

2、环境保护措施落实情况

本工程在环评及批复文件中提出了较为全面、详细的环境保护措施，各项环保措施在工程实际建设和环境保护设施调试期中已得到落实。

3、生态影响调查

根据相关技术规范，本次验收比对相关规划进行调查工程对生态保护区域的影响。

根据现场踏勘，本工程验收调查范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响分类管理目录（2021版）》中第三条“（一）中全部环境敏感区”。

对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），本工程调查范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），本工程不进入且生态影响调查范围不涉及江苏省国家级生态保护红线。

对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《江苏省自然资源厅关于常州市武进区生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函[2024]777号），本工程不进入且生态影响调查范围不涉及江苏省生态空间管控区域。

本工程施工期及调试期严格落实了各项生态保护措施，开关站、电缆管廊及线路塔基周围的土地已恢复原貌，建设时堆积的渣土均已平整并进行绿化，未对周围的生态环境造成破坏。

4、电磁环境影响调查

本工程开关站周围及架空线路周围敏感目标周围测点处的工频电场、工频磁场均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中频率 50Hz 对应的电场强度 4000V/m、磁感应强度 100μT 公众曝露控制限值要求。架空线路经过耕地、道路等场所工频电场强度小于 10kV/m 控制限值要求。线路塔基周围已设置安全警示和防护指示标志。

5、声环境影响调查

本工程开关站厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求；本工程开关站及架空线路周围保护目标测点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。

6、水环境影响调查

开关站新建化粪池，开关站无人值班，日常巡视、检修等工作人员产生少量的生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清理，不外排。

7、固体废物环境影响调查

本工程开关站工作人员产生的少量生活垃圾分类收集并由环卫部门定期清理，不外排。

本工程开关站采用户内式布置，本期无主变，不会产生废铅蓄电池及废变压器油。远景站内产生的废矿物油 HW08(900-220-08)和废旧铅蓄电池 HW31（900-052-31）危险废物，废旧铅蓄电池在常州供电公司凤林路危废库中暂存，废矿物油和废旧铅蓄电池交有资质单位进行处理处置，同时按照固废相关法规办理转移备案手续。

8、突发环境事件防范及应急措施调查

常州供电公司制定了严格的检修操作规程及风险应急预案，工程自环境保护设施调试期以来，未发生过重大的环境风险事故。本工程开关站新建事故油池，有效容积为 28m³，开关站运行期正常情况下，无变压器漏油产生。

9、环境管理及监测计划落实情况调查

建设单位设有专职环保人员来负责本工程运行后的环境管理工作，制定了环境管理与环境监测计划，并已开始实施。通过及时掌握工程电磁、噪声等环境状况，及时发现问题，解决问题，从管理上保证环境保护措施的有效实施。

10、验收调查总结论

综上所述，国网江苏省电力公司常州供电分公司本次验收的建设项目为江苏常州庙桥 110kV 开关站新建工程，该工程已经认真落实了环评报告及批复提出的各项环保措施，调试期间工频电场、工频磁场和噪声符合相应的环境保护限值要求，建议该工程通过竣工环境保护验收。

建议

加强开关站和输电线路的日常监测和维护工作，确保各项环保指标稳定达标。