

2025年7月徐州地区常规公共电厂、集中式新能源和独立储能项目接入进度信息公开												
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计 方案提交时间	接入系统设计 方案受理通知 书时间	接入系统设计 方案书面回复 时间	电源项目配套 电网工程投产 计划	配套电网工程概况		电源项目 配套电网 工程建设 进度
										电源项目 配套电网 工程建设 规模	电源项目 配套电网 工程投资 规模	
1	邳州深能光伏科技有限公司岔河镇50MW渔光一体化项目	光伏	已核准	2023/9/28	2023/9/28	2024/1/15	2024/1/16	2024/2/6	2026/6/30	110千伏 8.85公里	110千伏 1265万元	未开工
2	润电邳州能源有限公司邢楼镇渔光互补项目	光伏	已核准	2023/10/17	2023/10/17	2023/11/6	2023/11/7	2023/12/6	2026/9/30	110千伏 4.35公里	110千伏 1129万元	未开工
3	江苏极易新材料有限公司生物质热电联产项目	生物质	已核准	2023/9/22	2023/9/22	2023/11/14	2023/11/20	2023/11/29	2025/10/15	35千伏8.1 公里	35千伏1573 万元	已开工
4	徐州聚隆光伏发电有限公司协合徐州沛县200兆瓦渔光互补光伏电站项目	光伏	已核准	2024/3/6	2024/3/6	2024/4/18	2024/4/18	2024/5/24	2026/7/30	220千伏 12.6公里	220千伏 3318万元	未开工
5	苏能（沛县）光伏发电有限公司徐州市沛县采煤塌陷区光伏发电项目（200兆瓦）	光伏	已核准	2022/5/2	2022/5/2	2022/5/23	2022/5/23	2022/6/13	2025/12/31	220千伏 1.28公里	220千伏554 万元	已开工
6	新沂市港头镇大营村50MW地面集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/6/15	2024/6/15	2024/8/21	2024/8/23	2024/9/5	2026/12/31	规模未定	规模未定	未开工
7	新沂市钟吾街道孔圩村50MW地面集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/6/15	2024/6/15	2025/1/2	2025/1/6	2025/1/16	2026/12/31	规模未定	规模未定	未开工
8	华润电力柳新镇渔光互补发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/8/23	2024/8/23	2024/9/12	2024/9/12	2024/9/20	2026/6/30	规模未定	规模未定	未开工
9	新沂市新店镇马庄村44MW地面集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/8/21	2024/8/21	2024/10/22	2024/10/22	2024/11/12	2026/12/31	规模未定	规模未定	未开工
10	新沂市新店镇王圩村35MW地面集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/8/21	2024/8/21	2024/10/22	2024/10/22	2024/11/12	2026/12/31	规模未定	规模未定	未开工
11	沛县星洲能源张庄镇坑塘治理光伏发电项目	光伏	接入系统设计 方案研究阶段	2024/9/2	2024/9/2	暂未提交	/	/	/	规模未定	规模未定	未开工
12	沛县星洲能源张寨镇坑塘治理光伏发电项目	光伏	接入系统设计 方案研究阶段	2024/9/2	2024/9/2	暂未提交	/	/	/	规模未定	规模未定	未开工

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计 方案提交时间	接入系统设计 方案受理通知 书时间	接入系统设计 方案书面回复 时间	电源项目配套 电网工程投产 计划	配套电网工程概况		电源项目 配套电网 工程建设 进度
										电源项目 配套电网 工程建设 规模	电源项目 配套电网 工程投资 规模	
13	铜山区刘集镇120MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/11/18	2024/11/18	2024/12/24	2024/12/26	2025/1/3	2026/11/15	110千伏 10.39公里	110千伏 2628万元	未开工
14	新沂中清清洁能源有限公司新建合沟镇70MW地面集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/11/29	2024/11/29	2025/2/24	2025/2/24	2025/3/14	2026/12/31	110千伏 2.02公里	110千伏 1369万元	未开工
15	三峡（新沂）发电有限公司新沂市草桥镇60MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2025/3/12	2025/3/12	2025/4/30	2025/4/30	2025/5/13	2026/12/31	规模未定	规模未定	未开工
16	徐州新森新能源科技有限公司新建草桥镇卢圩村40MW渔光互补落地集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2025/5/7	2025/5/7	2025/6/27	2025/6/27	2025/7/29	/	规模未定	规模未定	未开工
17	徐州市汉合新能源有限公司31.5MW泉山渔光互补光伏发电项目	光伏	接入系统设计 方案研究阶段	2025/6/5	2025/6/5	暂未提交	/	/	/	规模未定	规模未定	未开工
18	徐塘公司厂区二期4.396MW光伏项目	光伏	接入系统设计 方案研究阶段	2025/7/1	2025/7/1	暂未提交	/	/	/	规模未定	规模未定	未开工
19	徐州国裕新能源科技有限公司新建双塘镇沙沟村佃户村40MW落地集中式光伏发电项目	光伏	接入系统设计 方案研究阶段	2025/7/2	2025/7/2	暂未提交	/	/	/	规模未定	规模未定	未开工
20	徐州国裕新能源科技有限公司新建双塘镇段宅村佃户村袁湖村80MW落地集中式光伏发电项目	光伏	接入系统设计 方案研究阶段	2025/7/2	2025/7/2	暂未提交	/	/	/	规模未定	规模未定	未开工