

2025年8月徐州地区常规公共电厂、集中式新能源和独立储能项目接入进度信息公开												
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计 方案提交时间	接入系统设计 方案受理通知书时间	接入系统设计 方案书面回复时间	电源项目配套 电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配 套电网工程 建设进度
										电源项目 配套电网 工程建设 规模	电源项目 配套电网 工程投资 规模	
1	邳州深能光伏科技有限公司岔河镇50MW渔光一体化项目	光伏	已核准	2023/9/28	2023/9/28	2024/1/15	2024/1/16	2024/2/6	2026/6/30	110千伏 8.85公里	110千伏 1265万元	项目核销
2	润电邳州能源有限公司邢楼镇渔光互补项目	光伏	已核准	2023/10/17	2023/10/17	2023/11/6	2023/11/7	2023/12/6	2026/9/30	110千伏 4.35公里	110千伏 1129万元	项目核销
3	江苏极易新材料有限公司生物质热电联产项目	生物质	已核准	2023/9/22	2023/9/22	2023/11/14	2023/11/20	2023/11/29	2025/10/15	35千伏8.1 公里	35千伏1573 万元	已开工
4	徐州聚隆光伏发电有限公司协合徐州沛县200兆瓦渔光互补光伏电站项目	光伏	已核准	2024/3/6	2024/3/6	2024/4/18	2024/4/18	2024/5/24	2026/7/30	220千伏 12.6公里	220千伏 3318万元	未开工
5	苏能（沛县）光伏发电有限公司徐州市沛县采煤塌陷区光伏发电项目（200兆瓦）	光伏	已核准	2022/5/2	2022/5/2	2022/5/23	2022/5/23	2022/6/13	2025/12/31	220千伏 1.28公里	220千伏554 万元	已开工
6	新沂市港头镇大营村50MW地面集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/6/15	2024/6/15	2024/8/21	2024/8/23	2024/9/5	2026/12/31	规模未定	规模未定	未开工
7	新沂市钟吾街道孔圩村50MW地面集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/6/15	2024/6/15	2025/1/2	2025/1/6	2025/1/16	2026/12/31	规模未定	规模未定	未开工
8	华润电力柳新镇渔光互补发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/8/23	2024/8/23	2024/9/12	2024/9/12	2024/9/20	2026/6/30	规模未定	规模未定	未开工
9	新沂市新店镇马庄村44MW地面集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/8/21	2024/8/21	2024/10/22	2024/10/22	2024/11/12	2026/12/31	规模未定	规模未定	未开工
10	新沂市新店镇王圩村35MW地面集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/8/21	2024/8/21	2024/10/22	2024/10/22	2024/11/12	2026/12/31	规模未定	规模未定	未开工
11	沛县星洲能源张庄镇坑塘治理光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/9/2	2024/9/2	2025/8/11	2025/8/11	2025/8/21	2026/6/30	规模未定	规模未定	未开工
12	沛县星洲能源张寨镇坑塘治理光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/9/2	2024/9/2	2025/8/11	2025/8/11	2025/8/21	2026/6/30	规模未定	规模未定	未开工

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模	
13	铜山区刘集镇120MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/11/18	2024/11/18	2024/12/24	2024/12/26	2025/1/3	2026/11/15	110千伏 10.39公里	110千伏 2628万元	未开工
14	新沂中清清洁能源有限公司新建合沟镇70MW地面集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/11/29	2024/11/29	2025/2/24	2025/2/24	2025/3/14	2026/12/31	110千伏 2.02公里	110千伏 1369万元	未开工
15	三峡（新沂）发电有限公司新沂市草桥镇60MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2025/3/12	2025/3/12	2025/4/30	2025/4/30	2025/5/13	2026/12/31	规模未定	规模未定	未开工
16	徐州新森新能源科技有限公司新建草桥镇卢圩村40MW渔光互补落地集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2025/5/7	2025/5/7	2025/6/27	2025/6/27	2025/7/29	2026/12/30	规模未定	规模未定	未开工
17	徐州市汉合新能源有限公司31.5MW泉山渔光互补光伏发电项目	光伏	接入系统设计方案研究阶段	2025/6/5	2025/6/5	暂未提交	/	/	/	规模未定	规模未定	未开工
18	徐塘公司厂区二期4.396MW光伏项目	光伏	接入系统设计方案研究阶段	2025/7/1	2025/7/1	暂未提交	/	/	/	规模未定	规模未定	未开工
19	徐州国裕新能源科技有限公司新建双塘镇沙沟村佃户村40MW落地集中式光伏发电项目	光伏	接入系统设计方案研究阶段	2025/7/2	2025/7/2	暂未提交	/	/	/	规模未定	规模未定	未开工
20	徐州国裕新能源科技有限公司新建双塘镇段宅村佃户村袁湖村80MW落地集中式光伏发电项目	光伏	接入系统设计方案研究阶段	2025/7/2	2025/7/2	暂未提交	/	/	/	规模未定	规模未定	未开工