

| 2025年11月连云港地区电源项目接入进度信息公开 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------|--------------|------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--|
| 序号 | 截至上月末接网工程尚未投产的电源项目 | 项目类别 | 接网工程前期工作进展情况 | 并网意向书提交时间 | 并网意向受理通知书时间 | 接入系统设计方案提交时间 | 接入系统设计方案受理通知书时间 | 接入系统设计方案书面回复时间 | 电源项目配套电网工程投产计划 | 配套电网工程概况 | | 电源项目配套电网工程建设进度 | |
| | | | | | | | | | | 电源项目配套电网工程建设规模 | 电源项目配套电网工程投资规模（万元） | | |
| 1 | 华润电力海州区浦南镇300MW渔光互补产业融合示范项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/2/26 | 2024/2/26 | 2024/3/8 | 2024/3/12 | 2024/4/30 | 2026/1/5 | 220千伏13.78公里 110千伏0.28公里 | 220千伏3311万元 110千伏378万元 | 已开工 | |
| 2 | 华能灌西盐场300MW渔光互补盐文化绿色能源项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/7/3 | 2024/7/3 | 2024/7/5 | 2024/7/9 | 2024/7/17 | 2026/5/1 | 220千伏4.413公里 | 220千伏2302万元 | 已开工 | |
| 3 | 连云港惠飞能源浦南200MW渔光互补光伏项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 2024/6/30 | 2024/7/3 | 2024/7/17 | 2025/12/20 | 220千伏0.3公里 | 220千伏236万元 | 已开工 | |
| 4 | 中核田湾200万千瓦滩涂光伏项目 | 光伏 | 已核准 | 2022/5/16 | 2022/5/16 | 2022/5/24 | 2022/5/29 | 2022/6/13 | 2026/12/30 | 220千伏62.04公里 110千伏0.87公里 | 220千伏25860万元 110千伏1594万元 | 已开工 | |
| 5 | 华润电力青口盐场240MW渔光互补项目 | 光伏 | 已核准 | 2024/8/14 | 2024/8/19 | 2024/8/21 | 2024/8/23 | 2024/8/25 | 2026/5/8 | 220千伏0.3公里 | 220千伏591万元 | 已开工 | |
| 6 | 连云港润洋新能源有限公司灌云县洋桥农场130兆瓦渔光互补光伏发电项目 | 光伏 | 已核准 | 2025/1/8 | 2025/1/10 | 2025/2/8 | 2025/2/10 | 2025/3/14 | 2026/10/8 | 220千伏16.4公里 | 220千伏4264万元 | 未开工 | |
| 7 | 中电（连云港）新能源科技有限公司中电灌西盐场300兆瓦渔光互补发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2024/6/18 | 2024/6/20 | 2024/7/20 | 2024/7/23 | 2024/8/20 | 2026/10/8 | / | / | 未开工 | |
| 8 | 灌云县聚源新能源有限公司中电建洋桥农场渔光互补光伏发电项目（100兆瓦） | 光伏 | 已核准 | 2025/3/17 | 2025/3/18 | 2025/4/18 | 2025/4/19 | 2025/5/26 | 2026/10/8 | 220千伏2.8公里 | 220千伏1148万元 | 未开工 | |
| 9 | 连云港青口盐场渔光一体化发电项目（220兆瓦） | 光伏 | 可研阶段 | 2025/3/30 | 2025/4/1 | 2025/5/12 | 2025/5/15 | 2025/6/5 | 2027/12/30 | / | / | 未开工 | |
| 10 | 连云港赣榆东望200兆瓦渔光互补项目 | 光伏 | 已核准 | 2025/3/30 | 2025/4/1 | 2025/5/12 | 2025/5/15 | 2025/6/17 | 2026/10/8 | 220千伏12.02公里 | 220千伏2947万 | 未开工 | |
| 11 | 连云港赣榆东赣200兆瓦渔光互补项目 | 光伏 | 已核准 | 2025/3/30 | 2025/4/1 | 2025/5/12 | 2025/5/15 | 2025/6/17 | 2026/10/8 | 220千伏0.26公里 | 220千伏246万 | 未开工 | |
| 12 | 连云港沐源能源有限公司海州区新坝镇现代高效农业科技示范园（农光互补示范园）项目 | 光伏 | 待核准 | 2025/3/26 | 2025/3/30 | 2025/5/12 | 2025/5/15 | 2025/6/20 | 2026/11/30 | 110千伏7.8公里 | 110千伏1097万元 | 未开工 | |
| 13 | 日出东方普能海州板浦150MW光伏项目 | 光伏 | 待核准 | 2025/3/30 | 2025/4/1 | 2025/5/19 | 2025/5/20 | 2025/6/27 | 2026/11/30 | 110千伏7.53公里 | 110千伏2927万元 | 未开工 | |
| 14 | 徐圩核能供热发电厂一期工程项目 | 核电 | 可研阶段 | 2025/3/18 | 2025/3/20 | 2025/4/28 | 2025/5/6 | 2025/7/1 | 2027/7/30 | / | / | 未开工 | |
| 15 | 广和新能源灌云有限公司中广核灌云县同兴镇45兆瓦光伏发电项目及配套储能 | 光伏 | 已核准 | 2025/4/23 | 2025/4/25 | 2025/5/28 | 2025/6/2 | 2025/7/11 | 2026/11/30 | 110千伏0.26公里 | 110千伏137万元 | 未开工 | |
| 16 | 先导青口盐场渔光互补“光伏复合”项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2025/6/21 | 2025/6/23 | 2025/7/23 | 2025/7/25 | 2025/8/29 | 2027/3/30 | / | / | 未开工 | |
| 17 | 华能灌云108兆瓦海上光伏项目（G1-1区） | 光伏 | 可研阶段 | 2025/9/17 | 2025/9/20 | 2025/9/27 | 2025/9/28 | 2025/10/22 | 2026/12/31 | / | / | 未开工 | |
| 18 | 华能灌云292兆瓦海上光伏项目（G1-1区） | 光伏 | 可研阶段 | 2025/9/17 | 2025/9/20 | 2025/9/27 | 2025/9/28 | 2025/10/22 | 2027/6/30 | / | / | 未开工 | |
| 19 | 大唐海州区新坝镇31.36MW渔光互补发电项目 | 光伏 | 可研阶段 | 2025/10/27 | 2025/10/27 | 2025/10/27 | 2025/10/28 | 2025/11/18 | / | / | / | 未开工 | |
| 20 | 沿海智渔赣榆9.8MW集中式光伏发电项目 | 光伏 | 接入系统阶段 | 2025/11/8 | 2025/11/10 | 2025/11/24 | 2024/11/24 | / | / | / | / | 未开工 | |
| 21 | 开光汇电盐场300MW渔光互补发电项目 | 光伏 | 接入系统阶段 | 2525/11/13 | 2025/11/13 | / | / | / | / | / | / | 未开工 | |