

2025年11月苏州地区公用常规电源、集中式新能源和储能项目接入进度信息公开												
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模（万元）	
1	华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目	火电	已核准	2023/7/12	2023/7/12	2023/9/15	2023/9/17	2023/10/11	2026/6/25	220千伏12.2公里	2689万元	未开工
2	江苏常熟发电有限公司3×66万千瓦机组扩建项目	火电	已核准	2023/7/10	2023/7/10	2023/9/24	2023/9/29	2023/10/18	2026/6/25	220千伏6.148公里	835万元	已竣工
3	望亭发电厂二期燃气轮机创新发展示范项目	火电	已核准	2020/3/25	2020/3/25	2020/11/15	2020/11/16	2020/11/27	2025/12/31	220千伏68.17公里	24842万元	已开工
4	玖龙纸业(太仓)有限公司海龙热电联产机组项目	火电	无	2024/6/13	2024/6/13	2024/6/18	2024/6/25	2024/7/17	无	无	无	无
5	大唐汾湖梅湾荡22.5兆瓦光伏复合发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/1/20	2025/1/20	2025/2/4	2025/2/5	2025/2/14				未开工
6	张家港新旭电力投资有限公司张家港市大新镇长丰村14.08兆瓦渔光互补项目	光伏发电	可研阶段	2025/1/23	2025/1/23	2025/2/5	2025/2/5	2025/2/14				未开工
7	张家港市塘桥镇牛桥村股份经济合作社5.18兆瓦光伏发电项目	光伏发电	已可研批复	2025/5/9	2025/5/9	2025/5/16	2025/5/21	2025/5/29	2025/10/31	10千伏0.796公里	80.39万元	已竣工
8	常熟市苏弘十号电力科技有限公司常熟市辛庄镇潭荡村40.32兆瓦渔光互补光伏发电项目	光伏发电	可研阶段	2025/6/11	2025/6/12	2025/7/14	2025/7/14	2025/7/21				未开工
9	国家电投常熟市支塘渔光互补项目	光伏发电	可研阶段	2025/7/11	2025/7/11	2025/7/14	2025/7/14	2025/7/21				未开工
10	张家港定丰企业管理发展有限公司张家港市锦丰镇西港村渔光互补3.276兆瓦光伏发电项目	光伏发电	已可研批复	2025/7/1	2025/7/1	2025/7/8	2025/7/8	2025/7/23	2025/12/31	10千伏0.84公里	205.26万元	已开工
11	吴都能源科技（常熟）有限公司新建（苏州通润机械铸造有限公司）5.53MW屋顶集中式光伏发电项目	光伏发电	无	2025/9/22	2025/9/22	2025/9/25	2025/9/25	2025/9/29	无	无	无	无
12	张家港扬子江冷轧板有限公司11.82MW集中式光伏发电项目	光伏发电	无	2025/9/23	2025/9/24	2025/9/25	2025/9/26	2025/9/29	无	无	无	无
13	苏州中岭平创新能源技术有限公司新建苏州高新普洛斯物流园有限公司8.15MW屋顶集中式光伏发电项目	光伏发电	并网意向受理	2025/11/27	2025/11/27							
14	南通中平正创新能源技术有限公司昆山普淀仓储有限公司4042kW屋顶集中式光伏发电项目	光伏发电	并网意向受理	2025/11/27	2025/11/27							
15	苏州善平仓储设施有限公司4.35MW屋顶集中式光伏发电项目	光伏发电	并网意向受理	2025/11/27	2025/11/27							

16	张家港新旭电力投资有限公司（张家港市金田实业有限公司）九圩60MW渔光互补光伏项目	光伏发电	并网意向受理	2025/11/28								
----	---	------	--------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--