

2025年11月扬州地区电源项目接入进度信息公开

序号	截至上月末接入工程尚未投产的电源项目	项目类别	接入工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		
										电源项目配套电网工程建设规模(公里)	电源项目配套电网工程投资规模(万元)	电源项目配套电网工程建设进度
1	中电建邗江80MW渔光互补光伏发电项目	光伏	暂未明确	2025/11/26	2025/11/26	/	/	/	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
2	扬州甘泗电力有限公司345MW渔光互补光伏发电项目	光伏	暂未明确	2025/11/19	2025/11/19	/	/	/	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
3	扬州龙兴电力有限公司555MW渔光互补光伏发电项目	光伏	暂未明确	2025/11/19	2025/11/19	/	/	/	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
4	宝应旭铂光伏有限公司二期7.18MW渔光互补光伏发电项目	光伏	暂未明确	2025/11/19	2025/11/19	/	/	/	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
5	恒永40MW渔光互补光伏扩容项目	光伏	暂未明确	2025/11/19	2025/11/19	/	/	/	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
6	高邮市新辉新能源有限公司新建临泽镇江苏久春农业装备科技有限公司4.2MW集中式光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/10/21	2025/10/23	2025/10/29	2025/10/29	2025/11/6	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
7	仪征铭能新能源科技有限公司(江苏同舟仓储有限公司)10.59MW光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/10/10	2025/10/10	2025/10/21	2025/10/23	2025/10/31	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
8	江苏华电扬州江都小纪三期180MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2025/9/4	2025/9/5	2025/9/5	2025/9/12	2025/10/15	无接网工程	/	/	/
9	大唐扬州真武镇25MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/7/11	2025/7/11	2025/7/29	2025/7/29	2025/8/19	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
10	江苏欣可达仪征陈集20MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/6/20	2025/6/20	2025/7/10	2025/7/11	2025/7/22	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
11	三峡宝应柳堡镇夏集镇180MW渔光互补项目	光伏	可研阶段	2025/5/22	2025/5/23	2025/6/12	2025/6/13	2025/7/9	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
12	扬州市金海铸造有限公司6MW燃气综合利用发电项目	资源综合利用	无接网工程	2025/4/1	2025/4/2	2025/4/15	2025/4/16	2025/4/27	无接网工程	/	/	/
13	景胜能源高邮龙夏110MW20MWh钠电储能电站项目	储能	可研阶段	2025/3/25	2025/3/26	2025/4/15	2025/4/16	2025/4/29	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
14	扬州欧晶光伏科技有限公司6MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研已批复	2025/3/14	2025/3/17	2025/4/15	2025/4/16	2025/4/30	未核准, 待商定	1.033	138.68	未开工
15	扬州盛强光伏科技有限公司9.5MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研已批复	2025/3/14	2025/3/17	2025/4/15	2025/4/16	2025/4/30	未核准, 待商定	9.577	473.06	未开工
16	三峡宝应阳山镇120MW渔光互补项目	光伏	可研阶段	2025/3/10	2025/3/11	2025/5/22	2025/5/23	2025/6/17	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
17	华润宝应泾河镇50MW渔光互补项目	光伏	可研阶段	2025/3/4	2025/3/5	2025/5/22	2025/5/23	2025/6/17	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
18	京耀(扬州生态科技新城)综合能源服务有限公司50MW光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/3/3	2025/3/4	2025/3/24	2025/3/25	2025/4/9	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
19	仪征光韵新能源青山镇30MW复合光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/2/8	2025/2/10	2025/4/1	2025/4/2	2025/4/16	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
20	扬州电投江都邵伯零碳小镇135MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/20	2025/1/20	2025/3/3	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
21	宝应旭铂光伏有限公司(射阳湖镇、广洋湖镇)63MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/12/27	2024/12/30	2025/2/24	2025/2/26	2025/3/26	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
22	宝应旭铂光伏有限公司(望直港镇)40MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/20	2025/1/21	2025/2/25	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
23	宝应旭铂光伏有限公司(广洋湖镇)20MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/20	2025/1/21	2025/2/25	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
24	三峡真武720MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/9	2025/1/13	2025/2/7	2027年3月	9.2	1912	未开工
25	北京京能综合能源江都丁伙80MW集中式渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/11/8	2024/11/11	2024/12/10	2024/12/12	2024/12/31	无接网工程	/	/	/
26	扬州江都美汉达新能源有限公司吴桥镇(二期)20MW复合集中式光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/11/8	2024/11/11	2024/12/23	2024/12/25	2025/1/15	无接网工程	/	/	/
27	北京京能综合能源江都90兆瓦/180兆瓦时共享储能项目	储能	业主自建	2024/11/8	2024/11/11	2024/12/10	2024/12/12	2024/12/31	业主自建	/	/	/
28	高邮市兴旺新能源有限公司13MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/11/7	2024/11/8	2024/12/6	2024/12/6	2024/12/30	无接网工程	/	/	/
29	高邮市兴旺新能源有限公司20MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/11/7	2024/11/8	2024/12/6	2024/12/6	2024/12/30	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
30	扬州市邗江区公道镇18.88MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/11/1	2024/11/4	2024/12/6	2024/12/9	2024/12/20	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
31	扬州市中武电智慧能源有限公司150MW渔光互补集中式光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/10/30	2024/10/30	2024/12/6	2024/12/9	2025/1/6	无接网工程	/	/	/
32	扬州恒永光伏有限公司340MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/10/29	2024/10/31	2024/12/31	2025/1/2	2025/2/7	2027年3月	3.67	1636	未开工
33	扬州恒鹏光伏有限公司270MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/10/29	2024/10/31	2024/12/31	2025/1/2	2025/2/7	2027年3月	18.46	3153	未开工
34	扬州恒雅光伏有限公司280MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/10/29	2024/10/31	2024/12/18	2025/1/20	2025/1/24	2027年3月	10.6	1988	未开工
35	扬州锦辉光伏科技有限公司(方巷镇)90MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/10/14	2024/10/16	2024/11/25	2024/11/27	2024/12/30	无接网工程	/	/	/
36	深能高邮三垛15MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/9/15	2024/9/15	2024/9/24	2024/9/24	2024/10/16	2026年6月	1.78	292	建设中
37	扬州泰润光伏发电有限公司50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/9/9	2024/9/9	2024/10/8	2024/10/10	2024/11/20	无接网工程	/	/	/
38	扬州泰润太阳能电力科技有限公司105MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/9/9	2024/9/9	2024/10/8	2024/10/10	2024/11/20	无接网工程	/	/	/
39	扬州瑞能光伏科技有限公司(公道镇)220MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/8/16	2024/8/16	2024/9/18	2024/9/18	2024/10/25	2027年3月	17.7	3839	未开工
40	中节能太阳能仪征大仪50兆瓦渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/29	2024/8/29	2024/9/2	2026年12月	17.1	2826	未开工
41	中节能仪征大仪30MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/29	2024/8/29	2024/9/11	无接网工程	/	/	/
42	仪电马集镇100MW复合光伏发电项目	光伏	已核准	2024/8/13	2024/8/13	2024/8/19	2024/8/19	2024/9/2	2026年10月	5.02	2365	未开工
43	江苏华电扬州江都武堡二期160MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/20	2024/8/20	2024/9/14	无接网工程	/	/	/
44	高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇61MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/17	2024/8/17	2024/9/9	2026年12月	19	3109	未开工
45	高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇70MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/17	2024/8/17	2024/9/9	无接网工程	/	/	/
46	高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇78MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/17	2024/8/17	2024/9/9	无接网工程	/	/	/
47	扬州高恩光伏科技有限公司130MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/7/23	2024/7/23	2024/7/28	2024/7/29	2024/8/20	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
48	扬州润光光伏科技有限公司120MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/7/23	2024/7/23	2024/7/28	2024/7/29	2024/8/20	无接网工程	/	/	/
49	山高仪征市刘集镇100MW渔光一体示范项目	光伏	可研阶段	2024/7/22	2024/7/23	2024/7/26	2024/7/26	2024/8/20	未核准, 待商定	暂未确定	暂未确定	未开工
50	扬州佳仪光伏科技有限公司235MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已暂停	2024/7/16	2024/7/16	2024/8/16	2024/8/16	2024/9/9	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停
51	山阳光伏发电项目	光伏	已核准	2024/7/1	2024/7/1	2024/7/15	2024/7/15	2024/8/1	2026年6月	0.38	752	建设中
52	扬州江都美汉达新能源有限公司吴桥镇50MW渔光互补发电项目	光伏	已核准	2024/7/1	2024/7/1	2024/7/15	2024/7/19	2024/8/1	2026年6月	1.5	639	建设中
53	中节能太阳能仪征陈集50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/6/17	2024/6/19	2024/7/31	2024/7/31	2024/8/15	2026年12月	28.06	3998	未开工
54	华能扬州杨寿45兆瓦/90兆瓦时储能项目	储能	无接网工程	2024/6/17	2024/6/19	2024/8/7	2024/8/9	2024/8/22	无接网工程	/	/	/
55	江苏华电扬州宝应射阳湖42MW集中式光伏发电项目	光伏	已核准	2024/6/10	2024/6/10	2024/6/17	2024/6/17	2024/7/4	2026年6月	3.7	912	建设中
56	扬州富洁宝旭新能源科技有限公司邗江区槐泗镇50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/6/3	2024/6/3	2024/6/12	2024/6/12	2024/7/1	2026年10月	10.9	2089	建设中
57	江苏华电扬州江都小纪二期300MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/5/31	2024/5/31	2024/6/6	2024/6/6	2024/7/1	2026年12月	12.84	3011	未开工
58	华润仪征新城镇17.8MW渔光互补发电项目	光伏	可研已批复	2024/5/17	2024/5/17	2024/5/19	2024/5/19	2024/5/27	2025年6月	2.107	280.71	建设中
59	高邮市鑫菱新能源有限公司临泽镇230MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/4/8	2024/4/9	2024/5/6	2024/5/6	2024/6/3	2026年10月	26.74	6032	建设中
60	高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/4/8	2024/4/9	2024/5/6	2024/5/6	2024/6/3	2026年6月	2.95	754	建设中
61	华润新能源高邮神居山110MW光伏发电项目	光伏	已核准	2024/2/20	2024/2/22	2024/4/7	2024/4/11	2024/5/22	2026年6月	25.4	4338	建设中
62	扬州泰润太阳能电力科技有限公司320MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/2/5	2024/2/7	2024/3/22	2024/3/26	2024/4/30	2026年6月	11.79	3040	建设中
63	扬州泰润光伏发电有限公司305MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/2/5	2024/2/7	2024/3/22	2024/3/26	2024/4/30	2026年6月	4.6	2644	建设中
64	江苏华电仪征月塘二期50MW渔光互补项目	光伏	无接网工程	2023/11/9	2023/11/13	2023/12/19	2023/12/19	2024/1/12	无接网工程	/	/	/
65	吾盛能源江都区樊川镇80MW渔光互补项目	光伏	已核准	2023/7/30	2023/7/30	2023/8/7	2023/8/9	2023/8/28	2025年12月	19.87	3137	建设中
66	扬州市中武电智慧能源有限公司100MW渔光互补集中式光伏发电项目	光伏	已核准	2023/6/12	2023/6/12	2023/6/18	2023/6/18	2023/7/18	2025年12月	16.2	2684	建设中
67	江都区武堡镇50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已暂停	2023/4/28	2023/4/28	2023/5/10	2023/5/10	2023/6/12	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停
68	中节能扬州真武150MW渔光互补光伏发电项目	光伏	业主自建	2023/4/28	2023/4/28	2023/5/10	2023/5/10	2023/6/12	业主自建	/	/	/
69	扬州经开区朴席镇复合新能源200MW光伏发电项目	光伏	已暂停	2022/12/19	2022/12/21	2023/1/13	2023/1/13	2023/2/21	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停
70	杨寿50兆瓦分散式风电项目	风电	业主自建	2022/5/6	2022/5/9	2022/5/30	2022/6/1	2022/7/28	业主自建	/	/	/