

2025年8月泰州地区公用常规电源、集中式新能源和储能项目接入进度信息公开

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配电网工程投产计划	配电网工程概况		电源项目配电网工程建设进度
										电源项目配电网工程建设规模	电源项目配电网工程投资规模(万元)	
1	泰州姜堰区姜庄镇50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2022/4/25	2022/4/26	2022/5/12	2022/5/13	2022/7/20	2025/12/30	110千伏2.68公里	110千伏1811万元	未开工
2	国信靖江2×100万千瓦机组扩建项目	燃煤	已核准	2023/7/20	2023/7/26	2023/9/28	2023/10/8	2023/11/29	2025/11/30	500千伏29.2公里	500千伏42475万元	建设中
3	兴化市戴窑镇70MW渔光互补项目	光伏	已核准	2023/8/20	2023/8/21	2023/8/31	2023/8/31	2023/9/18	2025/12/30	110千伏8.25公里	110千伏1963万元	未开工
4	大唐泰州热电有限责任公司大唐姜堰溱潼100MW渔光互补项目	光伏	无接网工程	2023/12/22	2023/12/26	2024/1/11	2024/1/15	2024/2/22	无接网工程	/	/	/
5	三垛泰州海陵渔光互补项目	光伏	已核准	2024/4/17	2024/4/18	2024/5/8	2024/5/11	2024/6/4	2026/9/30	110千伏7.71公里	110千伏3107万元	未开工
6	靖江市新桥镇75MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/4/18	2024/4/19	2024/5/14	2024/5/17	2024/6/13	2025/12/30	110千伏3.2公里	110千伏958万元	未开工
7	智润新能源泰州海陵城东街道渔光互补光伏项目	光伏	已核准	2024/7/30	2024/7/31	2024/8/30	2024/9/3	2024/9/29	未核准,待商定	暂未明确	暂未明确	未开工
8	顶峰泰兴开发区南区公用热电联产项目	热电联产	已核准	2024/7/29	2024/7/31	2024/9/6	2024/9/7	2024/9/29	2027/9/20	110千伏0.92公里	110千伏746万元	未开工
9	泰兴经济开发区95MW/190MWh共享储能电站项目	新型储能	业主自建	2024/12/5	2024/12/9	2024/12/27	2024/12/31	2025/1/24	业主自建	/	/	/
10	江苏荣宝电力有限公司生物质气化热、电、炭多联产项目	生物质	已核准	2025/2/5	2025/2/8	2025/2/13	2025/2/17	2025/3/10	2026/2/28	10千伏11.967公里	10千伏602.15万元	未开工
11	靖江市东兴镇35MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2025/3/3	2025/3/4	2025/3/10	2025/3/11	2025/3/31	2026/6/30	110千伏0.45公里	110千伏546万元	未开工
12	中电建姜堰45MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研设计	2025/3/30	2025/4/3	2025/4/8	2025/4/10	2025/4/25	未核准,待商定	暂未明确	暂未明确	未开工
13	淤溪镇35MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研设计	2025/4/4	2025/4/8	2025/4/13	2025/4/15	2025/4/30	未核准,待商定	暂未明确	暂未明确	未开工