

2026年2月徐州地区常规公共电厂、集中式新能源和独立储能项目接入进度信息公开

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模	
1	徐州聚隆光伏发电有限公司协合徐州沛县200兆瓦渔光互补光伏电站项目	光伏	已核准	2024/3/6	2024/3/6	2024/4/18	2024/4/18	2024/5/24	/	220千伏12.6公里	220千伏3318万元	未开工
2	新沂市港头镇大营村50MW地面集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/6/15	2024/6/15	2024/8/21	2024/8/23	2024/9/5	/	规模未定	规模未定	未开工
3	新沂市钟吾街道孔圩村50MW地面集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/6/15	2024/6/15	2025/1/2	2025/1/6	2025/1/16	/	规模未定	规模未定	未开工
4	华润电力柳新镇渔光互补发电项目	光伏	已完成	2024/8/23	2024/8/23	2024/9/12	2024/9/12	2024/9/20	2026/3/1	10千伏2.8公里	10千伏287万元	已完工
5	新沂市新店镇马庄村44MW地面集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/8/21	2024/8/21	2024/10/22	2024/10/22	2024/11/12	/	规模未定	规模未定	未开工
6	新沂市新店镇王圩村35MW地面集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/8/21	2024/8/21	2024/10/22	2024/10/22	2024/11/12	/	规模未定	规模未定	未开工
7	沛县星洲能源张庄镇坑塘治理光伏发电项目	光伏	已完成	2024/9/2	2024/9/2	2025/8/11	2025/8/11	2025/8/21	/	规模未定	规模未定	未开工
8	沛县星洲能源张寨镇坑塘治理光伏发电项目	光伏	已完成	2024/9/2	2024/9/2	2025/8/11	2025/8/11	2025/8/21	/	规模未定	规模未定	未开工
9	铜山区刘集镇120MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/11/18	2024/11/18	2024/12/24	2024/12/26	2025/1/3	2026/11/15	110千伏10.39公里	110千伏2628万元	已开工
10	新沂中清清洁能源有限公司新建合沟镇70MW地面集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2024/11/29	2024/11/29	2025/2/24	2025/2/24	2025/3/14	/	110千伏2.02公里	110千伏1369万元	未开工
11	三峡（新沂）发电有限公司新沂市草桥镇60MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2025/3/12	2025/3/12	2025/4/30	2025/4/30	2025/5/13	/	规模未定	规模未定	未开工

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计 方案提交时间	接入系统设计 方案受理通知 书时间	接入系统设计 方案书面回 复时间	电源项目配 套电网工程 投产计划	配套电网工程概况		电源项目配 套电网工程 建设进度
										电源项目 配套电网 工程建设 规模	电源项目 配套电网 工程投资 规模	
12	徐州新森新能源科技有限公司新建草桥镇卢圩村40MW渔光互补落地集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2025/5/7	2025/5/7	2025/6/27	2025/6/27	2025/7/29	/	规模未定	规模未定	未开工
13	徐州市汉合新能源有限公司31.5MW泰山渔光互补光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2025/6/5	2025/6/5	2025/9/4	2025/9/4	2025/9/17	/	规模未定	规模未定	未开工
14	徐州国裕新能源科技有限公司新建双塘镇沙沟村佃户村40MW落地集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2025/7/2	2025/7/2	2025/11/28	2025/11/29	2025/12/30	/	规模未定	规模未定	未开工
15	徐州国裕新能源科技有限公司新建双塘镇段宅村佃户村袁湖村80MW落地集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2025/7/2	2025/7/2	2025/11/28	2025/11/29	2025/12/30	/	规模未定	规模未定	未开工
16	沛县星之华能源有限公司吉宝绿色纺织产业园14.4MW屋顶集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2025/09/29	2025/09/29	2025/10/17	2025/10/20	2025/10/31	/	规模未定	规模未定	未开工
17	睢宁辉映邱集镇25MW渔光互补光伏发电项目	光伏	接入系统设计 方案研究阶段	2025/11/19	2025/11/19	暂未提交	/	/	/	规模未定	规模未定	未开工
18	徐州润重新能源科技有限公司徐工重型厂区屋顶光伏发电二期(11250kW)项目	光伏	可研前期阶段	2025/11/26	2025/11/27	2026/1/13	2026/1/15	2026/1/19	/	规模未定	规模未定	未开工
19	丰县华山镇虎王集村渔光互补光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2025/11/25	2025/11/26	2025/12/9	2025/12/10	2025/12/21	/	规模未定	规模未定	未开工
20	江苏天雨牧业有限公司西厂4.984MW集中式光伏发电项目	光伏	接入系统设计 方案研究阶段	2025/11/21	2025/11/21	2026/2/24	2026/2/26	/	/	规模未定	规模未定	未开工

序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模	电源项目配套电网工程投资规模	
21	徐州鑫宁新能源睢宁县垃圾填埋场5.1MW光伏电站项目	光伏	可研前期阶段	2025/11/26	2025/11/26	2025/11/26	2025/11/29	2025/12/9	/	规模未定	规模未定	未开工
22	徐州中务正创新能源技术有限公司12.6MW屋顶集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2025/11/27	2025/11/27	2026/2/5	2026/2/9	2026/2/12	/	规模未定	规模未定	未开工
23	徐州新灏赢新能源有限公司新建4.16MW大畏机床二期厂房屋顶集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2025/12/15	2025/12/18	2025/12/19	2025/12/21	2025/12/23	/	规模未定	规模未定	未开工
24	睢宁县“千乡万村驭风行动”18.75MW分散式风电项目	风电	可研前期阶段	2025/12/25	2025/12/25	2025/12/25	2025/12/25	2025/12/30	/	规模未定	规模未定	未开工
25	华能（徐州）智能科技有限公司邦渝新能源屋顶5.98MW集中式光伏发电项目	光伏	可研前期阶段	2026/1/29	2026/1/29	2026/1/30	2026/2/2	2026/2/3	/	规模未定	规模未定	未开工